

Autoridad del Canal de Panamá

**Informe Trimestral
Avance de los Contratos del
Proyecto Puentes sobre el
Canal de Panamá en el Sector
del Atlántico**

30 de septiembre de 2015



CANAL DE PANAMÁ

Informe Trimestral

Avance de los Contratos del Proyecto Puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico

Este informe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presenta un resumen del estatus de las contrataciones correspondientes al proyecto del puente al 30 de septiembre de 2015. De conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17 de julio de 2006, su construcción deberá iniciar, a más tardar, inmediatamente después de concluidas las nuevas esclusas, y su costo deberá ser cubierto por la ACP. En este informe se resaltan los avances de las contrataciones realizadas durante los meses de julio a septiembre de 2015.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un puente vehicular atirantado de concreto y sus accesos, con una longitud total aproximada de 4,605 metros y cuatro carriles, ubicado en la provincia de Colón.

Contempla la conexión de la aproximación oeste del puente con la carretera existente hacia la Costa Abajo de Colón, e incluye un puente sobre el río Chagres, aguas abajo del vertedero de Gatún.

Fechas relevantes

Disponibilidad de fondos¹: diciembre de 2010.

Inicio del diseño: 2 de junio de 2011.

Inicio de la construcción: mayo de 2013.

Año proyectado de terminación: 2017.

Monto de contratos adjudicados

Monto total al 30 de septiembre de 2015: B/.**399,267,043.92**

¹ Este proyecto no forma parte del Programa de Ampliación, por lo que su costo será cubierto bajo el programa regular de inversiones de la ACP.

Resumen de contratos adjudicados para el Proyecto Puente sobre el Canal de Panamá en el Sector del Atlántico

Actualizado al miércoles, 30 de septiembre de 2015

Autoridad del Canal de Panamá

Contratos adjudicados en ejecución									
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos
339134	Nuevas Terminales para Transbordador ("Ferry") del Atlántico	Ingeniería Continental S.A.	3,569,970.20	3,569,970.20	0.00	0.00	25-sep-15	25-sep-15	20-dic-15
339671	Compra de postes de concreto de 12 metros	Soluciones de Infraestructura S.A.	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	08-sep-15	08-sep-15	08-oct-15
339629	Servicio Temporal de Cruce de Ferrocarril en Mindi	Panama Canal Railway company	163,610.00	163,610.00	0.00	0.00	08-sep-15	08-sep-15	30-jun-17
339344	Consultoría para la evaluación del desempeño de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas	Guillermo di Pace	54,294.24	48,094.24	6,200.00	0.00	04-sep-15	04-sep-15	15-jun-16
333045	Monitoreo de aguas naturales y residuales del proyecto del Puente del Sector Atlántico	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	22,000.00	19,750.00	2,250.00	0.00	09-jun-15	09-jun-15	30-oct-15
318684	Suscripción al servicio de información de precios de combustible	Platts Latin American Services	45,689.00	0.00	45,689.00	0.00	08-dic-14	08-dic-14	07-dic-15
295618	Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	526,048.64	60,091.77	465,956.87	0.00	25-oct-13	25-oct-13	28-oct-15
286544	Elaboración de informes sobre la aplicación y eficiencia de medidas de mitigación en el estudio de impacto ambiental del puente del sector del Atlántico	Environmental Resources Management Panamá S.A.	175,760.00	60,700.00	115,060.00	0.00	24-may-13	24-may-13	23-may-16
278703	Servicios de ingeniería, consultoría e inspección durante la construcción del puente	CCCC-LBG CONSORTIUM	6,665,529.69	1,212,569.14	5,452,960.55	0.00	09-ene-13	09-ene-13	08-ene-16
275087	Construcción de un puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico	Puente Atlántico S. A.	379,692,890.53	224,281,286.89	155,411,603.64	0.00	26-oct-12	08-ene-13	27-sep-16
Total de contratos adjudicados en ejecución			390,981,792.30	229,482,072.24	161,499,720.06	0.00			

Contratos concluidos									
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado (B/.)	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión de Trabajos	
303893	Contrato de transacción de cobertura de diésel para el contrato de construcción del puente sobre el Atlántico	J. Aron & Company	100,001.00	11,563.52	88,437.48	0.00	13-mar-14	13-mar-14	10-dic-14	
300272	Suscripción al servicio de información de precios de combustible	Platts Latin American Services	29,226.67	0.00	29,226.67	0.00	20-ene-14	20-ene-14	07-dic-14	
290593	Compra de una camioneta utilitaria	Distribuidora David Ford Company S.A.	22,366.05	0.00	22,366.05	0.00	26-jul-13	26-jul-13	11-oct-13	
262554	Servicios de asesoría técnica para la revisión del diseño del puente sobre el Canal en el Atlántico	Técnica y Proyectos S.A. y Carlos F. Casado S.L.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16-mar-12	16-mar-12	10-ago-12	
255985	Compra de vehículo utilitario pequeño	Distribuidora David Ford Company S.A.	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	17-nov-11	17-nov-11	19-dic-11	
253881	Servicio de detección y limpieza de municiones y explosivos de consideración en el área de la carretera del lado Oeste, Gatún	Fatutto S.A.	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	06-oct-11	17-oct-11	28-dic-11	
247815	Servicios de ingeniería para el diseño final de un puente sobre el Canal en el Atlántico	CCCC-LBG CONSORTIUM	7,358,349.63	0.00	7,358,349.63	0.00	02-jun-11	02-jun-11	28-feb-13	
Total de contratos concluidos			8,137,543.35	11,563.52	8,125,979.83	0.00				
Subtotal de contratos			399,119,335.65	229,493,635.76	169,625,699.89	0.00				
Otros contratos de inversión			128,601.20	2,162.03	126,439.17	0.00				
Total de contratos antes de intereses y descuentos			399,267,023.92	229,495,797.79	169,771,226.13	0.00				
Total de descuento por pronto pago			0.00	0.00	0.00	0.00				
Total de intereses			20.00	0.00	20.00	0.00				
Total de contratos			399,267,043.92	229,495,797.79	169,771,246.13	0.00				

Contratos Adjudicados en Ejecución

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Servicio Temporal de Cruce de Ferrocarril en Mindi

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339629
Fecha de Adjudicación: 08/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 163,610.00
Gastos a la Fecha: B/. 0.00
Fecha de Inicio: 08/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 30/jun/2017 Est.
Contratista: Panama Canal Railway company



Descripción de los Trabajos

habilitación de un cruce sobre los rieles del ferrocarril para el tránsito vehicular para poder acceder a la nueva terminal del lado Este del nuevo ferry y alquiler del equipo de señalización de tránsito por el cruce del ferrocarril hasta que termine el proyecto del Puente sobre el Atlántico

Estado Actual del Proceso

El 8 de septiembre se adjudicó a la compañía Panama Canal Railway Company el contrato para brindar un servicio temporal de cruce de ferrocarril, hasta que termine el proyecto del Puente sobre el Atlántico.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Construcción de un puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 275087
Fecha de Adjudicación: 26/oct/2012
Monto del Contrato: B/. 379,692,890.53
Gastos a la Fecha: B/. 155,411,603.64
Fecha de Inicio: 08/ene/2013
Conclusión de Trabajos: 27/sep/2016 Est.
Contratista: Puente Atlántico S. A.



Modificación # 1:	03/ene/2013	(B/. 3,000.00)	Reducción del alcance del contrato asociado con la preparación y aprobación del plan de rescate y la reubicación de flora y fauna para la realización de los trabajos.
Modificación # 2:	03/ene/2013	B/. 0.00	Modificación del periodo de adquisición y movilización.
Modificación # 3:	02/abr/2013	B/. 0.00	Aclaración de cláusulas relacionadas con arbitraje y reemplazo del itinerario para los ajustes basados en los precios de cemento, acero de refuerzo y combustible diésel.
Modificación # 4:	08/ago/2013	B/. 0.00	Para regular los requerimientos del contratista en la utilización de los servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2013
Modificación # 5:	30/ago/2013	B/. 0.00	Para cambiar el nombre al contratista de Vinci Grands Projets a Puente Atlántico S.A. (PASA)
Modificación # 6:	14/nov/2013	B/. 0.00	Para regular los requerimientos del contratista en la utilización de los servicios del ferry entre el 12 de agosto y el 15 de diciembre de 2013
Modificación # 7:	04/dic/2013	B/. 0.00	Para regular las pruebas de carga de Osterberg en los pilotes de prueba
Modificación # 8:	20/dic/2013	B/. 0.00	Modificación bilateral para: enmendar los requisitos de la Sección 34 90 06 (Prueba de Carga en Pozos Perforados por Célula de Osterberg).
Modificación # 9:	10/ene/2014	B/. 0.00	Modificación bilateral para: reemplazar el formulario "solicitud para permiso de uso de agua" de la ACP, ajustar las calificaciones del Gerente Interino de Sistema de CCC (CQC), ajustar y aclarar el periodo cubierto por el informe mensual de ambiente
Modificación # 10:	01/abr/2014	B/. 0.00	El pago adelantado al contratista por B/.10,000,000.00 se podrá realizar en dos pagos separados de B/.5,000,000.00.
Modificación # 11:	12/jun/2014	(B/. 722,289.31)	Para incorporar la propuesta de valor de ingeniería #1.
Modificación # 12:	21/abr/2014	B/. 0.00	Para ajustar requerimientos en la construcción de pilotes relacionados con el concreto, vaciado, curado y protección
Modificación # 13:	07/ago/2014	(B/. 109,153.52)	Para incorporar la propuesta de ingeniería de valor #4 del viaducto Oeste que consiste en cambios en el arreglo de los pilares de los viaductos y sustitución de la geometría constante de la superestructura por una sección variable.
Modificación # 15:	29/ene/2015	B/. 0.00	Permite realizar pagos parciales ;ajusta /establece criterios para pruebas; ajusta la tabla de límites de peso normal para los ensayos/pruebas.
Modificación # 16:	10/feb/2015	B/. 560,013.96	Incorpora la propuesta de valor de ingeniería N°5, la cual refleja los cambios y mejoras en el diseño del Viaducto de aproximación este debido a una revisión de los parámetros geofísicos del terreno.
Modificación # 17:	18/ago/2015	B/. 0.00	Incorpora una extensión de tiempo de 16 días calendarios al período de ejecución del contrato, debido a un evento fortuito (huelga nacional).

Descripción de los Trabajos

Este contrato abarca la construcción de un puente vehicular de cuatro carriles y accesos, con una longitud total de 4,605 metros. El puente principal tipo atirantado tendrá 1,050 metros, mientras que los viaductos (los segmentos elevados por pilares) tendrán medidas de 1,125 y 906 metros en el lado este y oeste, respectivamente. Las dimensiones respectivas de las carreteras de acceso del este y oeste serán de 253 y 1,271 metros.

Estado Actual del Proceso

Durante el periodo, el proyecto tuvo un avance de 9% para un avance acumulado de 42%. Todas las columnas del viaducto de aproximación oeste están completadas. Se inició el postensado de cables en los elementos prefabricados de las vigas tubulares del primer tramo de lanzado incremental en el viaducto de aproximación oeste. Se inició la construcción de las columnas de las torres del puente atirantado en ambas torres principales. La fundación y sus respectivos pilotes de las columnas del puente principal (P20, P21, P24 y P25) fueron completadas. Las fundaciones de pilotes están completadas, en ambos lados tanto Este como Oeste.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Consultoría para la evaluación del desempeño de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339344
Fecha de Adjudicación: 04/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 54,294.24
Gastos a la Fecha: B/. 6,200.00
Fecha de Inicio: 04/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 15/jun/2016 Est.
Contratista: Guillermo di Pace



Descripción de los Trabajos

Consultoría para la evaluación del desempeño de las mezclas de concreto y estructuras de concreto reforzadas.

Estado Actual del Proceso

El 4 de septiembre se adjudicó al consultor Guillermo di Pace, el contrato para obtener servicios de consultoría relacionado con las mezclas de concreto y estructuras. Se espera que estos servicios se reciban a partir de octubre 2015.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Elaboración de informes sobre la aplicación y eficiencia de medidas de mitigación en el estudio de impacto ambiental del puente del sector del Atlántico

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 286544
Fecha de Adjudicación: 24/may/2013
Monto del Contrato: B/. 175,760.00
Gastos a la Fecha: B/. 115,060.00
Fecha de Inicio: 24/may/2013
Conclusión de Trabajos: 23/may/2016 Est.
Contratista: Environmental Resources Management Panamá S.A.



Modificación # 1: 23/may/2014 B/. 58,950.00 Renovación del contrato
Modificación # 2: 01/jun/2015 B/. 60,700.00 Renovación por un periodo adicional de 12 meses; a partir del 24 de mayo del 2015 hasta el 23 de mayo del 2016.

Descripción de los Trabajos

El propósito de este contrato es contar con servicios especiales para la elaboración de informes sobre la aplicación de las medidas de mitigación contenidas en el estudio de impacto ambiental para el puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico y sobre la efectividad de dichas medidas.

Estado Actual del Proceso

Durante este periodo, ERM recibió información recopilada en los informes mensuales de ambiente. Los días 25 y 26 de agosto de 2015, se realizó la quinta visita de auditoria del contrato. Durante la visita de auditoria, ERM visitó el sitio de la obra donde recibió de primera mano información adicional sobre el avance de los trabajos, realizaron entrevistas y recopilaron evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales del proyecto.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Servicios de ingeniería, consultoría e inspección durante la construcción del puente

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 278703
Fecha de Adjudicación: 09/ene/2013
Monto del Contrato: B/. 6,665,529.69
Gastos a la Fecha: B/. 5,452,960.55
Fecha de Inicio: 09/ene/2013
Conclusión de Trabajos: 08/ene/2016 Est.
Contratista: CCCC-LBG CONSORTIUM



Modificación # 1:	30/may/2013	B/. 15,036.00	Visita a las oficinas en Paris del contratista Vinci Construction Grands Projets y presentaciones y conversaciones técnicas sobre los métodos de construcción.
Modificación # 2:	08/ene/2014	B/. 2,426,713.53	Para extender el contrato por un año adicional, del 9 de enero de 2014 al 8 de enero de 2015.
Modificación # 3:	08/ene/2015	B/. 2,518,693.81	Extensión de un año adicional del 9 de enero de 2015 al 8 de enero de 2016.
Modificación # 4:	27/feb/2015	B/. 10,314.08	Para añadir orden de trabajo #2 de la renovación del primer año

Descripción de los Trabajos

Este contrato abarca los servicios especiales de ingeniería para la inspección y consultoría durante la construcción del puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico. Incluye el suministro de especialistas para la revisión de documentos técnicos, además del monitoreo de las estructuras durante la construcción. Se requerirá la participación en talleres especializados y la revisión para recomendar la aprobación de los planos a ser entregados por el contratista de construcción.

Estado Actual del Proceso

El consultor continua con la revisión de diversos documentos técnicos sometidos por el contratista Puente Atlántico S.A., incluyendo pero no limitados a: planos de diseño final y planos constructivos, metodologías de trabajo, planes de inspección y ensayos, entre otros.

Igualmente, el consultor, en conjunto con los ingenieros de proyecto, realizaron inspecciones de campo para el seguimiento y control de las actividades.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Nuevas Terminales para Transbordador ("Ferry") del Atlántico

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339134
Fecha de Adjudicación: 25/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 3,569,970.20
Gastos a la Fecha: B/. 0.00
Fecha de Inicio: 25/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 20/dic/2015 Est.
Contratista: Ingeniería Continental S.A.



Descripción de los Trabajos

Construcción de nuevas terminales para el transbordador en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El 25 de septiembre de 2015 se adjudicó a la compañía Ingeniería Continental S.A. un contrato para la construcción de las nuevas terminales para el transbordador en el Atlántico mientras culminan las obras del nuevo puente.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Suscripción al servicio de información de precios de combustible

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 318684
Fecha de Adjudicación: 08/dic/2014
Monto del Contrato: B/. 45,689.00
Gastos a la Fecha: B/. 45,689.00
Fecha de Inicio: 08/dic/2014
Conclusión de Trabajos: 07/dic/2015 Est.
Contratista: Platts Latin American Services



Descripción de los Trabajos

Mediante este contrato se renuevan los servicios de información sobre los precios del combustible de diciembre 2014 a diciembre 2015.

Estado Actual del Proceso

El servicio de información de precios del combustible fue recibido según lo esperado. La información enviada por el proveedor fue utilizada para dar seguimiento a los precios de combustible.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Monitoreo de aguas naturales y residuales del proyecto del Puente del Sector Atlántico

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 333045
Fecha de Adjudicación: 09/jun/2015
Monto del Contrato: B/. 22,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 2,250.00
Fecha de Inicio: 09/jun/2015
Conclusión de Trabajos: 30/oct/2015 Est.
Contratista: Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.



Descripción de los Trabajos

Monitoreo de aguas naturales y residuales dentro de las áreas de trabajo donde se desarrolla el proyecto del Puente del Sector Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Durante el periodo de julio a septiembre se realizaron tres muestreos compuestos a los efluentes de las plantas de tratamiento de la producción de concreto. Estos muestreos mostraron algunos parámetros fuera de cumplimiento por lo que el contratista ha continuado ajustando sus plantas y realizando muestreos adicionales con un laboratorio independiente.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Servicios de aseguramiento de calidad y pruebas de materiales

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 295618
Fecha de Adjudicación: 25/oct/2013
Monto del Contrato: B/. 526,048.64
Gastos a la Fecha: B/. 465,956.87
Fecha de Inicio: 25/oct/2013
Conclusión de Trabajos: 28/oct/2015 Est.
Contratista: Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.



Descripción de los Trabajos

Bajo este contrato se estarán realizando pruebas de materiales para la verificación de la calidad de los trabajos realizados por el contratista encargado de la construcción del Puente Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Durante el periodo, se realizaron ensayos de asentamiento y temperatura para los trabajos programados en las pilas del puente principal y viaductos este y oeste, y se tomaron muestras de concreto para llevar a cabo los ensayos compresión de los cilindros.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Compra de postes de concreto de 12 metros

Estatus: En Ejecución
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 339671
Fecha de Adjudicación: 08/sep/2015
Monto del Contrato: B/. 66,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 0.00
Fecha de Inicio: 08/sep/2015
Conclusión de Trabajos: 08/oct/2015 Est.
Contratista: Soluciones de Infraestructura S.A.



Descripción de los Trabajos

Compra de postes de concreto de 12 metros 500DAN especificación FENOSA que se requieren para la construcción del Puente Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El 8 de septiembre se adjudicó a la empresa Soluciones de Infraestructura S.A. el contrato para la compra de postes de concreto de 12 metros para utilizar en la construcción del nuevo puente en el Atlántico. Esta compra deberá recibirse el próximo trimestre.

Contratos Concluidos

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Contrato de transacción de cobertura de diésel para el contrato de construcción del puente sobre el Atlántico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 303893
Fecha de Adjudicación: 13/mar/2014
Monto del Contrato: B/. 100,001.00
Gastos a la Fecha: B/. 88,437.48
Fecha de Inicio: 13/mar/2014
Conclusión de Trabajos: 10/dic/2014
Contratista: J. Aron & Company



Descripción de los Trabajos

Contrato de transacción de cobertura de diésel para el contrato de construcción del puente sobre el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

La información de precios de combustible y acero fue recibida según lo esperado, lo cual permitió realizar el ajuste de precio por escalamiento de precios de materiales en el contrato con Puente Atlántico SA según la cláusula 00 73 00. Igualmente permitió realizar los cálculos relacionados al contrato para cobertura ante fluctuaciones de precios de combustible suscrito con J. Aron & Company.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Suscripción al servicio de información de precios de combustible

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 300272
Fecha de Adjudicación: 20/ene/2014
Monto del Contrato: B/. 29,226.67
Gastos a la Fecha: B/. 29,226.67
Fecha de Inicio: 20/ene/2014
Conclusión de Trabajos: 07/dic/2014
Contratista: Platts Latin American Services



Descripción de los Trabajos

Suscripción al servicio de información de precios de combustible.

Estado Actual del Proceso

El servicio de información de precios del combustible fue recibido según lo esperado. La información enviada por el proveedor fue utilizada para dar seguimiento a los precios de combustible.

El servicio culminó según lo programado el 7 de diciembre de 2014.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Compra de una camioneta utilitaria

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 290593
Fecha de Adjudicación: 26/jul/2013
Monto del Contrato: B/. 22,366.05
Gastos a la Fecha: B/. 22,366.05
Fecha de Inicio: 26/jul/2013
Conclusión de Trabajos: 11/oct/2013
Contratista: Distribuidora David Ford Company S.A.



Modificación # 1: 11/oct/2013 B/. 0.00 Cambio de fecha de entrega para el 11 de octubre de 2013.

Descripción de los Trabajos

Por medio de este contrato, se compró una camioneta utilitaria con tracción en las cuatro ruedas para apoyar al proyecto para la construcción del puente sobre el Canal de Panamá en el sector del Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El vehículo se recibió a satisfacción durante el trimestre. De esta manera concluyó el contrato.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Servicios de ingeniería para el diseño final de un puente sobre el Canal en el Atlántico

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	247815
Fecha de Adjudicación:	02/jun/2011
Monto del Contrato:	B/. 7,358,349.63
Gastos a la Fecha:	B/. 7,358,349.63
Fecha de Inicio:	02/jun/2011
Conclusión de Trabajos:	28/feb/2013
Contratista:	CCCC-LBG CONSORTIUM



Modificación # 1:	28/jun/2011	B/. 0.00	Incluir cambio en la fecha de entrega del informe de progreso mensual y ajustes a la forma de pago de entregables.
Modificación # 2:	17/feb/2012	B/. 0.00	Extender fecha de entregables de diseño y la fecha de finalización del contrato del 27 de abril de 2012 al 27 de mayo del 2012.
Modificación # 3:	25/abr/2012	B/. 610,264.45	Incluir pruebas adicionales para las investigaciones del subsuelo y ajustar las cantidades originales estimadas para estas investigaciones.
Modificación # 4:	21/sep/2012	B/. 12,840.00	Incluir animación 3D del diseño del puente y sus viaductos.
Modificación # 5:	04/oct/2012	B/. 0.00	Extender fecha de finalización del contrato del 27 de mayo al 31 de agosto de 2012.
Modificación # 6:	04/oct/2012	B/. 138,776.77	Para incluir ajustes en las cantidades de pruebas finales en sitio.
Modificación # 7:	15/oct/2012	B/. 8,650.00	Para incluir ajuste neto en las cantidades de prueba finales de la animación en tres dimensiones del diseño para la construcción.
Modificación # 8:	14/ene/2013	B/. 91,219.88	Resideño de una intersección, con un aumento en el monto del contrato y una extensión de tiempo.

Descripción de los Trabajos

El trabajo básico (componente A) consistió en el diseño de un puente atirantado de concreto sobre el Canal de Panamá, en el sector Atlántico, con todos los sistemas y anexos que se requieran para hacer un trabajo completo; y el diseño de los viaductos de acceso este y oeste al puente en ambos lados del Canal. Se incluyó también, como trabajo opcional (componente B), el diseño de una carretera que comunica el viaducto oeste de acceso al puente con la carretera existente hacia Costa Debajo de Colón, incluyendo un nuevo puente sobre el río Chagres, con todos los sistemas y anexos que sean necesarios para hacer un trabajo completo. Para ambos componentes, A y B, el contratista diseñó todo el trabajo de nivelación y pavimentación de carreteras, otros puentes menores requeridos en el trazado final de los viaductos de acceso al puente y carreteras, cruces para fauna, drenajes, sistemas de iluminación, servicios públicos y sistemas de administración de tráfico. Se realizaron las investigaciones geotécnicas necesarias para completar el diseño final. Adicionalmente, los trabajos incluyeron servicios de ingeniería geotécnica, pruebas de laboratorio, levantamientos topográficos y confección de planos, consideraciones estéticas, diseño arquitectónico de corredores, especificaciones finales y costo estimado de construcción, actualización del estudio de impacto ambiental preparado para el diseño conceptual del puente, y preparación de un estudio de impacto ambiental para la carretera oeste y el otro puente sobre el río Chagres.

Estado Actual del Proceso

El 21 de febrero del 2013 se dio por finalizada la revisión de los planos, especificaciones y documentos del contrato de diseño. El consorcio CCCC-LBG ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de diseño establecidos en el contrato, incluyendo todas las

modificaciones para ambos componentes (puente Atlántico y carretera oeste).

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Servicios de asesoría técnica para la revisión del diseño del puente sobre el Canal en el Atlántico

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 262554
Fecha de Adjudicación: 16/mar/2012
Monto del Contrato: B/. 360,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 360,000.00
Fecha de Inicio: 16/mar/2012
Conclusión de Trabajos: 10/ago/2012
Contratista: Técnica y Proyectos S.A. y Carlos F. Casado S.L.



Modificación # 1: 30/ago/2012 B/. 0.00

Para extender fecha de finalización del contrato del 12 de julio al 10 de agosto de 2012 por causas no imputables del contratista.

Descripción de los Trabajos

Este contrato consistió en proveer servicios de consultoría para la revisión del trabajo realizado por el consorcio CCCC-LBG (conformado por The China Communications Construction Company y The Louis Berger Group Inc.), el cual ejecutó el contrato de diseño del puente sobre el Canal en el Atlántico. El contratista identificó deficiencias, errores o fallas en el diseño, cálculos, planos, especificaciones y estimados de costos, que podían tener un impacto en la licitación para la construcción de dicho puente. Los hallazgos fueron atendidos por CCCC-LBG para correcciones y revisiones.

Estado Actual del Proceso

Este contrato finalizó en agosto del 2012.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Servicio de detección y limpieza de municiones y explosivos de consideración en el área de la carretera del lado Oeste, Gatún

Estatus: Concluido
Contrato de Referencia: NA
Contrato No.: 253881
Fecha de Adjudicación: 06/oct/2011
Monto del Contrato: B/. 245,000.00
Gastos a la Fecha: B/. 245,000.00
Fecha de Inicio: 17/oct/2011
Conclusión de Trabajos: 28/dic/2011
Contratista: Fatutto S.A.



Descripción de los Trabajos

Detección de municiones y explosivos de consideración y limpieza, en el área de la carretera oeste (línea base de 7,500 metros de longitud, secciones transversales cada 20 metros x 100 metros de longitud, 4 áreas adicionales de 1,000 metros cuadrados cada una y puntos donde se realizarán perforaciones geológicas) para el proyecto Puente sobre el Canal en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

Este contrato fue adjudicado a la empresa Fatutto S.A. el 6 de octubre de 2011. Los trabajos en campo iniciaron el lunes 17 de octubre de 2011 después de las coordinaciones necesarias entre los equipos de campo del contratista y el consorcio CCCC-LBG encargado del diseño del Puente sobre el Canal en el Atlántico. Los trabajos de campo finalizaron de forma satisfactoria el 17 de diciembre y el contratista realizó la demolición de los elementos encontrados el 28 de diciembre de 2011.

Contratos Concluidos

Informe de Avance de los Contratos al 30 de septiembre de 2015

Compra de vehículo utilitario pequeño

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	255985
Fecha de Adjudicación:	17/nov/2011
Monto del Contrato:	B/. 22,600.00
Gastos a la Fecha:	B/. 22,600.00
Fecha de Inicio:	17/nov/2011
Conclusión de Trabajos:	19/dic/2011
Contratista:	Distribuidora David Ford Company S.A.



Descripción de los Trabajos

Compra de vehículo tipo camioneta 4x4 SUV utilitaria pequeña con cabina cerrada para el equipo de administración del proyecto del Puente sobre el Canal en el Atlántico.

Estado Actual del Proceso

El vehículo fue recibido y está siendo utilizado para inspecciones del proyecto.