

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIRIO

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	may	jun	tri 1, 2018	ago	sep	tri 2, 2018	nov	dic	tri 3, 2018	feb	mar	tri 4, 2018
							jul			oct			ene			abr
1	ORDEN DE PROCEDER	1 día	jue 6/29/17	jue 6/29/17												
2	ACTIVIDADES PREPARATORIAS	21 días	vie 6/30/17	jue 7/20/17												
3	Reunión de Inicio (interna URS)	1 día	vie 6/30/17	vie 6/30/17												
4	Reunión de Inicio (Coordinación) URS/ACP	1 día	mié 7/5/17	mié 7/5/17												
5	Inducción Inicial (ACP)	1 día	vie 7/7/17	vie 7/7/17												
6	Visita de Validación y Logística	4 días	mar 7/11/17	vie 7/14/17												
7	Revisión bibliográfica, metodología detallada para los trabajos de campo, Plan de seguridad y protección ambiental, Cronograma de actividades	17 días	lun 7/3/17	mié 7/19/17												
8	Elaboración de Producto 1: Actividades preparatorias	17 días	lun 7/3/17	mié 7/19/17												
9	Revisión QA URS	2 días	mar 7/18/17	mié 7/19/17												
10	Entrega de Producto 1	1 día	jue 7/20/17	jue 7/20/17												
11	Revisión ACP	10 días	vie 7/21/17	dom 7/30/17												
12	Ajustes y modificaciones requeridas del Producto 1	5 días	lun 7/31/17	sáb 8/5/17												
13	LEVANTAMIENTO E INFORME DE LÍNEA BASE FÍSICA Y AMBIENTAL	144 días	vie 7/21/17	lun 12/11/17												
14	Adquisición de equipos, materiales, preparación de grupos de campo	11 días	vie 7/21/17	lun 7/31/17												
15	Trabajos de Campo Temporada Lluviosa	130 días	vie 8/4/17	lun 12/11/17												
16	Topografía	5 días	lun 8/7/17	vie 8/11/17												
17	Geomorfología	5 días	lun 8/7/17	vie 8/11/17												
18	Suelos	15 días	lun 8/7/17	lun 8/21/17												
19	Clima y Zonas de Vida	24 días	lun 8/7/17	mié 8/30/17												
20	Hidrología	21 días	lun 8/7/17	dom 8/27/17												
21	Regimen Hidrológico	21 días	lun 8/7/17	dom 8/27/17												
22	Calidad Agua Superficiales	21 días	lun 8/7/17	dom 8/27/17												
23	Corrientes, mareas, oleajes intrusión marina	21 días	lun 8/7/17	dom 8/27/17												
24	Calidad de Aire	15 días	lun 8/7/17	lun 8/21/17												
25	Características de la flora	23 días	lun 8/7/17	mar 8/29/17												
26	Características de la Fauna	108 días	vie 8/4/17	dom 11/19/17												
27	Primera gira / Cuenca Alta	13 días	vie 8/4/17	mié 8/16/17												
28	Segunda gira / Cuenca Media	11 días	lun 8/21/17	vie 9/1/17												
29	Tercera gira / Cuenca Baja	70 días	lun 9/11/17	dom 11/19/17												
30	Identificación de vectores transmisores de enfermedades	53 días	lun 8/14/17	jue 10/5/17												
31	Características de especies de flora y fauna acuática	65 días	lun 8/7/17	mar 10/10/17												
32	Elaboración de Producto 2: Informe de avance de la línea base ambiental de la cuenca Hidrográfica Río Indio	58 días	mar 8/1/17	mié 9/27/17												
33	Revisión Interna QA URS	6 días	mar 9/19/17	dom 9/24/17												
34	Entrega de Producto 2	1 día	mié 9/27/17	mié 9/27/17												
35	Revisión ACP Producto 2	10 días	mié 9/27/17	vie 10/6/17												
36	Ajustes y modificaciones requeridas del Producto 2	5 días	dom 10/8/17	jue 10/12/17												
37	Análisis de resultados y avance de elaboración de Producto 3: Informe final de la línea base ambiental de la cuenca hidrográfica de Río Indio	107 días	sáb 8/12/17	dom 11/26/17												
38	Periodo adicional otorgado para finalizar la elaboración del Producto 3	15 días	lun 11/27/17	lun 12/11/17												
39	Entrega de Producto 3	1 día	lun 12/11/17	lun 12/11/17												
40	Revisión ACP	21 días	mar 12/12/17	lun 1/1/18												
41	Ajustes y modificaciones requeridas URS del Producto 3	5 días	mar 1/2/18	sáb 1/6/18												
42	INFORME COMPLEMENTARIO (ÉPOCA SECA)	89 días	vie 12/29/17	mar 3/27/18												
43	Adquisición de equipos, materiales, preparación de grupos de campo	4 días	vie 12/29/17	lun 1/1/18												
44	Trabajos de Campo Temporada Seca	23 días	mié 1/3/18	jue 1/25/18												
45	2.4.1. Régimen hidrológico	15 días	mié 1/3/18	mié 1/17/18												
46	2.4.2. Calidad de aguas superficiales	15 días	mié 1/3/18	mié 1/17/18												

Date: lun 12/4/17

Task		Project Summary		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
Split		External Tasks		Tarea manual		solo el comienzo		Progress	
Milestone		External Milestone		solo duración		solo fin		Deadline	
Summary		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			

9538 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DE RÍO INDIRIO

Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	tri 1, 2018				tri 2, 2018			tri 3, 2018		tri 4, 2018		
					may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr
47	2.4.3. Intrusión marina	2 días	mié 1/3/18	jue 1/4/18												
48	2.4.4. Aguas subterráneas	15 días	mié 1/3/18	mié 1/17/18												
49	2.4.5. Calidad de aire	8 días	mié 1/3/18	mié 1/10/18												
50	2.4.6. Análisis estacionales	23 días	mié 1/3/18	jue 1/25/18												
51	2.4.7. Características de la flora	15 días	mié 1/3/18	mié 1/17/18												
52	2.4.8. Características de la Fauna	21 días	mié 1/3/18	mar 1/23/18												
53	2.4.9. Identificación de vectores transmisores de enfermedades	13 días	mié 1/3/18	lun 1/15/18												
54	2.4.10. Características de especies de flora y fauna acuática	20 días	mié 1/3/18	lun 1/22/18												
55	Análisis de resultados	34 días	mié 1/24/18	lun 2/26/18												
56	Procesamiento de datos y análisis de información del medio terrestre y acuático	25 días	mié 1/24/18	sáb 2/17/18												
57	Elaboración de Producto 4: Informe Complementario	25 días	mié 1/24/18	sáb 2/17/18												
58	Revisión Interna QA URS	7 días	lun 2/19/18	dom 2/25/18												
59	Entrega de Producto 4: Informe complementario de la línea base ambiental de la cuenca hidrográfica de río indio	1 día	lun 2/26/18	lun 2/26/18												
60	Revisión ACP	21 días	mar 2/27/18	lun 3/19/18												
61	Ajustes y modificaciones requeridas URS	5 días	vie 3/23/18	mar 3/27/18												

Date: lun 12/4/17

Task		Project Summary		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	
Split		External Tasks		Tarea manual		solo el comienzo		Progress	
Milestone		External Milestone		solo duración		solo fin		Deadline	
Summary		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas			