



CANAL DE PANAMÁ



Informe Trimestral LX

Avance de los Contratos del Programa de Ampliación

30 de septiembre de 2021

Tabla de Contenido

Informe Trimestral LX

<i>Avance de los Contratos del Programa de Ampliación del Canal</i>	<i>5</i>
<i>Informe de Avance</i>	<i>7</i>
<i>Resumen de Contratos</i>	<i>9</i>
<i>Contratos Adjudicados en Ejecución</i>	<i>59</i>
<i>Contratos Concluidos a partir del 1 de octubre de 2018.....</i>	<i>75</i>

Informe Trimestral LX

Avance de los Contratos del Programa de Ampliación

Este informe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presenta un resumen del estatus de las contrataciones correspondientes al Programa de Ampliación del Canal de Panamá al 30 de septiembre de 2021, de conformidad con lo establecido en la Ley 28 del 17 de julio de 2006, mediante la cual se aprueba la propuesta de construcción del Tercer Juego de Esclusas. Se resaltan los avances para el periodo de julio a septiembre de 2021.

Descripción del Programa

El programa consistió en la construcción de dos complejos de esclusas, uno adyacente a la entrada del Pacífico y otro adyacente a la entrada del Atlántico, cada uno con tres niveles y tinas de reutilización de agua.

También fue parte del programa el ensanche y profundización de los cauces de navegación existentes del lago Gatún y de las entradas del mar del Pacífico y del Atlántico, así como la profundización del corte Culebra.

Para conectar las esclusas del Pacífico con el corte Culebra, se llevó a cabo la excavación en seco de un nuevo cauce de acceso de aproximadamente 6.1 kilómetros de largo.

Fechas Relevantes

Referéndum: 22 de octubre de 2006

Disponibilidad de fondos: diciembre de 2006

Inauguración de la obra: 26 de junio de 2016

Monto de Contratos Adjudicados

Monto total al 30 de septiembre de 2021: B/.4,829,388,179.12

Informe de Avance

Al 30 de septiembre de 2021

Tres de los arbitrajes interpuestos por Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPCSA) contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional concluyeron con laudos arbitrales a favor de la ACP: (i) arbitraje No.1 de la Ataguía del Pacífico, (ii) arbitraje No.5 de los Anticipos y; (iii) arbitraje No.2 de Concreto, Agregados, Laboratorios y Fallas.

Además, se encuentran en proceso una solicitud de anulación del laudo del arbitraje de Concreto, Agregados, Laboratorios y Fallas ante las Cortes de Miami interpuesto por GUPCSA, otros dos arbitrajes y dos disputas ante la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) a saber:

Arbitraje No.2 de Concreto, Agregados, Laboratorios y Fallas: El Tribunal Arbitral emitió un laudo parcial, el cual fue notificado a la ACP a finales de septiembre de 2020 y el 19 febrero de 2021 emitió su laudo final, con resultados favorables para la ACP. El 25 de noviembre de 2020, Sacyr, WeBuild y Jan De Nul presentaron la solicitud de anulación del laudo parcial (Motion to Vacate) ante los tribunales de Miami, Estados Unidos. En febrero de 2021, la ACP presentó su oposición a la solicitud de anulación y su solicitud de confirmación del laudo, y GUPCSA presentó su contestación a dicha solicitud de la confirmación del laudo de la ACP en marzo de 2021. El pasado 2 de julio de 2021, las Cortes de Miami ordenaron de oficio consolidar la solicitud de anulación del Laudo Parcial y la solicitud de nulidad del Laudo Final de este arbitraje. El 23 de julio de 2021, GUPCSA, WeBuild, Sacyr y Jan de Nul presentaron su solicitud de anulación consolidada y el 6 de agosto de 2021, la ACP contestó la solicitud consolidada y presentó su solicitud de confirmación consolidada de ambos laudos. GUPCSA presentó la réplica a nuestra contestación de su solicitud de nulidad y la respuesta a la solicitud de confirmación de la ACP, el 13 de septiembre de 2021. La ACP debe dar su respuesta a la réplica de GUPCSA, el próximo 21 de octubre de 2021.

Arbitraje No.3 de Compuertas: Luego de los escritos de primera ronda y la fase de exhibición de documentos, GUPCSA presentó su Memorial de Réplica, el 16 de julio de 2021 y la ACP deberá presentar su Memorial de Dúplica, el próximo 15 de enero de 2022 con los cuales se termina la fase escrita del procedimiento. La audiencia está programada para el mes de marzo de 2022.

Arbitraje No.4 de Perturbaciones y otros: El Tribunal Arbitral, posterior a la solicitud de consolidación de GUPCSA debido al impacto producido por el Laudo de Concreto a algunos de sus reclamos, aceptó dicha solicitud y GUPCSA deberá presentar un nuevo y único Memorial de Demanda que incluirá todas sus reclamaciones dentro de este arbitraje, el 15 de octubre de 2021, luego de una solicitud de extensión de tiempo solicitada por GUPCSA y aprobada por el Tribunal Arbitral.

Disputa 17 ante la Junta de Resolución de Conflictos: La Audiencia de Jurisdicción se llevó a cabo el 7 de enero de 2021. GUPCSA presentó su respuesta al memorial de contestación de la ACP, el 5 de enero de 2021 y la ACP presentó su réplica a la respuesta del contratista, el 19 de marzo de 2021. La DAB determinó unificar las fechas de las audiencias y las visitas al sitio del 12 al 21 de enero de 2022.

Disputa 18: El 22 de junio de 2021, el contratista GUPCSA presentó ante la Junta de Resolución de Conflictos, su memorial de demanda de la Disputa 18, el cual guarda relación con solicitudes del contratista de pagos adicionales en virtud del contrato. La ACP presentará su respuesta, el 15 de octubre de 2021.

Respecto al consultor a cargo de los servicios de asesoría legal en materia de contratos internacionales y representación jurisdiccional, Vinson & Elkins, RLLP, y su subcontratista Mayer Brown LLP, asumieron la representación y defensa de la ACP, conjuntamente con los abogados internos de la Autoridad, en los arbitrajes en proceso interpuestos por el contratista GUPCSA contra la ACP, a saber: (i) Compuertas y (ii) Perturbaciones y otros; (iii) la Disputa 17 y (iv) Disputa 18, éstas dos últimas ante la DAB.

Resumen

Resumen de licitaciones en proceso de contratación, órdenes de trabajo emitidas y contratos adjudicados para el Programa de Ampliación

Actualizado al 30 de septiembre de 2021

Autoridad del Canal de Panamá

Contratos adjudicados en ejecución										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
436049	Contrato de servicios de apoyo técnico en reclamos y otros servicios relacionados al contrato del Tercer Juego de Esclusas	CH2M Hill Panamá S. de R.L.	B/.13,412,646.97	B/.843,445.25	B/.12,569,201.72	B/.0.00	06-ago.-19	06-ago.-19	16-ago.-22	16-ago.-22
396267	Servicios de Asesoría Jurídica	Vinson & Elkins RLLP	B/.82,587,592.41	B/.2,182,314.68	B/.80,405,277.73	B/.0.00	20-dic.-17	20-dic.-17	19-dic.-21	19-dic.-21
221427	Diseño y construcción del Tercer Juego de Esclusas	Grupo Unidos por el Canal S.A.	B/.3,432,059,811.07	B/.786.73	B/.3,432,059,024.34	B/.0.00	15-jul.-09	25-ago.-09	Concluyó periodo de mantenimiento el 24-jun-19	
Total de contratos adjudicados en ejecución			B/.3,528,060,050.45	B/.3,026,546.66	B/.3,525,033,503.79	B/.0.00				

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
303005	Asesoría legal para el Programa de Ampliación del Canal	Mayer Brown LLP	B/.97,453,619.32	B/.0.00	B/.97,453,619.32	B/.0.00	26-feb.-14	13-mar.-14	28-feb.-20	28-feb.-20
339079	Cobertura contra todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil para el proyecto de esclusas	Willis Limited	B/.1,842,040.64	B/.0.00	B/.1,842,040.64	B/.0.00	02-sep.-15	01-nov.-15	31-dic.-19	31-dic.-19
362696	Apoyo técnico en reclamos y otros servicios relacionados con el contrato del Tercer Juego de Esclusas	CH2M Hill Panamá S. de R.L.	B/.17,544,189.52	B/.0.00	B/.17,544,189.52	B/.0.00	12-ago.-16	12-ago.-16	16-ago.-19	16-ago.-19
393083	Suministro de tanques de diésel	Bertotto Boglione, S.A.	B/.61,819.20	B/.0.00	B/.61,819.20	B/.0.00	27-oct.-17	27-oct.-17	05-abr.-19	05-abr.-19
416513	Trabajos complementarios para el tanque de diésel del generador de respaldo, esclusas de Cocoli	CANF22, Inc.	B/.37,628.80	B/.0.00	B/.37,628.80	B/.0.00	21-sep.-18	31-oct.-18	23-dic.-18	23-dic.-18
416541	Trabajos complementarios para el tanque de diésel del generador de respaldo, esclusas de Agua Clara	Desarrollos Urbanos Generales, S.A.	B/.39,161.03	B/.0.00	B/.39,161.03	B/.0.00	21-sep.-18	31-oct.-18	23-dic.-18	23-dic.-18
391294	Servicio de emisión de copias e impresiones	Productive Business Solutions Panamá, S.A.	B/.16,084.79	B/.0.00	B/.16,084.79	B/.0.00	17-oct.-17	17-oct.-17	30-sep.-18	30-sep.-18

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
413147	Alquiler de equipo pesado	T.C.S. Panama Inc., S.A.	B/.35,040.00	B/.0.00	B/.35,040.00	B/.0.00	01-ago.-18	01-ago.-18	30-sep.-18	30-sep.-18
412695	Investigación geotécnica en Cocolí	TECNILAB, S.A.	B/.17,025.50	B/.0.00	B/.17,025.50	B/.0.00	24-jul.-18	24-jul.-18	24-ago.-18	24-ago.-18
376216	Extensión de circuitos de ayuda a la navegación e instalación de luces de banco, Pacífico	Ingeniería y Desarrollos Eléctricos S.A.	B/.4,656,412.14	B/.0.00	B/.4,656,412.14	B/.0.00	06-mar.-17	10-abr.-17	16-may.-18	16-may.-18
390719	Suministro de dos tanques biodigestores	Bombas y Balineras, S.A.	B/.17,925.78	B/.0.00	B/.17,925.78	B/.0.00	14-sep.-17	14-sep.-17	30-mar.-18	30-mar.-18
376546	Establecimiento y mantenimiento de 130 hectáreas en Alto Playón, Comarca Emberá-Wounaan, Darién	Asociación Panameña para la Sostenibilidad de la Agricultura y la Naturaleza	B/.136,095.18	B/.0.00	B/.136,095.18	B/.0.00	09-mar.-17	09-mar.-17	30-oct.-17	30-oct.-17
381230	Establecimiento de 122.5 hectáreas en la comunidad de Nuevo Vigía, Comarca Emberá Wounaan, Darién	Asociación Panameña para la Sostenibilidad de la Agricultura y la Naturaleza	B/.150,636.40	B/.0.00	B/.150,636.40	B/.0.00	16-may.-17	16-may.-17	30-sep.-17	30-oct.-17
364536	Establecimiento del proyecto Cenegón del Mangle, provincia de Herrera	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.119,645.37	B/.0.00	B/.119,645.37	B/.0.00	07-sep.-16	07-sep.-16	30-oct.-17	30-oct.-17
359657	Servicio de emisión de copias e impresiones	Productive Business Solutions Panamá, S.A.	B/.17,228.75	B/.0.00	B/.17,228.75	B/.0.00	07-jun.-17	07-jun.-17	30-sep.-17	30-sep.-17
377135	Concreto pre-mezclado para luces de banco	Concreto Único S.A.	B/.9,493.20	B/.0.00	B/.9,493.20	B/.0.00	20-mar.-17	20-mar.-17	31-ago.-17	31-ago.-17
357884	Concreto premezclado para señales de enfilamiento en Paraíso	Cemento Bayano S.A.	B/.100,551.94	B/.0.00	B/.100,551.94	B/.0.00	14-jun.-16	14-jun.-16	14-jun.-17	14-jun.-17
310641	Reforestación de 65 hectáreas en el Parque Nacional Soberanía - Camping Resort	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.56,367.90	B/.0.00	B/.56,367.90	B/.0.00	23-jun.-14	23-jun.-14	26-abr.-17	26-abr.-17
375558	Alquiler de retroexcavadora	Caribe Contractor S.A.	B/.15,660.00	B/.0.00	B/.15,660.00	B/.0.00	23-feb.-17	13-mar.-17	31-may.-17	20-abr.-17
375559	Alquiler de camión volquete	Global Equipment S. A.	B/.15,688.83	B/.0.00	B/.15,688.83	B/.0.00	23-feb.-17	23-feb.-17	13-jul.-17	20-abr.-17
377794	Capabase basáltica para señales de enfilamiento	Servicios Dan S.A.	B/.20,000.00	B/.0.00	B/.20,000.00	B/.0.00	27-mar.-17	27-mar.-17	11-abr.-17	06-abr.-17
374908	Tractor para torres de enfilamiento de Cocolí y Cartagena	Jessica Solis Linares	B/.15,565.00	B/.0.00	B/.15,565.00	B/.0.00	14-feb.-17	15-feb.-17	03-abr.-17	03-abr.-17

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
337727	Adecuaciones al muelle de remolcadores y lanchas de Gatún	Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción S.A.	B/.330,705.18	B/.0.00	B/.330,705.18	B/.0.00	18-ago.-15	18-ago.-15	24-ago.-16	31-mar.-17
340747	Reforestación de 83 Ha en la comunidad de Arimae, Darién	Asociación Panameña para la Sostenibilidad de la Agricultura y la Naturaleza	B/.118,684.53	B/.0.00	B/.118,684.53	B/.0.00	29-sep.-15	02-ene.-16	02-ene.-17	31-mar.-17
370553	Servicio de alquiler de camión volquete	Panama Tractor S.A.	B/.56,552.30	B/.0.00	B/.56,552.30	B/.0.00	14-dic.-16	15-dic.-16	31-mar.-17	24-mar.-17
351338	Reforestación de manglar - Bahía Chame, segundo año de mantenimiento	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.27,500.18	B/.0.00	B/.27,500.18	B/.0.00	14-mar.-16	14-mar.-16	14-mar.-17	14-mar.-17
348671	Servicios especiales para la auditoría externa de la Autoridad del Canal de Panamá	Ernst & Young Limited Corp.	B/.94,634.00	B/.0.00	B/.94,634.00	B/.0.00	01-feb.-16	01-feb.-16	01-feb.-17	03-mar.-17
344592	Mantenimiento del proyecto de reforestación en la zona de protección hidrológica Tapagra	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.27,675.10	B/.0.00	B/.27,675.10	B/.0.00	02-dic.-15	02-dic.-15	16-dic.-16	20-ene.-17
365806	Servicio de alquiler de camión volquete	Alberto M. Charles	B/.36,570.11	B/.0.00	B/.36,570.11	B/.0.00	04-oct.-16	04-oct.-16	22-ene.-17	20-ene.-17
370208	Poste de concreto armado pretensado	Grupo Energética S.A.	B/.25,590.15	B/.0.00	B/.25,590.15	B/.0.00	12-dic.-16	12-dic.-16	11-ene.-17	11-ene.-17
364589	Servicio de alquiler de vehículos	Inter Marketing Inc.	B/.16,957.32	B/.0.00	B/.16,957.32	B/.0.00	09-sep.-16	09-sep.-16	03-ene.-17	03-ene.-17
227623	Excavación del cauce de acceso del Pacífico - Fase 4	Consorcio ICA-FCC-Meco	B/.386,430,081.77	B/.0.00	B/.386,430,081.77	B/.0.00	07-ene.-10	22-ene.-10	31-may.-15	31-dic.-16
366753	Servicio de alquiler de tractor de oruga	Jessica Solis Linares	B/.17,905.00	B/.0.00	B/.17,905.00	B/.0.00	18-oct.-16	24-oct.-16	30-dic.-16	30-dic.-16
346173	Mantenimiento anual de los productos Bentley	PC-CAD S. A.	B/.15,566.40	B/.0.00	B/.15,566.40	B/.0.00	22-dic.-15	22-dic.-15	22-dic.-16	22-dic.-16
345886	Contrato de mantenimiento anual de licencias de Symantec e Hitachi	Sonitel S.A.	B/.29,914.15	B/.0.00	B/.29,914.15	B/.0.00	17-dic.-15	17-dic.-15	17-dic.-16	17-dic.-16
355226	Mantenimiento de la Estación de Calidad de Aire de Paraíso	Tecnidental Panamá S.A.	B/.16,500.00	B/.0.00	B/.16,500.00	B/.0.00	06-may.-16	06-may.-16	06-nov.-16	06-nov.-16
362038	Inventario biológico en dos áreas reforestadas por el Proyecto de Ampliación	Environmental Solutions Panama S.A.	B/.59,800.00	B/.0.00	B/.59,800.00	B/.0.00	05-ago.-16	05-ago.-16	02-nov.-16	31-oct.-16
364059	Informe socioambiental de cierre del Programa de Ampliación	Environmental Resources Management Panamá S.A.	B/.44,920.00	B/.0.00	B/.44,920.00	B/.0.00	31-ago.-16	31-ago.-16	30-sep.-16	31-oct.-16

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
363891	Adquisición de sondas multiparamétricas marca Sea-Bird	Sea-Bird Electronics, Inc.	B/.16,140.00	B/.0.00	B/.16,140.00	B/.0.00	29-ago.-16	29-ago.-16	27-ene.-17	31-oct.-16
346249	Elaboración de informes sobre medidas de mitigación según estudio de impacto ambiental del Tercer Juego de Esclusas	Environmental Resources Management Panamá S.A.	B/.240,800.00	B/.0.00	B/.240,800.00	B/.0.00	23-dic.-15	23-dic.-15	30-sep.-16	30-sep.-16
340814	Servicio de emisión de copias e impresiones	Ricoh Panamá S.A.	B/.67,826.11	B/.0.00	B/.67,826.11	B/.0.00	28-oct.-15	28-oct.-15	30-sep.-16	30-sep.-16
362835	Impresión de álbum fotográfico – Ampliación del Canal de Panamá Tomo IV	Dos Production Inc.	B/.124,490.00	B/.0.00	B/.124,490.00	B/.0.00	16-ago.-16	16-ago.-16	30-sep.-16	30-sep.-16
361706	Mantenimiento del proyecto de reforestación en el parque nacional Soberanía - área Aguas Claras	Environmental Consulting Services	B/.26,400.00	B/.0.00	B/.26,400.00	B/.0.00	02-ago.-16	02-ago.-16	24-sep.-16	24-sep.-16
348037	Inventario de la biodiversidad de especies acuáticas en el lago Gatún	Fundación Universidad de Panamá	B/.75,600.00	B/.0.00	B/.75,600.00	B/.0.00	22-ene.-16	22-ene.-16	22-sep.-16	22-sep.-16
362325	Resiembra de 26 has con especies nativas en la reserva hidrológica Tapagra	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.16,164.60	B/.0.00	B/.16,164.60	B/.0.00	09-ago.-16	09-ago.-16	15-sep.-16	15-sep.-16
324009	Servicios de corredores de aduana	Aduana Service S.A.	B/.9,619.12	B/.0.00	B/.9,619.12	B/.0.00	26-ene.-16	26-ene.-16	29-ene.-16	31-ago.-16
339303	Instalación de luces de banco para el canal de acceso al tercer juego de esclusas en el Atlántico (fase I)	Celmecc S.A.	B/.1,808,790.20	B/.0.00	B/.1,808,790.20	B/.0.00	02-sep.-15	02-sep.-15	28-jun.-16	31-ago.-16
356840	Compra de multiacopladores y combinadores para receptores y transmisores de radio	Comunicaciones Delta S.A.	B/.16,130.00	B/.0.00	B/.16,130.00	B/.0.00	31-may.-16	31-may.-16	29-ago.-16	29-ago.-16
335624	Reforestación de 42 hectáreas en la comarca de Madugandí - Comunidad de Wacuco No.1	Acción Forestal de Panamá	B/.49,560.00	B/.0.00	B/.49,560.00	B/.0.00	22-jul.-15	22-jul.-15	30-jul.-16	21-ago.-16
194690	Servicios de administración de programas para la ampliación del Canal de Panamá	CH2M Hill Panamá S. de R.L.	B/.99,711,190.58	B/.0.00	B/.99,711,190.58	B/.0.00	15-ago.-07	15-ago.-07	15-ago.-16	15-ago.-16
360195	Resiembra de 31 hectáreas en la comunidad de Wacuco 1	Acción Forestal de Panamá	B/.11,916.97	B/.0.00	B/.11,916.97	B/.0.00	13-jul.-16	13-jul.-16	30-jul.-16	12-ago.-16
339084	Extensión de la cobertura contra todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil para el proyecto de (CAP4)	Willis Limited	B/.757,356.00	B/.0.00	B/.757,356.00	B/.0.00	02-sep.-15	02-sep.-15	02-ago.-16	02-ago.-16
337011	Servicios de transporte transístico para empleados	Buses Modernos de Veracruz	B/.83,727.00	B/.0.00	B/.83,727.00	B/.0.00	19-oct.-15	19-oct.-15	02-ago.-16	02-ago.-16

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
348050	Alquiler de equipo de excavación para el sector de Mandinga	Tropic Trucks S.A.	B/.97,558.00	B/0.00	B/.97,558.00	B/0.00	25-ene.-16	25-ene.-16	31-jul.-16	31-jul.-16
348054	Alquiler de equipo de excavación para el sector de Mandinga	Trucking and Equipment S.A.	B/.50,116.00	B/0.00	B/.50,116.00	B/0.00	25-ene.-16	25-ene.-16	31-jul.-16	31-jul.-16
348055	Alquiler de equipo de excavación para el sector de Mandinga	Global Equipment S. A.	B/.37,975.00	B/0.00	B/.37,975.00	B/0.00	25-ene.-16	25-ene.-16	31-jul.-16	31-jul.-16
348059	Alquiler de equipo de excavación para el sector de Mandinga	Panama Tractor S.A.	B/.189,561.58	B/0.00	B/.189,561.58	B/0.00	26-ene.-16	26-ene.-16	31-jul.-16	31-jul.-16
334088	Servicios profesionales de corretaje y soporte de seguros para un Programa de Seguros Controlado por el Propietario (OCIP)	Willis Limited	B/.85,000.00	B/0.00	B/.85,000.00	B/0.00	23-jun.-15	25-jul.-15	24-jul.-16	24-jul.-16
353244	Alquiler de equipo	C & C Multiservice S.A.	B/.41,900.00	B/0.00	B/.41,900.00	B/0.00	11-abr.-16	11-abr.-16	15-jul.-16	15-jul.-16
352591	Alquiler de excavadora - Dragado del tapón sur Atlántico	Cardoze & Lindo S.A.	B/.21,150.00	B/0.00	B/.21,150.00	B/0.00	01-abr.-16	01-abr.-16	30-abr.-16	02-jul.-16
345166	Compra de explosivos a granel por cantidades estimadas	Orica Panamá S. A.	B/.116,629.44	B/0.00	B/.116,629.44	B/0.00	22-may.-14	22-may.-14	30-jun.-16	30-jun.-16
358463	Servicio de alquiler de excavadora hidráulica	Motores y Equipos S.A.	B/.18,800.00	B/0.00	B/.18,800.00	B/0.00	22-jun.-16	22-jun.-16	30-jun.-16	30-jun.-16
310897	Reforestación de 62 hectáreas en el Parque Nacional Soberanía - Aguas Claras	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.147,427.79	B/0.00	B/.147,427.79	B/0.00	26-jun.-14	26-jun.-14	24-jun.-16	26-jun.-16
352586	Alquiler de tractor D8R - Dragado del tapón sur Atlántico	C & C Multiservice S.A.	B/.22,400.00	B/0.00	B/.22,400.00	B/0.00	01-abr.-16	01-abr.-16	30-abr.-16	20-jun.-16
357233	Bandejas de discos adicionales marca Hitachi, compatible con el modelo HUS 110	Sonitel S.A.	B/.21,496.80	B/0.00	B/.21,496.80	B/0.00	02-jun.-16	02-jun.-16	18-jun.-16	18-jun.-16
309950	Servicios de asesoría legal financiera para el Programa de Ampliación del Canal	Shearman & Sterling LLP	B/.371,388.41	B/0.00	B/.371,388.41	B/0.00	12-jun.-14	12-jun.-14	15-jun.-16	15-jun.-16
354781	Alquiler de equipo pesado para renovación del Tapón Sur Atlántico	Grupo Maquinarias y proyectos S.A.	B/.43,500.00	B/0.00	B/.43,500.00	B/0.00	04-may.-16	04-may.-16	15-may.-16	09-jun.-16
354008	Módulos SFP para red de datos	C & C Multiservice S.A.	B/.20,800.00	B/0.00	B/.20,800.00	B/0.00	20-abr.-16	20-abr.-16	25-may.-16	24-may.-16

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
327532	Servicios especiales de auditoría externa	Ernst & Young Limited Corp.	B/.86,125.00	B/.0.00	B/.86,125.00	B/.0.00	26-mar.-15	26-mar.-15	29-feb.-16	11-may.-16
352599	Ruteadores para la exportación de datos de las esclusas nuevas al sistema de administración de activos	G & W Technologies Inc.	B/.25,960.00	B/.0.00	B/.25,960.00	B/.0.00	01-abr.-16	01-abr.-16	06-may.-16	05-may.-16
352015	Conmutadores para integración de SCADA de las esclusas nuevas	Tecnología Servicios e Ingeniería Holding S.A.	B/.17,240.00	B/.0.00	B/.17,240.00	B/.0.00	22-mar.-16	22-mar.-16	06-may.-16	03-may.-16
350053	Alquiler de equipos	Grupo Maquinarias y proyectos S.A.	B/.43,434.56	B/.0.00	B/.43,434.56	B/.0.00	29-feb.-16	29-feb.-16	30-abr.-16	30-abr.-16
342771	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.15,550.00	B/.0.00	B/.15,550.00	B/.0.00	27-oct.-15	27-oct.-15	30-sep.-16	13-abr.-16
328925	Evaluación de vestigios arqueológicos	Tomás Mendizábal	B/.11,040.00	B/.0.00	B/.11,040.00	B/.0.00	10-abr.-15	10-abr.-15	11-abr.-16	11-abr.-16
340627	Evaluar la propuesta de reparación del quicio del nicho 3 en la nueva esclusa del Pacífico	Consorcio Post Panamax	B/.50,156.88	B/.0.00	B/.50,156.88	B/.0.00	29-sep.-15	29-sep.-15	06-nov.-15	31-mar.-16
342973	Contrato de soporte y mantenimiento de cámaras Earthcam y su espacio de almacenamiento	Earthcam	B/.31,414.42	B/.0.00	B/.31,414.42	B/.0.00	30-oct.-15	30-oct.-15	29-mar.-16	29-mar.-16
340853	Servicio de alquiler de vehículos	Inter Marketing Inc.	B/.16,695.72	B/.0.00	B/.16,695.72	B/.0.00	02-oct.-15	30-sep.-15	23-mar.-16	23-mar.-16
340447	Operación y mantenimiento de equipos de monitoreo de calidad de aire - Paraíso	Tecnidental Panamá S.A.	B/.18,279.00	B/.0.00	B/.18,279.00	B/.0.00	22-sep.-15	22-sep.-15	21-mar.-16	21-mar.-16
328177	Contrato corporativo de licencias Microsoft	Dell World Trade LP	B/.17,732.15	B/.0.00	B/.17,732.15	B/.0.00	26-feb.-16	29-feb.-16	29-feb.-16	29-feb.-16
343323	Servicios de seguimiento a las labores del contratista de las esclusas en el reforzamiento y reparación de la estructura del nicho 3 en las esclusas de Cocolí	Nicanor Yau Rivera	B/.20,000.00	B/.0.00	B/.20,000.00	B/.0.00	09-nov.-15	09-nov.-15	28-feb.-16	28-feb.-16
341529	Alquiler de tractor de oruga en el sector Mandinga	Global Equipment S. A.	B/.43,850.40	B/.0.00	B/.43,850.40	B/.0.00	13-oct.-15	13-oct.-15	19-feb.-16	18-feb.-16
347027	Alquiler de equipos para la excavación del tapón norte	Panamá Tractor S.A.	B/.65,480.00	B/.0.00	B/.65,480.00	B/.0.00	13-ene.-16	13-ene.-16	03-feb.-16	05-feb.-16
347018	Alquiler de equipos de ingeniería para la excavación del tapón norte	Trucking and Equipment S.A.	B/.38,256.00	B/.0.00	B/.38,256.00	B/.0.00	13-ene.-16	13-ene.-16	03-feb.-16	03-feb.-16

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
339940	Alquiler de equipo pesado para la excavación seca y dragado en el sector Mandinga	Panama Tractor S.A.	B/.257,434.67	B/.0.00	B/.257,434.67	B/.0.00	28-ene.-16	28-ene.-16	05-feb.-16	02-feb.-16
340965	Alquiler de equipo pesado para la excavación seca y dragado en el sector Mandinga	Trucking and Equipment S.A.	B/.157,805.00	B/.0.00	B/.157,805.00	B/.0.00	28-ene.-16	28-ene.-16	05-feb.-16	01-feb.-16
340811	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.44,029.00	B/.0.00	B/.44,029.00	B/.0.00	22-oct.-15	22-oct.-15	31-oct.-15	31-ene.-16
328137	Mantenimiento de 50 hectáreas de manglar en la desembocadura del río Chiriquí Viejo	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.13,000.00	B/.0.00	B/.13,000.00	B/.0.00	31-mar.-15	31-mar.-15	31-dic.-15	31-dic.-15
317625	Servicios de ingeniería para la presa Borinquen 1E	URS Holdings Inc.	B/.3,161,853.60	B/.0.00	B/.3,161,853.60	B/.0.00	14-oct.-14	14-oct.-14	21-oct.-15	31-dic.-15
319799	Reforestación con especies de mangle en la zona de uso múltiple Bahía de Chame	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.46,480.00	B/.0.00	B/.46,480.00	B/.0.00	18-nov.-14	18-nov.-14	30-nov.-15	30-nov.-15
332417	Pruebas de aseguramiento de la calidad - mayo 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.32,957.00	B/.0.00	B/.32,957.00	B/.0.00	29-may.-15	29-may.-15	30-nov.-15	30-nov.-15
339329	Pruebas de aseguramiento de la calidad - agosto 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.37,040.00	B/.0.00	B/.37,040.00	B/.0.00	02-sep.-15	02-sep.-15	29-abr.-16	30-nov.-15
320481	Reforestación con especies nativas en la zona de protección hidrológica Tapagra	Forestal Los Cápatos S.A.	B/.61,000.00	B/.0.00	B/.61,000.00	B/.0.00	02-dic.-14	02-dic.-14	27-nov.-15	27-nov.-15
330647	Pruebas de aseguramiento de la calidad -abril 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.35,441.00	B/.0.00	B/.35,441.00	B/.0.00	06-may.-15	06-may.-15	12-nov.-15	12-nov.-15
342135	Compra de gravilla #7	Caribe Contractor S.A.	B/.41,980.00	B/.0.00	B/.41,980.00	B/.0.00	20-oct.-15	20-oct.-15	04-nov.-15	04-nov.-15
336042	Explosivos para fragmentación de roca en sector 7 en Mandinga, Tapón Norte	Serviblasting International S.A.	B/.371,567.72	B/.0.00	B/.371,567.72	B/.0.00	20-jul.-15	20-jul.-15	30-sep.-15	31-oct.-15
308813	Extensión de la cobertura contra todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil para el proyecto de esclusas	Willis Limited	B/.1,806,578.14	B/.0.00	B/.1,806,578.14	B/.0.00	26-may.-14	26-may.-14	31-oct.-15	31-oct.-15
328063	Pruebas de Aseguramiento de la Calidad Pacífico - marzo 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.38,180.00	B/.0.00	B/.38,180.00	B/.0.00	31-mar.-15	31-mar.-15	30-oct.-15	30-oct.-15
325929	Pruebas de aseguramiento de la calidad - febrero 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.31,532.00	B/.0.00	B/.31,532.00	B/.0.00	27-feb.-15	27-feb.-15	30-oct.-15	30-oct.-15

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
330471	Alquiler de equipo de bombeo para el tercer juego de esclusas, sitio del Pacífico	XYLEM Water Solutions Panama S. de R.L.	B/6,895,609.51	B/0.00	B/6,895,609.51	B/0.00	06-may.-15	06-may.-15	14-sep.-15	30-oct.-15
336967	Pruebas de aseguramiento de la calidad - julio 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/33,836.00	B/0.00	B/33,836.00	B/0.00	31-jul.-15	31-jul.-15	31-mar.-16	22-oct.-15
337125	Dos óleos sobre lienzo, 30" X 40"	AL Sprague Galleries	B/20,400.00	B/0.00	B/20,400.00	B/0.00	03-ago.-15	03-ago.-15	30-sep.-15	15-oct.-15
334745	Pruebas de aseguramiento de la calidad - junio 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/44,185.00	B/0.00	B/44,185.00	B/0.00	02-jul.-15	02-jul.-15	31-dic.-15	01-oct.-15
339120	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/29,216.00	B/0.00	B/29,216.00	B/0.00	08-sep.-15	08-sep.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
329011	Bandeja de discos marca Hitachi HUS 110	Sonitel S.A.	B/21,528.05	B/0.00	B/21,528.05	B/0.00	13-abr.-15	13-abr.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
326234	Soporte anual de almacenamiento Hitachi y licencias Symantec	Sonitel S.A.	B/21,111.57	B/0.00	B/21,111.57	B/0.00	04-mar.-15	04-mar.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
327479	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo- Atlántico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/21,093.00	B/0.00	B/21,093.00	B/0.00	26-mar.-15	31-mar.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
325524	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo - Atlántico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/26,827.00	B/0.00	B/26,827.00	B/0.00	23-feb.-15	23-feb.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
322034	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo en el tercer juego de esclusas Atlántico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/19,644.00	B/0.00	B/19,644.00	B/0.00	22-dic.-14	22-dic.-14	30-sep.-15	30-sep.-15
324821	Conmutadores y servidores para exportaciones de datos	Tecnasa	B/21,185.00	B/0.00	B/21,185.00	B/0.00	09-feb.-15	09-feb.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
323723	Pruebas de Laboratorios y verificación de trabajo de campo -Atlántico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/22,200.00	B/0.00	B/22,200.00	B/0.00	23-ene.-15	23-ene.-15	30-sep.-15	30-sep.-15
317204	Servicio de emisión de copias e impresiones	Ricoh Panamá S.A.	B/96,899.20	B/0.00	B/96,899.20	B/0.00	06-oct.-14	06-oct.-14	30-sep.-15	30-sep.-15
320630	Pruebas de laboratorio y verificación de trabajos de campo en el tercer juego de esclusas Atlántico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/28,474.00	B/0.00	B/28,474.00	B/0.00	02-dic.-14	02-dic.-14	30-sep.-15	30-sep.-15
318814	Pruebas de Laboratorio y verificación de trabajos de campo en el tercer juego de esclusas Atlántico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/32,941.00	B/0.00	B/32,941.00	B/0.00	29-oct.-14	29-oct.-14	30-sep.-15	30-sep.-15

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
209709	Elaboración de informes sobre la aplicación de medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto ambiental del Tercer Juego de Esclusas	Environmental Resources Management Panamá S.A.	B/.2,320,783.25	B/.0.00	B/.2,320,783.25	B/.0.00	09-sep.-08	09-sep.-08	30-sep.-15	30-sep.-15
312151	Bandeja de discos marca Hitachi	SSA Sistemas S.A.	B/.30,973.60	B/.0.00	B/.30,973.60	B/.0.00	21-jul.-14	17-jul.-14	21-oct.-15	12-sep.-15
324112	Pruebas de aseguramiento de la calidad - enero 2015	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.38,811.00	B/.0.00	B/.38,811.00	B/.0.00	29-ene.-15	29-ene.-15	31-ago.-15	31-ago.-15
330240	Suministro de válvulas de mariposa para pruebas de llenado del tercer juego de esclusas, Atlántico	Pro Desarrollo S.A.	B/.515,101.91	B/.0.00	B/.515,101.91	B/.0.00	28-abr.-15	28-abr.-15	27-jul.-15	31-ago.-15
287203	Construcción de 25 torres para la navegación en lago Gatún	Ingeniería Continental S.A.	B/.6,475,995.27	B/.0.00	B/.6,475,995.27	B/.0.00	24-jun.-13	06-ago.-13	31-oct.-14	31-ago.-15
334379	Concreto premezclado	Concreto Único S.A.	B/.76,915.00	B/.0.00	B/.76,915.00	B/.0.00	26-jun.-15	26-jun.-15	31-ago.-15	25-ago.-15
336496	Alquiler de equipo	Inversiones Cambara S. A.	B/.59,375.00	B/.0.00	B/.59,375.00	B/.0.00	24-jul.-15	24-jul.-15	25-ago.-15	07-ago.-15
336003	Alquiler de equipo de ingeniería	Constructora Urbana S.A.	B/.59,375.00	B/.0.00	B/.59,375.00	B/.0.00	17-jul.-15	17-jul.-15	25-ago.-15	07-ago.-15
295909	Extensión de la cobertura del seguro contra todo riesgo de construcción y responsabilidad civil para la cuarta fase de excavación del cauce de acceso del Pacífico (CAP4)	Willis Limited	B/.486,322.62	B/.0.00	B/.486,322.62	B/.0.00	30-oct.-13	30-oct.-13	02-ago.-15	02-ago.-15
290113	Servicios de transporte transístico para empleados	Buses Modernos de Veraguas	B/.266,460.00	B/.0.00	B/.266,460.00	B/.0.00	18-jul.-13	18-jul.-13	31-jul.-15	31-jul.-15
207670	Corredor de seguros para el Programa de Ampliación del Canal de Panamá	Willis Limited	B/.453,856.85	B/.0.00	B/.453,856.85	B/.0.00	24-jul.-08	24-jul.-08	24-jul.-15	24-jul.-15
333593	Compra de tubos de pvc para voladuras	Mexichem Panamá S.A.	B/.200,680.00	B/.0.00	B/.200,680.00	B/.0.00	16-jun.-15	16-jun.-15	27-jun.-15	27-jun.-15
320293	Monitoreo de calidad de agua y sedimentos en el lago Gatún y corte Culebra	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.12,500.00	B/.0.00	B/.12,500.00	B/.0.00	25-nov.-14	25-nov.-14	10-nov.-15	26-jun.-15
333075	Gravilla para uso en la actividad de perforación y voladura	Servicios Dan S.A.	B/.40,000.00	B/.0.00	B/.40,000.00	B/.0.00	09-jun.-15	09-jun.-15	24-jun.-15	24-jun.-15
332598	Compra de válvulas de retenciónalivio/vacío de 8" y 3 válvulas alivio/vórtices de 8"	Tadashi Aguina	B/.34,567.89	B/.0.00	B/.34,567.89	B/.0.00	02-jun.-15	02-jun.-15	02-jun.-15	22-jun.-15

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
332685	Válvulas alivio y protección contra golpe	Pro Desarrollo S.A.	B/.32,863.53	B/.0.00	B/.32,863.53	B/.0.00	03-jun.-15	03-jun.-15	21-jul.-15	08-jun.-15
330217	Compra de tornillos y tuercas para el ensamble e inundación del tercer juego de esclusas, Pacífico y Atlántico	Centro de Tornillos S.A.	B/.26,649.60	B/.0.00	B/.26,649.60	B/.0.00	28-abr.-15	28-abr.-15	29-may.-15	01-jun.-15
330247	Planchas y láminas marinas	Ferretería Industrial S.A.	B/.40,029.63	B/.0.00	B/.40,029.63	B/.0.00	28-abr.-15	28-abr.-15	04-may.-15	01-jun.-15
308439	Mantenimiento de 50 hectáreas reforestadas con especies nativas en el Centro de Investigación Forestal	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.17,000.00	B/.0.00	B/.17,000.00	B/.0.00	20-may.-14	20-may.-14	21-may.-15	21-may.-15
328552	Gabinets para exportación de datos	Tecnasa	B/.16,365.67	B/.0.00	B/.16,365.67	B/.0.00	07-abr.-15	07-abr.-15	07-may.-15	07-may.-15
319342	Pruebas de aseguramiento de calidad para el mes de octubre de 2014	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.32,520.00	B/.0.00	B/.32,520.00	B/.0.00	11-nov.-14	11-nov.-14	30-abr.-15	30-abr.-15
312656	Fabricación y suministro de soportes de luminarias para las luces de banco de los canales de acceso de las nuevas esclusas	Industrias Tello Pérez S.A.	B/.506,952.40	B/.0.00	B/.506,952.40	B/.0.00	23-jul.-14	23-jul.-14	20-may.-15	29-abr.-15
325965	Suministro de firewalls	Soluciones Seguras	B/.53,000.00	B/.0.00	B/.53,000.00	B/.0.00	27-feb.-15	27-feb.-15	26-abr.-15	26-abr.-15
329214	Planchas de acero	Ferretería Industrial S.A.	B/.44,825.72	B/.0.00	B/.44,825.72	B/.0.00	15-abr.-15	16-abr.-15	16-abr.-15	16-abr.-15
320498	Pruebas de aseguramiento de calidad - noviembre Pacífico	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.17,025.00	B/.0.00	B/.17,025.00	B/.0.00	28-nov.-14	28-nov.-14	21-jul.-15	06-abr.-15
323017	Pruebas de Aseguramiento de Calidad - diciembre 2014	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.44,284.00	B/.0.00	B/.44,284.00	B/.0.00	13-ene.-15	23-ene.-15	31-jul.-15	06-abr.-15
322474	Adquisición de 951 km2 de imágenes satelitales	Geosolutions Consulting	B/.20,969.55	B/.0.00	B/.20,969.55	B/.0.00	05-ene.-15	05-ene.-15	31-ago.-15	31-mar.-15
322766	Tuberías de hierro dúctil - 16 pulgadas	Importadora de Plomería S.A.	B/.20,640.19	B/.0.00	B/.20,640.19	B/.0.00	08-ene.-15	08-ene.-15	09-mar.-15	31-mar.-15
313457	Servicios especiales para la auditoría externa de la Autoridad del Canal de Panamá	Ernst & Young Limited Corp.	B/.82,438.00	B/.0.00	B/.82,438.00	B/.0.00	08-ago.-14	08-ago.-14	31-ene.-15	31-mar.-15
304142	Servicios profesionales para la evaluación de sitios con vestigios arqueológicos en áreas asignadas al Proyecto de Ampliación	Tomás Mendizábal	B/.18,750.00	B/.0.00	B/.18,750.00	B/.0.00	17-mar.-14	17-mar.-14	16-mar.-15	16-mar.-15

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
303852	Mantenimiento de áreas reforestadas en Montuoso	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.28,750.00	B/.0.00	B/.28,750.00	B/.0.00	13-mar.-14	13-mar.-14	13-mar.-15	13-mar.-15
316090	Suministro de luminarias para luces de banco, canales de acceso a nuevas esclusas	Warren Panamá S.A.	B/.399,141.95	B/.0.00	B/.399,141.95	B/.0.00	18-sep.-14	18-sep.-14	17-mar.-15	09-mar.-15
318582	Soporte anual de almacenamiento Hitachi y licencias Symantec	SSA Sistemas S.A.	B/.7,037.19	B/.0.00	B/.7,037.19	B/.0.00	24-oct.-14	24-oct.-14	30-sep.-15	04-mar.-15
269800	Trabajos en carreteras en varias áreas del sector del Atlántico	Grupo Howard S.A.	B/.4,610,806.18	B/.0.00	B/.4,610,806.18	B/.0.00	18-jul.-12	27-ago.-12	20-oct.-13	02-mar.-15
293619	Suministro e instalación de generadores de emergencia para las esclusas nuevas	IIASA Panamá S.A.	B/.3,489,510.29	B/.0.00	B/.3,489,510.29	B/.0.00	13-sep.-13	13-sep.-13	16-feb.-15	16-feb.-15
301457	Servicio de corredores de aduana	Agencia Aduanal Borrero S.A.	B/.15,122.87	B/.0.00	B/.15,122.87	B/.0.00	05-feb.-14	11-feb.-14	24-mar.-15	05-feb.-15
321306	Alquiler de tractor de oruga para OPDD	Trucking and Equipment S.A.	B/.35,500.00	B/.0.00	B/.35,500.00	B/.0.00	11-dic.-14	11-dic.-14	31-ene.-15	31-ene.-15
309330	Análisis de modelo físico y matemático para entrar y salir de las esclusas del Pacífico	Consorcio Post Panamax	B/.428,692.53	B/.0.00	B/.428,692.53	B/.0.00	03-jun.-14	03-jun.-14	31-oct.-14	31-ene.-15
316959	Elaboración y ejecución de inventario biológico del lago Gatún, proyecto de Ampliación	Fundación Universidad de Panamá	B/.36,000.00	B/.0.00	B/.36,000.00	B/.0.00	02-oct.-14	02-oct.-14	18-ene.-15	18-ene.-15
310696	Calle de acceso para la estación de bomberos de Pedro Miguel Oeste	Proyectos Civiles RHO S.A.	B/.209,488.62	B/.0.00	B/.209,488.62	B/.0.00	24-jun.-14	11-jul.-14	15-ene.-15	15-ene.-15
298814	Servicios de mantenimiento del manglar en la desembocadura del río Chiriquí Viejo	Forestal Los Cárpatos S.A.	B/.19,450.00	B/.0.00	B/.19,450.00	B/.0.00	19-dic.-13	19-dic.-13	22-dic.-14	30-dic.-14
300272	Suscripción al servicio de información de precios de combustible.	Platts Latin American Services	B/.14,613.33	B/.0.00	B/.14,613.33	B/.0.00	23-ene.-14	23-ene.-14	07-dic.-14	07-dic.-14
310989	Compra de cajas de telemetría para estación de calidad de agua	Hydrolynx Systems Inc.	B/.37,375.00	B/.0.00	B/.37,375.00	B/.0.00	27-jun.-14	27-jun.-14	20-oct.-14	12-nov.-14
311603	Equipo de calidad de agua marca Sea Bird.	Sea-Bird Electronics, Inc.	B/.80,934.00	B/.0.00	B/.80,934.00	B/.0.00	09-jul.-14	09-jul.-14	07-oct.-14	29-oct.-14
308943	Alquiler de un tractor de orugas	Trucking and Equipment S.A.	B/.137,800.00	B/.0.00	B/.137,800.00	B/.0.00	28-may.-14	28-may.-14	21-ago.-14	25-oct.-14
241959	Servicios de ingeniería para la presa Borinquen 1E	URS Holdings Inc.	B/.14,294,515.63	B/.0.00	B/.14,294,515.63	B/.0.00	22-oct.-10	22-oct.-10	21-oct.-14	21-oct.-14

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
310964	Rollos de cable de fibra óptica para cruzar las nuevas esclusas en Gatún	MVA Power Inc.	B/.28,235.60	B/0.00	B/.28,235.60	B/0.00	27-jun.-14	27-jun.-14	12-nov.-14	20-oct.-14
303613	Servicios de alquiler de dos vehículos	Inter Marketing Inc.	B/.16,519.60	B/0.00	B/.16,519.60	B/0.00	14-mar.-14	10-mar.-14	30-sep.-14	30-sep.-14
295453	Servicio de emisión de copias e impresiones	Ricoh Panamá S.A.	B/.102,227.90	B/0.00	B/.102,227.90	B/0.00	23-oct.-13	23-oct.-13	30-sep.-14	30-sep.-14
224639	Seguros de responsabilidad civil para el Proyecto del Tercer Juego de Esclusas y la cuarta fase de excavación del cauce de acceso del Pacífico (CAP4)	Willis Limited	B/.4,240,311.98	B/0.00	B/.4,240,311.98	B/0.00	07-oct.-09	07-oct.-09	21-oct.-14	30-sep.-14
228316	Cobertura de seguro contra todo riesgo de construcción para el Proyecto del Tercer Juego de Esclusas y la cuarta fase de excavación del cauce de acceso del Pacífico (CAP4)	Willis Limited	B/.10,642,060.98	B/0.00	B/.10,642,060.98	B/0.00	26-ene.-10	26-ene.-10	21-oct.-14	30-sep.-14
237794	Servicios de pruebas de aseguramiento de calidad de materiales y suelo	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.2,909,475.99	B/0.00	B/.2,909,475.99	B/0.00	22-sep.-10	01-oct.-10	30-sep.-14	30-sep.-14
313985	Actualización del modelo de calidad de agua del Lago Gatún (Delft3D-Flow)	Stichting Deltares	B/.22,765.55	B/0.00	B/.22,765.55	B/0.00	12-ago.-14	12-ago.-14	09-sep.-14	27-sep.-14
308698	Servicios de impresión de imágenes serigráficas	Leonardo Rodriguez Jordan	B/.27,000.00	B/0.00	B/.27,000.00	B/0.00	23-may.-14	23-may.-14	29-ago.-14	25-sep.-14
312438	Confección de dos pinturas al óleo para el programa de ampliación.	Amalia E. Tapia Champsaur de Erroz	B/.15,000.00	B/0.00	B/.15,000.00	B/0.00	21-jul.-14	21-jul.-14	30-ago.-14	30-ago.-14
294394	Soporte y mantenimiento de tres licencias para la administración de cámaras para la web	Earthcam	B/.27,633.75	B/0.00	B/.27,633.75	B/0.00	30-sep.-13	30-sep.-13	28-may.-14	28-ago.-14
293067	Renovación de contrato de servicio de mantenimiento para licencias Symantec e Hitachi	SSA Sistemas S.A.	B/.26,410.77	B/0.00	B/.26,410.77	B/0.00	04-sep.-13	04-sep.-13	31-jul.-14	31-jul.-14
293700	Mejoras al muelle de la Unidad de Hidrología Operativa	Ingeniería PC S.A.	B/.218,520.78	B/0.00	B/.218,520.78	B/0.00	18-sep.-13	18-sep.-13	15-ene.-14	30-jul.-14
289875	Trabajos en el muelle fijo y otras instalaciones en El Limón	Alvarado y During International S. A.	B/.81,320.91	B/0.00	B/.81,320.91	B/0.00	16-jul.-13	16-jul.-13	04-abr.-14	30-jul.-14
270363	Contratación de cobertura de diésel para el Programa de Ampliación	J. Aron & Company	B/.2,491,210.37	B/0.00	B/.2,491,210.37	B/0.00	27-jul.-12	27-jul.-12	25-jul.-14	25-jul.-14
292492	Mejoras al muelle de lanchas y remolcadores de Paraíso	Alvarado y During International S. A.	B/.227,870.01	B/0.00	B/.227,870.01	B/0.00	26-ago.-13	26-ago.-13	12-abr.-14	15-jul.-14

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
302832	Impresión de álbumes fotográficos	Dos Production Inc.	B/.102,707.80	B/.0.00	B/.102,707.80	B/.0.00	24-feb.-14	24-feb.-14	19-may.-14	23-jun.-14
304843	Empalmes para las esclusas nuevas del Atlántico	Warren Panamá S.A.	B/.33,120.00	B/.0.00	B/.33,120.00	B/.0.00	26-mar.-14	26-mar.-14	09-jul.-14	17-jun.-14
299439	Adquisición de imágenes de satélite de alta resolución para el área del proyecto de ampliación del Canal.	Geosolutions Consulting	B/.15,120.90	B/.0.00	B/.15,120.90	B/.0.00	03-ene.-14	03-ene.-14	24-mar.-14	17-jun.-14
304866	Empalmes para las esclusas nuevas del Pacífico	Warren Panamá S.A.	B/.42,090.00	B/.0.00	B/.42,090.00	B/.0.00	26-mar.-14	26-mar.-14	09-jul.-14	11-jun.-14
271794	Nuevas señales de enfilamiento para la navegación diurna en el corte Culebra	Civil Work S.A.	B/.310,873.04	B/.0.00	B/.310,873.04	B/.0.00	23-ago.-12	23-ago.-12	23-dic.-13	31-may.-14
275836	Modificaciones a instalaciones de atracada y a una rampa en Gamboa	Atlantic Projects S.A.	B/.245,096.13	B/.0.00	B/.245,096.13	B/.0.00	14-nov.-12	19-nov.-12	16-ago.-13	30-may.-14
290349	Demolición de muelle existente y construcción de un nuevo muelle para lanchas en Gamboa	A & J y Asociados S.A.	B/.270,032.55	B/.0.00	B/.270,032.55	B/.0.00	23-jul.-13	23-jul.-13	03-sep.-14	19-may.-14
245658	Adquisición de equipo de monitoreo de calidad de aire y servicios relacionados	Aplicaciones Cibernéticas y Telecomunicaciones Ltda.	B/.349,807.03	B/.0.00	B/.349,807.03	B/.0.00	14-abr.-11	14-abr.-11	30-abr.-14	30-abr.-14
298619	Accesorios eléctricos para el sector del Pacífico	Warren Panamá S.A.	B/.42,307.63	B/.0.00	B/.42,307.63	B/.0.00	16-dic.-13	16-dic.-13	21-feb.-14	28-abr.-14
294363	Compra de boyas de acero iluminadas	Fabricación y Montajes Industriales S.A.	B/.617,374.42	B/.0.00	B/.617,374.42	B/.0.00	30-sep.-13	30-sep.-13	29-mar.-14	15-abr.-14
283481	Trabajos de reforestación en 40 hectáreas del Parque Nacional Chagres	Forestal Los Cárpatos S.A.	B/.16,800.00	B/.0.00	B/.16,800.00	B/.0.00	03-abr.-13	03-abr.-13	10-abr.-14	10-abr.-14
283489	Trabajos de reforestación en 90 hectáreas del Parque Nacional Omar Torrijos	Bio-Forest Panama Inc.	B/.27,720.00	B/.0.00	B/.27,720.00	B/.0.00	03-abr.-13	03-abr.-13	10-abr.-14	10-abr.-14
283739	Mantenimiento de 100 hectáreas reforestadas en el Centro de Investigación Forestal	Forestal Los Cárpatos S.A.	B/.34,900.00	B/.0.00	B/.34,900.00	B/.0.00	08-abr.-13	11-abr.-13	10-abr.-14	10-abr.-14
283747	Mantenimiento de 60 hectáreas reforestadas en el Parque Nacional Omar Torrijos	Bio-Forest Panama Inc.	B/.18,600.00	B/.0.00	B/.18,600.00	B/.0.00	09-abr.-13	11-abr.-13	10-abr.-14	10-abr.-14
295492	Limpieza de municiones en el sitio de préstamo Cerro Valdés	Fatutto S.A.	B/.2,431,422.00	B/.0.00	B/.2,431,422.00	B/.0.00	24-oct.-13	24-oct.-13	11-abr.-14	09-abr.-14

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
187251	Servicios de asesoría legal financiera para el Programa de Ampliación del Canal	Shearman & Sterling LLP	B/.5,547,655.12	B/.0.00	B/.5,547,655.12	B/.0.00	03-abr.-07	03-abr.-07	02-abr.-14	02-abr.-14
255253	Obras civiles para la alimentación eléctrica en el sitio del Pacífico para las esclusas nuevas	Atlantic Projects S.A.	B/.1,437,009.43	B/.0.00	B/.1,437,009.43	B/.0.00	01-nov.-11	01-dic.-11	27-may.-13	31-mar.-14
274351	Servicios de laboratorio	Universidad Tecnológica de Panamá	B/.17,595.00	B/.0.00	B/.17,595.00	B/.0.00	10-jun.-13	10-jun.-13	28-feb.-14	31-mar.-14
285091	Obras civiles para la alimentación eléctrica en el sitio del Atlántico para las esclusas nuevas	Goal International S.A.	B/.293,092.13	B/.0.00	B/.293,092.13	B/.0.00	01-may.-13	01-may.-13	11-abr.-14	31-mar.-14
284400	Servicios de consultoría para la construcción de presas	Consorcio Post Panamax	B/.168,605.88	B/.0.00	B/.168,605.88	B/.0.00	17-abr.-13	17-abr.-13	28-dic.-13	31-mar.-14
277126	Monitoreo de sedimentos y calidad de agua para el lago Gatún y corte Culebra	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.23,620.00	B/.0.00	B/.23,620.00	B/.0.00	06-dic.-12	06-dic.-12	06-dic.-13	31-mar.-14
298829	Accesorios eléctricos para el sector del Atlántico	Warren Panamá S.A.	B/.38,722.31	B/.0.00	B/.38,722.31	B/.0.00	19-dic.-13	19-dic.-13	21-feb.-14	31-mar.-14
292485	Compra de equipos de laboratorio y accesorios	Forney L.P.	B/.22,753.19	B/.0.00	B/.22,753.19	B/.0.00	26-ago.-13	26-ago.-13	16-oct.-13	27-mar.-14
282363	Mantenimiento de la reforestación en la reserva forestal de Montuoso	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.30,356.31	B/.0.00	B/.30,356.31	B/.0.00	14-mar.-13	15-mar.-13	13-mar.-14	14-mar.-14
280027	Renovación de servicios de auditoría financiera externa	Ernst & Young Limited Corp.	B/.46,440.00	B/.0.00	B/.46,440.00	B/.0.00	30-ene.-13	31-ene.-13	31-ene.-14	11-mar.-14
185574	Asesoría legal internacional de contratos	Mayer Brown LLP	B/.17,851,393.85	B/.0.00	B/.17,851,393.85	B/.0.00	28-feb.-07	28-feb.-07	28-feb.-14	28-feb.-14
253606	Cobertura de seguros para la flota vehicular del Programa de Ampliación	AIG Seguros Panamá S.A.	B/.10,980.00	B/.0.00	B/.10,980.00	B/.0.00	28-sep.-11	11-oct.-11	08-oct.-14	21-feb.-14
293312	Reforestación y restauración de mangle rojo en la bahía de Chame	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.106,942.50	B/.0.00	B/.106,942.50	B/.0.00	09-sep.-13	09-sep.-13	07-ene.-14	14-feb.-14
259886	Reforestación en la zona de protección hidrológica de Tapagra	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.120,500.00	B/.0.00	B/.120,500.00	B/.0.00	13-feb.-12	13-feb.-12	12-feb.-13	12-feb.-14
263248	Adquisición de botas de caucho para cilindros hidráulicos	Guivisa S.A.	B/.104,124.91	B/.0.00	B/.104,124.91	B/.0.00	28-mar.-12	28-mar.-12	31-ene.-13	20-ene.-14

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
259204	Servicios profesionales para la evaluación de vestigios arqueológicos	Tomás Mendizábal	B/.37,320.00	B/.0.00	B/.37,320.00	B/.0.00	18-ene.-12	19-ene.-13	18-ene.-14	18-ene.-14
294401	Compra de uniones, acoples y machos	Proveedora Técnica S.A.	B/.21,416.61	B/.0.00	B/.21,416.61	B/.0.00	30-sep.-13	30-sep.-13	29-nov.-13	30-dic.-13
294641	Alquiler de tractores para draga Quibián	Trucking and Equipment S.A.	B/.85,401.60	B/.0.00	B/.85,401.60	B/.0.00	11-oct.-13	11-oct.-13	17-nov.-13	28-dic.-13
262979	Fabricación e instalación de escotillas y mamparas y puertas estancas en las Esclusas de Pedro Miguel y Gatún	Inversiones Jupal S.A.	B/.29,760.00	B/.0.00	B/.29,760.00	B/.0.00	22-mar.-12	22-mar.-12	31-dic.-12	26-dic.-13
290463	Adquisición de cables de tensión media para las esclusas nuevas	Conductores Monterrey S.A. de C.V.	B/.3,847,500.00	B/.0.00	B/.3,847,500.00	B/.0.00	24-jul.-13	24-jul.-13	02-dic.-13	02-dic.-13
277670	Acceso a los servicios en línea Platts on the Net de Townsend Analytics Ltd.	Platts Latin American Services	B/.39,640.00	B/.0.00	B/.39,640.00	B/.0.00	17-dic.-12	17-dic.-12	07-dic.-13	30-nov.-13
296904	Adquisición de aceite Tellus S2 M 68	Agencias Feduro S.A.	B/.15,074.40	B/.0.00	B/.15,074.40	B/.0.00	13-nov.-13	18-nov.-13	27-dic.-13	25-nov.-13
268536	Servicio de emisión de copias e impresiones	Ricoh Panamá S.A.	B/.97,348.36	B/.0.00	B/.97,348.36	B/.0.00	28-jun.-12	28-jun.-12	30-sep.-13	31-oct.-13
294373	Compra de equipo para medir la resistencia al corte de los suelos	Global Elite Corporation	B/.30,617.05	B/.0.00	B/.30,617.05	B/.0.00	30-sep.-13	30-sep.-13	11-oct.-13	23-oct.-13
292051	Compra de concreto premezclado	Concreto Único S.A.	B/.13,162.50	B/.0.00	B/.13,162.50	B/.0.00	16-ago.-13	16-ago.-13	30-nov.-13	18-oct.-13
287270	Adecuación del cruce sobre la vía férrea en la nueva carretera Limón	Panama Canal Railway Company	B/.10,145.00	B/.0.00	B/.10,145.00	B/.0.00	06-jun.-13	06-jun.-13	09-ago.-13	18-oct.-13
277613	Cilindros hidráulicos para las compuertas de inglete	IHC VRemac Cylinders B.V.	B/.3,602,179.20	B/.0.00	B/.3,602,179.20	B/.0.00	14-dic.-12	14-dic.-12	10-oct.-13	10-oct.-13
292298	Compra de estaciones de trabajo y equipos computarizados móviles	Dell World Trade LP	B/.23,766.97	B/.0.00	B/.23,766.97	B/.0.00	22-ago.-13	22-ago.-13	07-oct.-13	07-oct.-13
292082	Remoción de escombros del área ocupada anteriormente por el Muelle Mindi	Alvarado y During International S. A.	B/.83,589.48	B/.0.00	B/.83,589.48	B/.0.00	23-ago.-13	23-ago.-13	30-sep.-13	04-oct.-13
292328	Confección de dos pinturas en técnica de óleo	Amalia E. Tapia Champsaur de Erroz	B/.18,000.00	B/.0.00	B/.18,000.00	B/.0.00	22-ago.-13	22-ago.-13	30-sep.-13	30-sep.-13
286349	Confección de pinturas al óleo	Amalia E. Tapia Champsaur de Erroz	B/.18,000.00	B/.0.00	B/.18,000.00	B/.0.00	21-may.-13	21-may.-13	30-sep.-13	30-sep.-13

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
286322	Reparación de 19 viviendas en Paraíso	Bramra Company S.A.	B/.34,515.49	B/.0.00	B/.34,515.49	B/.0.00	21-may.-13	21-may.-13	24-jun.-13	30-sep.-13
276028	Mantenimiento de 50 hectáreas de manglar en la desembocadura del río Chiriquí Viejo	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.26,645.00	B/.0.00	B/.26,645.00	B/.0.00	16-nov.-12	16-nov.-12	30-sep.-13	30-sep.-13
278044	Monitoreo de calidad de agua	Corporation Quality Services S.A.	B/.23,807.50	B/.0.00	B/.23,807.50	B/.0.00	20-dic.-12	20-dic.-12	13-ago.-13	30-sep.-13
282165	Compra de tóners y tinta	Toner Supplies	B/.9,426.46	B/.0.00	B/.9,426.46	B/.0.00	11-mar.-13	11-mar.-13	18-jul.-13	30-sep.-13
284183	Alquiler de excavadora hidráulica	C & C Multiservice S.A.	B/.27,550.00	B/.0.00	B/.27,550.00	B/.0.00	19-abr.-13	29-abr.-13	30-jun.-13	30-sep.-13
266685	Soporte y mantenimiento de tres licencias para la administración de cámaras para la web	Earthcam	B/.25,485.00	B/.0.00	B/.25,485.00	B/.0.00	28-may.-12	28-may.-12	28-may.-13	30-sep.-13
291814	Aceite Tellus 68 para instalar los cilindros nuevos en las esclusas de Gatún	Agencias Feduro S.A.	B/.22,611.60	B/.0.00	B/.22,611.60	B/.0.00	15-ago.-13	15-ago.-13	23-sep.-13	23-sep.-13
282790	Alquiler de un tractor de oruga, con operador	Yeri Tractor S.A.	B/.105,832.00	B/.0.00	B/.105,832.00	B/.0.00	20-mar.-13	20-mar.-13	09-oct.-13	21-sep.-13
288832	Modificaciones al acceso del muelle flotante en Gatún	Corporación 28 S.A.	B/.30,500.00	B/.0.00	B/.30,500.00	B/.0.00	02-jul.-13	02-jul.-13	20-sep.-13	20-sep.-13
290633	Bandejas adicionales para la plataforma de almacenamiento de la Vicepresidencia Ejecutiva de Ingeniería y Administración de Programas	SSA Sistemas S.A.	B/.20,393.60	B/.0.00	B/.20,393.60	B/.0.00	26-jul.-13	26-jul.-13	12-sep.-13	12-sep.-13
279388	Adquisición de imágenes satelitales	GTT NetCorp Latin America S.A.	B/.24,706.98	B/.0.00	B/.24,706.98	B/.0.00	21-ene.-13	22-ene.-13	01-sep.-13	01-sep.-13
284446	Alquiler de un camión volquete	Transmelli International S.A.	B/.22,800.00	B/.0.00	B/.22,800.00	B/.0.00	19-abr.-13	19-abr.-13	06-jun.-13	31-ago.-13
284998	Remodelación del muelle para prácticos en Gamboa	Consorcio A&D Coner	B/.46,569.17	B/.0.00	B/.46,569.17	B/.0.00	30-abr.-13	30-abr.-13	06-jun.-13	31-ago.-13
281820	Transporte y alquiler de una excavadora hidráulica	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/.103,810.00	B/.0.00	B/.103,810.00	B/.0.00	07-mar.-13	07-mar.-13	12-jul.-13	30-ago.-13
292085	Compra de aceite	Agencias Feduro S.A.	B/.15,074.40	B/.0.00	B/.15,074.40	B/.0.00	22-ago.-13	22-ago.-13	30-ago.-13	30-ago.-13
287183	Suministro de madera rústica en el río Gatún	Inversiones Promadera	B/.19,159.35	B/.0.00	B/.19,159.35	B/.0.00	14-jun.-13	14-jun.-13	05-jul.-13	15-ago.-13

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
282756	Suministro e instalación de letrero de señalización	Derivados del Petroleo S.A.	B/.17,915.00	B/.0.00	B/.17,915.00	B/.0.00	25-mar.-13	27-mar.-13	05-jun.-13	31-jul.-13
284403	Servicios de consultoría para la producción, colocación y diseño de mezclas de concreto	Consorcio Post Panamax	B/.33,227.22	B/.0.00	B/.33,227.22	B/.0.00	17-abr.-13	17-abr.-13	09-oct.-13	31-jul.-13
269847	Renovación de contrato de servicio de mantenimiento para licencias Symantec e Hitachi	SSA Sistemas S.A.	B/.22,019.86	B/.0.00	B/.22,019.86	B/.0.00	19-jul.-12	20-ago.-12	27-ago.-13	31-jul.-13
286842	Adquisición de equipos de topografía	Inversiones Metálicas S.A.	B/.18,200.00	B/.0.00	B/.18,200.00	B/.0.00	29-may.-13	29-may.-13	29-jul.-13	29-jul.-13
283627	Compra de equipo de calidad de agua	Sea-Bird Electronics, Inc.	B/.31,822.16	B/.0.00	B/.31,822.16	B/.0.00	05-abr.-13	05-abr.-13	09-oct.-13	12-jul.-13
283109	Tubos de acero para la construcción de pilotes	Ferretería Industrial S.A.	B/.42,268.95	B/.0.00	B/.42,268.95	B/.0.00	28-mar.-13	28-mar.-13	01-jul.-13	01-jul.-13
202791	Dragado de los cauces de navegación de la entrada del Pacífico	Dredging International de Panamá S.A.	B/.168,904,361.82	B/.0.00	B/.168,904,361.82	B/.0.00	01-abr.-08	01-sep.-08	30-jun.-12	30-jun.-13
255240	Modificaciones a la subestación de Agua Clara	Celmecc S.A.	B/.3,745,138.56	B/.0.00	B/.3,745,138.56	B/.0.00	31-oct.-11	24-ene.-12	18-ene.-13	30-jun.-13
282528	Monitoreo biológico del lago Gatún	Fundación Universidad de Panamá	B/.44,000.00	B/.0.00	B/.44,000.00	B/.0.00	15-mar.-13	15-mar.-13	07-jun.-13	21-jun.-13
282664	Preparación, empaque y entrega de modelos de buques	Compagnie Nationale Du Rhone	B/.68,132.30	B/.0.00	B/.68,132.30	B/.0.00	19-mar.-13	19-mar.-13	15-may.-13	03-jun.-13
275783	Suministro de concreto premezclado	Concreto Único S.A.	B/.35,741.49	B/.0.00	B/.35,741.49	B/.0.00	13-nov.-12	24-dic.-12	22-abr.-13	03-jun.-13
271296	Trabajos varios en una vivienda en Pedro Miguel	Inversiones RLB S.A.	B/.20,764.80	B/.0.00	B/.20,764.80	B/.0.00	15-ago.-12	20-ago.-12	22-mar.-13	03-may.-13
263572	Licencias y mantenimiento para la aplicación de administración de contratos	PC-CAD S. A.	B/.97,831.80	B/.0.00	B/.97,831.80	B/.0.00	02-abr.-12	02-abr.-12	01-may.-13	01-may.-13
270038	Análisis de muestras de aguas residuales	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.15,000.00	B/.0.00	B/.15,000.00	B/.0.00	23-jul.-12	23-jul.-12	28-abr.-13	28-abr.-13
199520	Estudio y rescate de recursos paleontológicos en sitios de excavación y dragado asociados al Programa de Ampliación del Canal	Smithsonian Tropical Research Institute	B/.1,000,000.00	B/.0.00	B/.1,000,000.00	B/.0.00	10-ene.-08	10-ene.-08	09-ene.-13	26-abr.-13
224361	Dragado de los cauces de navegación de la entrada del Atlántico	Jan De Nul n.v.	B/.108,693,927.85	B/.0.00	B/.108,693,927.85	B/.0.00	25-sep.-09	24-dic.-09	25-abr.-13	25-abr.-13

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
253054	Señales de navegación para las bordadas de Tabernilla y San Pablo	Sociedad Española de Montajes Industriales S.A.	B/2,035,263.85	B/0.00	B/2,035,263.85	B/0.00	15-sep.-11	21-nov.-11	20-ago.-12	15-abr.-13
245351	Mantenimiento del área de reforestación en el Parque Nacional Chagres	Forestal Los Cárpatos S.A.	B/42,670.00	B/0.00	B/42,670.00	B/0.00	11-abr.-11	11-abr.-11	10-abr.-13	10-abr.-13
245419	Mantenimiento de áreas reforestadas en varios parques nacionales	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/228,537.24	B/0.00	B/228,537.24	B/0.00	11-abr.-11	11-abr.-11	10-abr.-13	10-abr.-13
278114	Fabricación y suministro de juegos de sellos de caucho para las horquillas de las compuertas	Guivisa S.A.	B/18,211.88	B/0.00	B/18,211.88	B/0.00	21-dic.-12	21-dic.-12	01-abr.-13	01-abr.-13
226544	Nuevo cuartel de bomberos de Pedro Miguel	Joama Contratista S.A.	B/1,085,378.96	B/0.00	B/1,085,378.96	B/0.00	04-dic.-09	04-ene.-10	30-dic.-10	28-mar.-13
279347	Fabricación y suministro de conjuntos de componentes metálicos para el sello de horquilla para las compuertas de inglete	Industrias Tello Pérez S.A.	B/41,820.00	B/0.00	B/41,820.00	B/0.00	21-ene.-13	21-ene.-13	27-mar.-13	27-mar.-13
262662	Compra de licencias del software Lynx y mantenimiento relacionado	Tempe	B/20,160.00	B/0.00	B/20,160.00	B/0.00	16-mar.-12	16-mar.-12	26-mar.-13	26-mar.-13
202260	Reforestación en el Parque Nacional Camino de Cruces	Geo Forestal S.A.	B/607,402.91	B/0.00	B/607,402.91	B/0.00	25-mar.-08	25-mar.-08	23-mar.-13	23-mar.-13
278989	Compra de equipo de laboratorio	Forney L.P.	B/31,215.70	B/0.00	B/31,215.70	B/0.00	18-ene.-13	16-ene.-13	16-mar.-13	15-mar.-13
262441	Fase de mantenimiento para la reforestación en la Reserva Forestal Montuoso	Panamá Forest Services Inc.	B/24,571.20	B/0.00	B/24,571.20	B/0.00	14-mar.-12	14-mar.-12	13-mar.-13	13-mar.-13
265625	Consultoría para la revisión de paquetes de construcción para presas	Consorcio Post Panamax	B/112,057.88	B/0.00	B/112,057.88	B/0.00	10-may.-12	10-may.-12	28-feb.-13	28-feb.-13
277528	Alquiler de una excavadora para la construcción de un conjunto de ductos	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/22,000.00	B/0.00	B/22,000.00	B/0.00	13-dic.-12	17-dic.-12	18-ene.-13	28-feb.-13
270211	Servicios de remolcador custodio	Virtual Logistic Marine Services Inc.	B/628,937.50	B/0.00	B/628,937.50	B/0.00	27-jul.-12	27-jul.-12	27-jul.-13	24-feb.-13
270266	Mejoras a estructuras de terceros en La Arenosa, Lagartera y La Leona	Goal International S.A.	B/195,815.62	B/0.00	B/195,815.62	B/0.00	26-jul.-12	27-jul.-12	11-feb.-13	22-feb.-13
267935	Mejoras a estructuras de terceros en Ciricito, Cuipo, Escobal y Nuevo Porvenir	Consultoría y Construcciones Terado S.A.	B/258,045.19	B/0.00	B/258,045.19	B/0.00	18-jun.-12	18-jun.-12	05-ene.-13	15-feb.-13

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
278087	Suministro de sensores de nivel de agua en la cámara de las esclusas	Melexa Panamá S.A.	B/.57,408.00	B/.0.00	B/.57,408.00	B/.0.00	21-dic.-12	21-dic.-12	07-feb.-13	07-feb.-13
257809	Servicios de laboratorio	Universidad Tecnológica de Panamá	B/.23,140.00	B/.0.00	B/.23,140.00	B/.0.00	08-ago.-12	08-ago.-12	30-sep.-12	06-feb.-13
278455	Suministro e instalación de una planta eléctrica	Richa De La Guardia S.A.	B/.24,500.00	B/.0.00	B/.24,500.00	B/.0.00	02-ene.-13	02-ene.-13	17-ene.-13	01-feb.-13
269059	Servicios de auditoría financiera externa al Programa de Ampliación	Ernst & Young Limited Corp.	B/.44,010.00	B/.0.00	B/.44,010.00	B/.0.00	05-jul.-12	05-jul.-12	31-ene.-13	31-ene.-13
276808	Compra de desktops, laptops, monitores y replicadores	Dell World Trade LP	B/.30,787.64	B/.0.00	B/.30,787.64	B/.0.00	30-nov.-12	30-nov.-12	02-ene.-13	29-ene.-13
260872	Servicios de consultoría para la producción y colocación de concreto y diseño de mezclas	Consorcio Post Panamax	B/.257,922.78	B/.0.00	B/.257,922.78	B/.0.00	15-feb.-12	15-feb.-12	31-dic.-12	31-dic.-12
275031	Compra de mobiliario de oficina	Office Gallery S.A.	B/.29,789.00	B/.0.00	B/.29,789.00	B/.0.00	25-oct.-12	25-oct.-12	14-dic.-12	28-dic.-12
254162	Alquiler de draga mecánica y barcasas	Boskalis Panamá S.A.	B/.4,110,741.65	B/.0.00	B/.4,110,741.65	B/.0.00	13-oct.-11	13-oct.-11	30-ene.-13	23-dic.-12
273466	Reparación de cruce de Escobar con la nueva carretera Borinquen	Derivados del Petroleo S.A.	B/.23,027.90	B/.0.00	B/.23,027.90	B/.0.00	27-sep.-12	26-oct.-12	24-nov.-12	15-dic.-12
262104	Evaluación del sistema de control de voladuras para el Programa de Ampliación	Aimone-Martin Associates LLC	B/.49,085.70	B/.0.00	B/.49,085.70	B/.0.00	09-mar.-12	09-mar.-12	14-dic.-12	14-dic.-12
256738	Suscripción anual para proveedor de información de precios de combustible y acero	Platts Latin American Services	B/.35,065.00	B/.0.00	B/.35,065.00	B/.0.00	01-dic.-11	08-dic.-11	07-dic.-12	07-dic.-12
272179	Alquiler de camión articulado	Inversiones Cambara S. A.	B/.85,800.00	B/.0.00	B/.85,800.00	B/.0.00	05-sep.-12	05-sep.-12	06-dic.-12	04-dic.-12
272182	Alquiler de excavadora hidráulica	Trucking and Equipment S.A.	B/.49,400.00	B/.0.00	B/.49,400.00	B/.0.00	05-sep.-12	10-sep.-12	01-dic.-12	30-nov.-12
271912	Alquiler de un tractor de oruga	Global Equipment S. A.	B/.55,436.00	B/.0.00	B/.55,436.00	B/.0.00	28-ago.-12	28-ago.-12	17-dic.-12	21-nov.-12
236425	Dragado del acceso Norte del Pacífico	Jan De Nul n.v.	B/.52,050,220.00	B/.0.00	B/.52,050,220.00	B/.0.00	16-ago.-10	14-nov.-10	21-nov.-12	21-nov.-12
273033	Compra de bridas soldables para tuberías	Automatizaciones Industriales S.A.	B/.30,400.00	B/.0.00	B/.30,400.00	B/.0.00	18-sep.-12	18-sep.-12	18-oct.-12	13-nov.-12

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
259281	Nuevo alineamiento para la carretera Borinquen, Marieta	Grupo Howard S.A.	B/.422,300.88	B/.0.00	B/.422,300.88	B/.0.00	19-ene.-12	06-feb.-12	21-oct.-12	21-oct.-12
256395	Sistema de ventilación para los túneles de las esclusas de Pedro Miguel y Gatún	Inversiones RLB S.A.	B/.188,825.76	B/.0.00	B/.188,825.76	B/.0.00	24-nov.-11	13-feb.-12	19-oct.-12	19-oct.-12
265592	Estudio y modelado de las corrientes en la entrada del mar del Pacífico	Consorcio Post Panamax	B/.168,619.30	B/.0.00	B/.168,619.30	B/.0.00	10-may.-12	10-may.-12	17-oct.-12	17-oct.-12
261176	Monitoreo y análisis de calidad de agua y sedimentos para el proyecto de esclusas	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.14,404.00	B/.0.00	B/.14,404.00	B/.0.00	23-feb.-12	29-feb.-12	15-oct.-12	15-oct.-12
271893	Compra de un vehículo	Empresas Melo S.A.	B/.22,500.00	B/.0.00	B/.22,500.00	B/.0.00	23-ago.-12	27-ago.-12	11-oct.-12	11-oct.-12
259613	Reparación de viviendas en Paraíso	Xpress Service Partners S.A.	B/.99,082.70	B/.0.00	B/.99,082.70	B/.0.00	26-ene.-12	26-ene.-12	30-sep.-12	30-sep.-12
245914	Mejoras a la aplicación PMIS-ACP: Tablero de Comandos y SharePoint	CH2M Hill Panamá S. de R.L.	B/.57,239.00	B/.0.00	B/.57,239.00	B/.0.00	19-abr.-11	19-abr.-11	30-sep.-12	30-sep.-12
258351	Confección de obras artísticas al óleo	George Scribner	B/.15,000.00	B/.0.00	B/.15,000.00	B/.0.00	03-ene.-12	03-ene.-12	30-sep.-12	30-sep.-12
238092	Reforestación de manglar en la desembocadura del río Chiriquí Viejo	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.182,424.14	B/.0.00	B/.182,424.14	B/.0.00	30-sep.-10	20-oct.-10	29-sep.-12	29-sep.-12
264538	Monitoreo de calidad de agua	Métodos Nacionales de Tecnología Sofisticada S.A.	B/.16,390.00	B/.0.00	B/.16,390.00	B/.0.00	19-abr.-12	19-abr.-12	28-sep.-12	28-sep.-12
269703	Resiembras en el área de reforestación en el Parque Nacional Volcán Barú	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.16,227.19	B/.0.00	B/.16,227.19	B/.0.00	18-jul.-12	18-jul.-12	27-sep.-12	27-sep.-12
261946	Construcción y demolición de viviendas en la comunidad de Lagartera Grande, lago Gatún	Consultoría y Construcciones Terado S.A.	B/.130,271.75	B/.0.00	B/.130,271.75	B/.0.00	06-mar.-12	19-mar.-12	27-sep.-12	27-sep.-12
252411	Servicio de emisión de copias e impresiones	CDP Digital S.A.	B/.72,428.78	B/.0.00	B/.72,428.78	B/.0.00	05-sep.-11	01-oct.-11	26-sep.-12	26-sep.-12
272471	Compra de plantas eléctricas diesel	Transporte y Equipo S.A.	B/.19,000.00	B/.0.00	B/.19,000.00	B/.0.00	07-sep.-12	07-sep.-12	25-sep.-12	25-sep.-12
263296	Trabajos para la Unidad de Saneamiento, Control de Vectores y Vegetación	Inversiones RLB S.A.	B/.37,894.06	B/.0.00	B/.37,894.06	B/.0.00	29-mar.-12	29-mar.-12	20-sep.-12	20-sep.-12
267191	Alquiler de equipo para el acarreo de material	Trucking and Equipment S.A.	B/.53,005.00	B/.0.00	B/.53,005.00	B/.0.00	07-jun.-12	07-jun.-12	18-sep.-12	18-sep.-12

Contratos concluidos											
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos	
258123	Imágenes satelitales	GTT NetCorp Latin America S.A.	B/.16,572.60	B/.0.00	B/.16,572.60	B/.0.00	28-dic.-11	01-ene.-12	17-sep.-12	17-sep.-12	
259692	Nuevo laboratorio de suelos para el edificio 35 en Marieta	C & B Engineering Solutions S.A.	B/.12,273.56	B/.0.00	B/.12,273.56	B/.0.00	26-ene.-12	13-feb.-12	15-sep.-12	15-sep.-12	
270566	Suministro, entrega e instalación de oficinas tipo contenedor	Richa De La Guardia S.A.	B/.55,700.00	B/.0.00	B/.55,700.00	B/.0.00	01-ago.-12	01-ago.-12	10-sep.-12	10-sep.-12	
260943	Confección de pinturas en técnica de óleo sobre lienzo	Amalia E. Tapia Champsaur de Erroz	B/.18,000.00	B/.0.00	B/.18,000.00	B/.0.00	16-feb.-12	17-feb.-12	04-sep.-12	04-sep.-12	
250079	Monitoreo de ruido ambiental	URS Holdings Inc.	B/.20,670.00	B/.0.00	B/.20,670.00	B/.0.00	19-jul.-11	19-jul.-11	31-ago.-12	31-ago.-12	
270016	Alquiler de tractor	Camiones y Equipos de Panamá S.A.	B/.26,015.00	B/.0.00	B/.26,015.00	B/.0.00	23-jul.-12	28-jul.-12	31-ago.-12	31-ago.-12	
269026	Reparación de calle de acceso al suroeste de las Esclusas de Pedro Miguel	Derivados del Petroleo S.A.	B/.12,884.73	B/.0.00	B/.12,884.73	B/.0.00	05-jul.-12	05-jul.-12	28-ago.-12	28-ago.-12	
271474	Compra de tubería y codos	Plomería y Ferretería S.A. (PLOFESA)	B/.20,831.00	B/.0.00	B/.20,831.00	B/.0.00	17-ago.-12	17-ago.-12	28-ago.-12	28-ago.-12	
266804	Construcción de estacionamientos para el edificio 163, Gatún	Airtec S.A.	B/.31,200.00	B/.0.00	B/.31,200.00	B/.0.00	29-may.-12	11-jul.-12	27-ago.-12	27-ago.-12	
268065	Producción de nuevos segmentos de video en tres dimensiones	Carl P Sadwski Perez	B/.15,789.75	B/.0.00	B/.15,789.75	B/.0.00	19-jun.-12	19-jun.-12	18-ago.-12	18-ago.-12	
246657	Recolección y análisis de muestras de agua y sedimentos	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.26,820.00	B/.0.00	B/.26,820.00	B/.0.00	09-may.-11	10-may.-11	15-ago.-12	15-ago.-12	
249670	Servicio de mantenimiento para equipo Hitachi	SSA Sistemas S.A.	B/.18,072.68	B/.0.00	B/.18,072.68	B/.0.00	08-jul.-11	08-jul.-11	31-jul.-12	31-jul.-12	
250526	Servicios de remolcador custodio	Smit Harbour Towage Panamá Inc.	B/.256,963.17	B/.0.00	B/.256,963.17	B/.0.00	27-jul.-11	09-sep.-11	26-jul.-12	26-jul.-12	
267864	Compra de bandejas adicionales de almacenamiento para un sistema Hitachi	SSA Sistemas S.A.	B/.31,476.14	B/.0.00	B/.31,476.14	B/.0.00	15-jun.-12	15-jun.-12	24-jul.-12	24-jul.-12	
265539	Alquiler de excavadora hidráulica	Innova Transport S.A.	B/.30,600.00	B/.0.00	B/.30,600.00	B/.0.00	09-may.-12	09-may.-12	16-jul.-12	16-jul.-12	
265013	Alquiler de equipo pesado	Trucking and Equipment S.A.	B/.173,200.00	B/.0.00	B/.173,200.00	B/.0.00	27-abr.-12	27-abr.-12	12-jul.-12	12-jul.-12	

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
243223	Rescate de vida silvestre en el sector Atlántico	Panamá Forest Services Inc.	B/.20,055.99	B/.0.00	B/.20,055.99	B/.0.00	22-feb.-11	04-mar.-11	03-jul.-12	03-jul.-12
264801	Compra de estaciones de trabajo de marca Dell	Dell World Trade LP	B/.34,329.00	B/.0.00	B/.34,329.00	B/.0.00	25-abr.-12	25-abr.-12	24-jun.-12	24-jun.-12
264061	Alquiler de tractor orugas	Camiones y Equipos de Panamá S.A.	B/.21,965.50	B/.0.00	B/.21,965.50	B/.0.00	12-abr.-12	12-abr.-12	15-jun.-12	15-jun.-12
264138	Alquiler de equipo pesado	Alegui Services S.A.	B/.25,200.00	B/.0.00	B/.25,200.00	B/.0.00	16-abr.-12	16-abr.-12	15-jun.-12	15-jun.-12
258590	Alquiler de camión articulado	Trucking and Equipment S.A.	B/.239,000.00	B/.0.00	B/.239,000.00	B/.0.00	12-ene.-12	12-ene.-12	15-jun.-12	15-jun.-12
263223	Alquiler de excavadora hidráulica	Alegui Services S.A.	B/.26,770.00	B/.0.00	B/.26,770.00	B/.0.00	29-mar.-12	29-mar.-12	15-jun.-12	15-jun.-12
265147	Compra de equipo para medir la resistencia al corte de los suelos	Proton Med Inc.	B/.27,155.70	B/.0.00	B/.27,155.70	B/.0.00	01-may.-12	01-may.-12	13-jun.-12	13-jun.-12
265581	Alquiler de equipo pesado	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/.33,000.00	B/.0.00	B/.33,000.00	B/.0.00	10-may.-12	10-may.-12	10-jun.-12	10-jun.-12
264015	Estacionamiento del edificio 12, Pedro Miguel	Derivados del Petroleo S.A.	B/.28,850.55	B/.0.00	B/.28,850.55	B/.0.00	11-abr.-12	11-abr.-12	10-jun.-12	10-jun.-12
265050	Alquiler de equipo pesado	Inversiones Cambara S. A.	B/.189,952.43	B/.0.00	B/.189,952.43	B/.0.00	27-abr.-12	27-abr.-12	09-jun.-12	09-jun.-12
265583	Alquiler de camiones volquete	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/.12,186.00	B/.0.00	B/.12,186.00	B/.0.00	10-may.-12	10-may.-12	09-jun.-12	09-jun.-12
261471	Alquiler de camiones volquete	José Jesús Vallester García	B/.24,313.50	B/.0.00	B/.24,313.50	B/.0.00	02-mar.-12	15-mar.-12	02-jun.-12	02-jun.-12
259465	Adición al edificio 163, Gatún	Inversiones Jupal S.A.	B/.33,300.00	B/.0.00	B/.33,300.00	B/.0.00	25-ene.-12	13-feb.-12	02-jun.-12	02-jun.-12
262373	Alquiler de camiones volquete	Alegui Services S.A.	B/.23,184.00	B/.0.00	B/.23,184.00	B/.0.00	14-mar.-12	14-mar.-12	27-may.-12	27-may.-12
262164	Alquiler de camiones volquete	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/.23,184.00	B/.0.00	B/.23,184.00	B/.0.00	13-mar.-12	13-mar.-12	18-may.-12	18-may.-12
262264	Alquiler de equipo pesado	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/.64,556.00	B/.0.00	B/.64,556.00	B/.0.00	13-mar.-12	26-mar.-12	17-may.-12	17-may.-12
263389	Mobiliario y divisiones modulares, edificio 35 Marieta	GETECA Panamá Corp. S. A.	B/.43,883.91	B/.0.00	B/.43,883.91	B/.0.00	28-mar.-12	28-mar.-12	16-may.-12	16-may.-12

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
264889	Alquiler de tractor de orugas	Alegui Services S.A.	B/.19,500.00	B/.0.00	B/.19,500.00	B/.0.00	26-abr.-12	26-abr.-12	15-may.-12	15-may.-12
259205	Alquiler de tractor oruga	Panamá Tractor S.A.	B/.43,437.00	B/.0.00	B/.43,437.00	B/.0.00	18-ene.-12	18-ene.-12	14-may.-12	14-may.-12
259419	Remodelación del edificio 35, Marieta	Inversiones y Mantenimiento Carufe S.A.	B/.37,178.00	B/.0.00	B/.37,178.00	B/.0.00	25-ene.-12	13-feb.-12	04-may.-12	04-may.-12
257930	Equipo ASSA 5510 (red privada virtual)	Sonitel S.A.	B/.21,745.27	B/.0.00	B/.21,745.27	B/.0.00	22-dic.-11	22-dic.-11	03-may.-12	03-may.-12
258581	Alquiler de equipo pesado	Trucking and Equipment S.A.	B/.59,707.50	B/.0.00	B/.59,707.50	B/.0.00	11-ene.-12	11-ene.-12	02-may.-12	02-may.-12
261973	Impresión de libros fotográficos	Dos Production Inc.	B/.83,950.00	B/.0.00	B/.83,950.00	B/.0.00	07-mar.-12	07-mar.-12	02-may.-12	02-may.-12
234940	Servicios de cobertura de riesgo para el diésel del Programa de Ampliación	J. Aron & Company	-B/.12,656,355.52	B/.0.00	-B/.12,656,355.52	B/.0.00	09-jul.-10	09-jul.-10	02-may.-12	02-may.-12
233265	Agente explosivo a granel	Minería Explosivos y Servicios S.A.	B/.1,157,232.02	B/.0.00	B/.1,157,232.02	B/.0.00	28-may.-10	09-jul.-10	30-abr.-12	30-abr.-12
264192	Compra de geomalla de polietileno de alta densidad	Fundaciones S.A.	B/.60,000.00	B/.0.00	B/.60,000.00	B/.0.00	13-abr.-12	13-abr.-12	27-abr.-12	27-abr.-12
259473	Alquiler de tractores	Global Equipment S. A.	B/.23,060.00	B/.0.00	B/.23,060.00	B/.0.00	26-ene.-12	26-ene.-12	27-abr.-12	27-abr.-12
261953	Carga, acarreo y manejo de material en el sitio de depósito Velásquez	Maquinarias y Equipos Diesel S.A.	B/.13,445.35	B/.0.00	B/.13,445.35	B/.0.00	07-mar.-12	07-mar.-12	20-abr.-12	20-abr.-12
264110	Compra de capa base y piedra	Mineral Básico S.A.	B/.82,500.00	B/.0.00	B/.82,500.00	B/.0.00	12-abr.-12	13-abr.-12	20-abr.-12	20-abr.-12
245393	Compra de mobiliario de oficina y sillas ergonómicas	Fursys S.A.	B/.47,488.08	B/.0.00	B/.47,488.08	B/.0.00	12-abr.-11	12-abr.-11	12-abr.-12	12-abr.-12
261848	Compra de geomalla y geotextil, no tejido	Durman Esquivel S.A.	B/.58,920.00	B/.0.00	B/.58,920.00	B/.0.00	06-mar.-12	06-mar.-12	09-abr.-12	09-abr.-12
260317	Servicios de consultoría asociados con un taller de metodología y análisis sísmico de estructura	SC Solutions Inc.	B/.45,674.81	B/.0.00	B/.45,674.81	B/.0.00	08-feb.-12	08-feb.-12	02-abr.-12	02-abr.-12
260108	Servicios de consultoría para la revisión del diseño intermedio para las presas Borinquen 1W, 2W y 2E	Consortio Post Panamax	B/.40,606.39	B/.0.00	B/.40,606.39	B/.0.00	02-feb.-12	02-feb.-12	31-mar.-12	31-mar.-12

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
248427	Servicios de consultoría para la producción de basalto y diseño de mezcla de concreto	Consorcio Post Panamax	B/.455,955.73	B/.0.00	B/.455,955.73	B/.0.00	14-jun.-11	14-jun.-11	31-mar.-12	31-mar.-12
258426	Alquiler de excavadoras hidráulicas de oruga	Servitaller Industrial Móvil	B/.36,242.00	B/.0.00	B/.36,242.00	B/.0.00	04-ene.-12	04-ene.-12	30-mar.-12	30-mar.-12
258709	Alquiler de camiones articulados	Trucking and Equipment S.A.	B/.240,400.00	B/.0.00	B/.240,400.00	B/.0.00	12-ene.-12	12-ene.-12	30-mar.-12	30-mar.-12
233590	Ensanche y profundización de las bordadas al Norte del cauce del lago Gatún	Dredging International de Panamá S.A.	B/.35,896,678.12	B/.0.00	B/.35,896,678.12	B/.0.00	04-jun.-10	02-sep.-10	30-mar.-12	30-mar.-12
253502	Compra de equipo estabilizador para cámara de tomas aéreas	Maximus Trading Corp.	B/.15,728.40	B/.0.00	B/.15,728.40	B/.0.00	27-sep.-11	28-sep.-11	27-mar.-12	27-mar.-12
257660	Equipo, accesorios y partes para el laboratorio	Forney L.P.	B/.26,673.02	B/.0.00	B/.26,673.02	B/.0.00	19-dic.-11	19-dic.-11	21-mar.-12	21-mar.-12
258568	Alquiler de motoniveladora	IIASA Panamá S.A.	B/.21,935.00	B/.0.00	B/.21,935.00	B/.0.00	12-ene.-12	12-ene.-12	15-mar.-12	15-mar.-12
259849	Alquiler de excavadora hidráulica	Innova Transport S.A.	B/.18,400.00	B/.0.00	B/.18,400.00	B/.0.00	01-feb.-12	01-feb.-12	13-mar.-12	13-mar.-12
259476	Alquiler de camiones volquetes	Alberto M. Charles	B/.12,927.00	B/.0.00	B/.12,927.00	B/.0.00	26-ene.-12	26-ene.-12	09-mar.-12	09-mar.-12
229256	Reforestación con especies nativas (Reserva Forestal Montuoso)	Panamá Forest Services Inc.	B/.90,823.20	B/.0.00	B/.90,823.20	B/.0.00	22-feb.-10	22-feb.-10	22-feb.-12	22-feb.-12
241698	Canales de drenaje para Marieta y Cocolí	Grupo Howard S.A.	B/.1,883,323.55	B/.0.00	B/.1,883,323.55	B/.0.00	14-ene.-11	28-ene.-11	20-feb.-12	20-feb.-12
243220	Alquiler de vehículos	Panamá Car Rental S.A.	B/.49,655.00	B/.0.00	B/.49,655.00	B/.0.00	17-feb.-11	17-feb.-11	16-feb.-12	16-feb.-12
257559	Alquiler de tractor oruga	Taller Caldito S.A.	B/.27,800.00	B/.0.00	B/.27,800.00	B/.0.00	16-dic.-11	21-dic.-11	06-feb.-12	06-feb.-12
254508	Alquiler de una rola vibrocompactadora	Trucking and Equipment S.A.	B/.7,852.50	B/.0.00	B/.7,852.50	B/.0.00	19-oct.-11	19-oct.-11	31-ene.-12	31-ene.-12
250237	Alquiler de equipo pesado	Contratos FAL	B/.52,437.50	B/.0.00	B/.52,437.50	B/.0.00	20-jul.-11	20-jul.-11	31-ene.-12	31-ene.-12
250548	Servicios de auditoría financiera externa	Ernst & Young Limited Corp.	B/.41,000.00	B/.0.00	B/.41,000.00	B/.0.00	27-jul.-11	27-jul.-11	31-ene.-12	31-ene.-12
254985	Alquiler de excavadora hidráulica de oruga	Multi Equipos y Maquinarias S.A.	B/.33,000.00	B/.0.00	B/.33,000.00	B/.0.00	26-oct.-11	26-oct.-11	26-ene.-12	26-ene.-12

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
254804	Alquiler de tractor oruga	Panamá Tractor S.A.	B/.28,200.00	B/.0.00	B/.28,200.00	B/.0.00	25-oct.-11	25-oct.-11	23-ene.-12	23-ene.-12
257947	Compra de equipo de comunicación Tellabs 8609	Datatel S.A.	B/.28,212.82	B/.0.00	B/.28,212.82	B/.0.00	22-dic.-11	22-dic.-11	21-ene.-12	21-ene.-12
252955	Compra de equipo de calidad de agua	Proton Med Inc.	B/.36,854.83	B/.0.00	B/.36,854.83	B/.0.00	13-sep.-11	13-sep.-11	19-ene.-12	19-ene.-12
253992	Alquiler de camiones articulados	Panamá Tractor S.A.	B/.39,877.00	B/.0.00	B/.39,877.00	B/.0.00	10-oct.-11	10-oct.-11	15-ene.-12	15-ene.-12
254293	Alquiler de camiones articulados	Panamá Tractor S.A.	B/.25,328.00	B/.0.00	B/.25,328.00	B/.0.00	14-oct.-11	14-oct.-11	15-ene.-12	15-ene.-12
254364	Alquiler de compactadora	IIASA Panamá S.A.	B/.23,091.12	B/.0.00	B/.23,091.12	B/.0.00	17-oct.-11	17-oct.-11	13-ene.-12	13-ene.-12
254978	Alquiler de excavadora hidráulica de oruga	Panamá Tractor S.A.	B/.19,491.50	B/.0.00	B/.19,491.50	B/.0.00	26-oct.-11	26-oct.-11	13-ene.-12	13-ene.-12
249153	Alquiler de equipo pesado	Laeisz Rental Panamá S. A.	B/.63,063.80	B/.0.00	B/.63,063.80	B/.0.00	30-jun.-11	30-jun.-11	10-ene.-12	10-ene.-12
254749	Alquiler de camiones articulados	Trucking and Equipment S.A.	B/.3,785.00	B/.0.00	B/.3,785.00	B/.0.00	21-oct.-11	21-oct.-11	08-ene.-12	08-ene.-12
249151	Alquiler de equipo pesado	Alegui Services S.A.	B/.36,489.80	B/.0.00	B/.36,489.80	B/.0.00	30-jun.-11	30-jun.-11	30-dic.-11	30-dic.-11
250972	Limpieza de municiones y explosivos de consideración en sitios de disposición, esclusas del Pacífico	Fatutto S.A.	B/.2,456,489.00	B/.0.00	B/.2,456,489.00	B/.0.00	04-ago.-11	25-ago.-11	29-dic.-11	29-dic.-11
248852	Compra de lámpara tipo PEL-6	Vega Industries Limited	B/.47,389.00	B/.0.00	B/.47,389.00	B/.0.00	27-jun.-11	27-jun.-11	27-dic.-11	27-dic.-11
230972	Edificio para la Unidad de Saneamiento, Control de Vectores y Vegetación	SMT Construction Corp. S.A.	B/.218,264.53	B/.0.00	B/.218,264.53	B/.0.00	05-abr.-10	11-may.-10	23-dic.-11	23-dic.-11
257818	Suministro de geotextil tejido	Mexichem Panamá S.A.	B/.22,655.00	B/.0.00	B/.22,655.00	B/.0.00	20-dic.-11	20-dic.-11	23-dic.-11	23-dic.-11
252875	Compra de equipo de telemetría	Hydrolynx Systems Inc.	B/.33,100.00	B/.0.00	B/.33,100.00	B/.0.00	12-sep.-11	13-sep.-11	22-dic.-11	22-dic.-11
227132	Servicios profesionales para la evaluación de vestigios arqueológicos	Tomás Mendizábal	B/.48,916.00	B/.0.00	B/.48,916.00	B/.0.00	21-dic.-09	21-dic.-09	20-dic.-11	20-dic.-11
255985	Compra de vehículo utilitario pequeño	Distribuidora David Ford Company S.A.	B/.22,600.00	B/.0.00	B/.22,600.00	B/.0.00	17-nov.-11	07-nov.-11	19-dic.-11	19-dic.-11

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
251085	Producción de animación de video en tres dimensiones para el Programa de Ampliación	Carl P Sadwiski Perez	B/.53,428.50	B/.0.00	B/.53,428.50	B/.0.00	08-ago.-11	24-ago.-11	16-dic.-11	16-dic.-11
249150	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.644,126.00	B/.0.00	B/.644,126.00	B/.0.00	30-jun.-11	30-jun.-11	16-dic.-11	16-dic.-11
240791	Suscripción anual para proveedor de información de precios de combustible y acero	Platts Latin American Services	B/.32,332.60	B/.0.00	B/.32,332.60	B/.0.00	16-dic.-10	16-dic.-10	07-dic.-11	07-dic.-11
235476	Reubicación de infraestructura de la ACP en Pedro Miguel	International Underground Corp	B/.1,247,086.04	B/.0.00	B/.1,247,086.04	B/.0.00	22-jul.-10	20-sep.-10	30-nov.-11	30-nov.-11
253659	Compra de soporte móvil y sujetadores para planos	Beer Limited S.A.	B/.14,671.80	B/.0.00	B/.14,671.80	B/.0.00	29-sep.-11	29-sep.-11	30-nov.-11	30-nov.-11
239843	Suministro de concreto pre-mezclado	Cemento Bayano S.A.	B/.104,897.94	B/.0.00	B/.104,897.94	B/.0.00	24-nov.-10	24-nov.-10	23-nov.-11	23-nov.-11
253834	Alquiler de tractor oruga D8	Multi Equipos y Maquinarias S.A.	B/.20,200.00	B/.0.00	B/.20,200.00	B/.0.00	05-oct.-11	05-oct.-11	15-nov.-11	15-nov.-11
253017	Linternas tipo "LED LINEAR"	Vega Industries Limited	B/.42,421.50	B/.0.00	B/.42,421.50	B/.0.00	15-sep.-11	15-sep.-11	14-nov.-11	14-nov.-11
237320	Alquiler de equipo pesado	Alegui Services S.A.	B/.133,189.47	B/.0.00	B/.133,189.47	B/.0.00	05-oct.-10	05-oct.-10	13-nov.-11	13-nov.-11
245665	Monitoreo de calidad de agua y sedimentos	Inspectorate Panamá S.A.	B/.52,343.08	B/.0.00	B/.52,343.08	B/.0.00	14-abr.-11	14-abr.-11	13-nov.-11	13-nov.-11
251107	Alquiler de camiones articulados	Panamá Tractor S.A.	B/.94,240.00	B/.0.00	B/.94,240.00	B/.0.00	08-ago.-11	08-ago.-11	09-nov.-11	09-nov.-11
251093	Alquiler de tractor de oruga	Equipos y Taller Caldito S. A.	B/.26,640.00	B/.0.00	B/.26,640.00	B/.0.00	08-ago.-11	08-ago.-11	09-nov.-11	09-nov.-11
252372	Servicios de consultoría para la revisión del diseño intermedio de las presas Borinquen	SC Solutions Inc.	B/.49,426.17	B/.0.00	B/.49,426.17	B/.0.00	07-sep.-11	07-sep.-11	31-oct.-11	31-oct.-11
251693	Consultoría sobre los requisitos para las presas Borinquen	Consortio Post Panamax	B/.39,641.26	B/.0.00	B/.39,641.26	B/.0.00	18-ago.-11	18-ago.-11	31-oct.-11	31-oct.-11
233616	Alquiler de draga retroexcavadora y barcasas	Coastal & Inland Marine	B/.720,797.89	B/.0.00	B/.720,797.89	B/.0.00	04-jun.-10	04-jun.-10	31-oct.-11	31-oct.-11
251105	Alquiler de camiones articulados	Inversiones Cambara S. A.	B/.80,258.00	B/.0.00	B/.80,258.00	B/.0.00	08-ago.-11	08-ago.-11	30-oct.-11	30-oct.-11
239983	Servicio de asistencia a buques en tránsito en el Canal de Panamá	Smit Harbour Towage Panamá Inc.	B/.20,432.50	B/.0.00	B/.20,432.50	B/.0.00	25-nov.-10	25-nov.-10	19-oct.-11	19-oct.-11

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
248694	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.70,481.69	B/.0.00	B/.70,481.69	B/.0.00	17-jun.-11	17-jun.-11	15-oct.-11	15-oct.-11
246165	Alquiler de equipo pesado	Panamá Tractor S.A.	B/.199,817.21	B/.0.00	B/.199,817.21	B/.0.00	27-abr.-11	27-abr.-11	15-oct.-11	15-oct.-11
248764	Alquiler de excavadora hidráulica	Multi Equipos y Maquinarias S.A.	B/.52,860.00	B/.0.00	B/.52,860.00	B/.0.00	21-jun.-11	21-jun.-11	15-oct.-11	15-oct.-11
251912	Compra de audiovisual para el salon de conferencias	Proyecciones Tecnológicas	B/.21,545.00	B/.0.00	B/.21,545.00	B/.0.00	23-ago.-11	23-ago.-11	14-oct.-11	14-oct.-11
246168	Alquiler de equipo pesado	Panamá Tractor S.A.	B/.215,173.13	B/.0.00	B/.215,173.13	B/.0.00	27-abr.-11	27-abr.-11	04-oct.-11	04-oct.-11
250560	Compra de computadoras personales, computadoras portátiles y monitores	Dell World Trade LP	B/.40,258.59	B/.0.00	B/.40,258.59	B/.0.00	27-jul.-11	08-ago.-11	03-oct.-11	03-oct.-11
244421	Confección de obras artísticas al óleo	George Scribner	B/.15,000.00	B/.0.00	B/.15,000.00	B/.0.00	16-mar.-11	16-mar.-11	30-sep.-11	30-sep.-11
236916	Servicio de emisión de copias e impresiones	CDP Digital S.A.	B/.68,328.63	B/.0.00	B/.68,328.63	B/.0.00	01-oct.-10	01-oct.-10	30-sep.-11	30-sep.-11
249729	Alquiler de equipo pesado	Trucking and Equipment S.A.	B/.39,127.00	B/.0.00	B/.39,127.00	B/.0.00	12-jul.-11	12-jul.-11	30-sep.-11	30-sep.-11
247761	Alquiler de tractor oruga	Camiones y Equipos de Panamá S.A.	B/.74,764.00	B/.0.00	B/.74,764.00	B/.0.00	01-jun.-11	01-jun.-11	30-sep.-11	30-sep.-11
251860	Resiembra, reparación de cerca y reforestación de áreas del Centro de Investigación Forestal y el Parque Nacional Volcán Barú	Consultores Ambientales y Reforestadores S.A.	B/.28,168.78	B/.0.00	B/.28,168.78	B/.0.00	23-ago.-11	23-ago.-11	22-sep.-11	22-sep.-11
246692	Alquiler de un camión articulado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.66,580.00	B/.0.00	B/.66,580.00	B/.0.00	09-may.-11	16-may.-11	12-sep.-11	12-sep.-11
251566	Alquiler de equipo pesado	Máquinas y Proyectos S.A.	B/.17,806.75	B/.0.00	B/.17,806.75	B/.0.00	17-ago.-11	17-ago.-11	10-sep.-11	10-sep.-11
247194	Alquiler de equipo pesado	Multi Equipos y Maquinarias S.A.	B/.59,958.00	B/.0.00	B/.59,958.00	B/.0.00	19-may.-11	20-may.-11	10-sep.-11	10-sep.-11
235566	Alquiler y mantenimiento de letrinas portátiles	Portucan S.A.	B/.27,612.00	B/.0.00	B/.27,612.00	B/.0.00	23-jul.-10	23-jul.-10	08-sep.-11	08-sep.-11
241822	Alquiler de equipo pesado	Laeisz Rental Panamá S. A.	B/.86,794.57	B/.0.00	B/.86,794.57	B/.0.00	18-ene.-11	25-ene.-11	06-sep.-11	06-sep.-11
247766	Alquiler de tractor oruga	Cardoze & Lindo S.A.	B/.43,823.82	B/.0.00	B/.43,823.82	B/.0.00	01-jun.-11	01-jun.-11	03-sep.-11	03-sep.-11

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
241824	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.686,877.40	B/.0.00	B/.686,877.40	B/.0.00	18-ene.-11	19-ene.-11	31-ago.-11	31-ago.-11
241825	Alquiler de equipo pesado	Comercial de Motores S.A.	B/.189,433.50	B/.0.00	B/.189,433.50	B/.0.00	18-ene.-11	19-ene.-11	31-ago.-11	31-ago.-11
238739	Reparación de viviendas y edificios en Paraíso y Pedro Miguel, Área 2	Atlantic Projects S.A.	B/.299,539.20	B/.0.00	B/.299,539.20	B/.0.00	21-oct.-10	21-oct.-10	31-ago.-11	31-ago.-11
243862	Monitoreo biológico en la costa del Atlántico	Fundación Universidad de Panamá	B/.16,799.00	B/.0.00	B/.16,799.00	B/.0.00	01-mar.-11	01-mar.-11	30-ago.-11	30-ago.-11
248763	Alquiler de camión articulado	Panamá Tractor S.A.	B/.8,750.00	B/.0.00	B/.8,750.00	B/.0.00	21-jun.-11	21-jun.-11	30-ago.-11	30-ago.-11
248692	Alquiler de camiones articulados	Comercial de Motores S.A.	B/.122,887.50	B/.0.00	B/.122,887.50	B/.0.00	17-jun.-11	17-jun.-11	30-ago.-11	30-ago.-11
251011	Equipo GPS Trimble y accesorios	Continex Internacional S.A.	B/.20,889.00	B/.0.00	B/.20,889.00	B/.0.00	05-ago.-11	05-ago.-11	29-ago.-11	29-ago.-11
249468	Alquiler de camiones volquetes	Dracma Resource S.A.	B/.23,736.00	B/.0.00	B/.23,736.00	B/.0.00	06-jul.-11	06-jul.-11	26-ago.-11	26-ago.-11
247196	Alquiler de equipo pesado	Multi Equipos y Maquinarias S.A.	B/.38,672.00	B/.0.00	B/.38,672.00	B/.0.00	19-may.-11	20-may.-11	26-ago.-11	26-ago.-11
241440	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.983,353.40	B/.0.00	B/.983,353.40	B/.0.00	05-ene.-11	08-ene.-11	17-ago.-11	17-ago.-11
241814	Toma de imágenes satelitales de alta resolución	Continex Internacional S.A.	B/.17,859.99	B/.0.00	B/.17,859.99	B/.0.00	17-ene.-11	17-ene.-11	15-ago.-11	15-ago.-11
241816	Alquiler de equipo pesado	Alegui Services S.A.	B/.215,033.00	B/.0.00	B/.215,033.00	B/.0.00	18-ene.-11	20-ene.-11	12-ago.-11	12-ago.-11
240179	Monitoreo de calidad de agua y sedimentos	Inspectorate Panamá S.A.	B/.24,520.00	B/.0.00	B/.24,520.00	B/.0.00	02-dic.-10	02-dic.-10	31-jul.-11	31-jul.-11
243004	Alquiler de camiones articulados	Panamá Tractor S.A.	B/.181,360.00	B/.0.00	B/.181,360.00	B/.0.00	11-feb.-11	17-feb.-11	30-jul.-11	30-jul.-11
234595	Fabricación de compuertas de reacondicionamiento para el vertedero de Gatún	Enercom S.A.	B/.1,009,807.76	B/.0.00	B/.1,009,807.76	B/.0.00	30-jun.-10	20-jul.-10	29-jul.-11	29-jul.-11
245069	Compra de servidores para sistema Lynx	SSA Sistemas S.A.	B/.45,682.88	B/.0.00	B/.45,682.88	B/.0.00	01-abr.-11	01-abr.-11	28-jul.-11	28-jul.-11
231607	Mejoras al edificio 624, Corozal Oeste	SMT Construction Corp. S.A.	B/.253,542.06	B/.0.00	B/.253,542.06	B/.0.00	21-abr.-10	21-abr.-10	27-jul.-11	27-jul.-11

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
238765	Reparación de viviendas y edificios en Paraíso y Pedro Miguel, Área 1	Inversiones RLB S.A.	B/.311,327.80	B/.0.00	B/.311,327.80	B/.0.00	21-oct.-10	21-oct.-10	27-jul.-11	27-jul.-11
233360	Servicios de remolcador custodio	Smit Harbour Towage Panamá Inc.	B/.223,525.00	B/.0.00	B/.223,525.00	B/.0.00	31-may.-10	31-may.-10	27-jul.-11	27-jul.-11
232239	Alquiler de camiones volquete	Alegui Services S.A.	B/.37,218.90	B/.0.00	B/.37,218.90	B/.0.00	27-jul.-10	20-ago.-10	26-jul.-11	26-jul.-11
232242	Alquiler de camiones volquete	Alberto M. Charles	B/.27,046.50	B/.0.00	B/.27,046.50	B/.0.00	10-jun.-10	27-jul.-10	26-jul.-11	26-jul.-11
232232	Alquiler de camiones volquete	Global Equipment S. A.	B/.33,447.00	B/.0.00	B/.33,447.00	B/.0.00	10-jun.-10	27-jul.-10	26-jul.-11	26-jul.-11
247233	Alquiler de camiones volquetes	Dracma Resource S.A.	B/.36,120.00	B/.0.00	B/.36,120.00	B/.0.00	20-may.-11	21-may.-11	25-jul.-11	25-jul.-11
247230	Alquiler de equipo pesado	Dracma Resource S.A.	B/.94,815.00	B/.0.00	B/.94,815.00	B/.0.00	20-may.-11	25-may.-11	25-jul.-11	25-jul.-11
230205	Compras de licencias Microsoft	Dell World Trade LP	B/.102,118.50	B/.0.00	B/.102,118.50	B/.0.00	15-mar.-11	15-mar.-11	25-jul.-11	25-jul.-11
244231	Alquiler de tractor	Cardoze & Lindo S.A.	B/.54,850.00	B/.0.00	B/.54,850.00	B/.0.00	11-mar.-11	11-mar.-11	08-jul.-11	08-jul.-11
246770	Alquiler de excavadora hidráulica	Cardoze & Lindo S.A.	B/.23,900.00	B/.0.00	B/.23,900.00	B/.0.00	11-may.-11	17-may.-11	06-jul.-11	06-jul.-11
243085	Alquiler de camión con tanque de agua	Retraneq S.A.	B/.22,491.00	B/.0.00	B/.22,491.00	B/.0.00	14-feb.-11	24-feb.-11	06-jul.-11	06-jul.-11
229591	Alquiler de pickup doble cabina	Panamá Car Rental S.A.	B/.46,716.61	B/.0.00	B/.46,716.61	B/.0.00	26-feb.-10	26-feb.-10	04-jul.-11	04-jul.-11
246092	Servicios de consultoría para el desarrollo del diseño de la mezcla de concreto	Consorcio Post Panamax	B/.72,055.13	B/.0.00	B/.72,055.13	B/.0.00	25-abr.-11	25-abr.-11	30-jun.-11	30-jun.-11
248869	Oficinas móviles	Grupo Unidos por el Canal S.A.	B/.40,000.00	B/.0.00	B/.40,000.00	B/.0.00	29-jun.-11	29-jun.-11	30-jun.-11	30-jun.-11
234405	Suministro de piedra triturada y capa base	Caliza de Colón S.A.	B/.114,658.00	B/.0.00	B/.114,658.00	B/.0.00	30-jun.-10	26-ago.-10	29-jun.-11	29-jun.-11
229254	Reforestación con especies nativas (Centro de Investigación Forestal - CIFO)	JS Chacón Investment	B/.42,809.83	B/.0.00	B/.42,809.83	B/.0.00	22-feb.-10	22-feb.-10	20-jun.-11	20-jun.-11
243710	Compra de mobiliario para salón de conferencias	Fursys S.A.	B/.15,376.68	B/.0.00	B/.15,376.68	B/.0.00	25-feb.-11	25-feb.-11	07-jun.-11	07-jun.-11

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
232798	Servicio de alquiler de helicópteros	Helix Craft Trading Corporation	B/.26,388.29	B/.0.00	B/.26,388.29	B/.0.00	19-oct.-10	19-oct.-10	05-jun.-11	05-jun.-11
213014	Fase 3 de la excavación del cauce de acceso del Pacífico y limpieza y preparación del sitio de depósito de materiales (área T6) para fase 2	Constructora Meco S.A.	B/.35,877,876.44	B/.0.00	B/.35,877,876.44	B/.0.00	16-dic.-08	15-ene.-09	05-jun.-11	05-jun.-11
245685	Compra vehículos	Empresas Melo S.A.	B/.109,385.00	B/.0.00	B/.109,385.00	B/.0.00	14-abr.-11	14-abr.-11	02-jun.-11	02-jun.-11
245170	Compra de piedra	Mineral Básico S.A.	B/.27,404.90	B/.0.00	B/.27,404.90	B/.0.00	04-abr.-11	04-abr.-11	25-abr.-11	25-abr.-11
242028	Cámara fija controlada a través de la red	Earthcam	B/.121,817.85	B/.0.00	B/.121,817.85	B/.0.00	24-ene.-11	24-ene.-11	21-abr.-11	21-abr.-11
242413	Servicio de peritaje, caso CILSA	Arleen A. Castro Cortés	B/.16,600.00	B/.0.00	B/.16,600.00	B/.0.00	28-ene.-11	28-ene.-11	14-abr.-11	14-abr.-11
240393	Muestreo y análisis de calidad de agua	Inspectorate Panamá S.A.	B/.13,990.00	B/.0.00	B/.13,990.00	B/.0.00	09-dic.-10	28-feb.-11	08-abr.-11	08-abr.-11
241234	Servicio de peritaje, caso CILSA	Ramsés E. Córdoba	B/.23,500.00	B/.0.00	B/.23,500.00	B/.0.00	28-dic.-10	28-dic.-10	16-mar.-11	16-mar.-11
216399	Mantenimiento del proyecto de reforestación en el Parque Nacional Altos de Campana	Forestal Los Cárpates S.A.	B/.40,073.00	B/.0.00	B/.40,073.00	B/.0.00	13-mar.-09	13-mar.-09	12-mar.-11	12-mar.-11
240300	Servicios de consultoría asociados con las pruebas hidráulicas a los modelos físicos	Mesa Associates Inc.	B/.21,914.16	B/.0.00	B/.21,914.16	B/.0.00	10-dic.-10	10-dic.-10	28-feb.-11	28-feb.-11
242213	Servicios de consultoría sobre requisitos de concreto	Consorcio Post Panamax	B/.18,205.00	B/.0.00	B/.18,205.00	B/.0.00	26-ene.-11	26-ene.-11	28-feb.-11	28-feb.-11
229391	Modelo de demanda para el tráfico de la ACP (Calibraciones)	PB Americas Inc.	B/.218,074.27	B/.0.00	B/.218,074.27	B/.0.00	23-feb.-10	07-may.-10	25-feb.-11	25-feb.-11
196108	Reubicación de líneas de transmisión	Eléctricas de Medellín LTDA.	B/.1,013,587.39	B/.0.00	B/.1,013,587.39	B/.0.00	13-sep.-07	27-sep.-07	23-feb.-11	23-feb.-11
239719	Experto para la visita al modelo físico del sistema de llenado y vaciado	Consorcio Post Panamax	B/.19,409.12	B/.0.00	B/.19,409.12	B/.0.00	19-nov.-10	19-nov.-10	21-feb.-11	21-feb.-11
229093	Mobiliario de oficina y sillas ergonómicas	Fursys S.A.	B/.63,015.10	B/.0.00	B/.63,015.10	B/.0.00	19-feb.-10	19-feb.-10	18-feb.-11	18-feb.-11
240799	Compra de computadoras DELL Optiplex 780 Desktop	Dell World Trade LP	B/.41,557.96	B/.0.00	B/.41,557.96	B/.0.00	16-dic.-10	16-dic.-10	14-feb.-11	14-feb.-11

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
228962	Alquiler de vehículos	Inter Marketing Inc.	B/.22,376.00	B/.0.00	B/.22,376.00	B/.0.00	12-feb.-10	12-feb.-10	11-feb.-11	11-feb.-11
214820	Reforestación con especies nativas (Parques Nacional Chagres, Omar Torrijos, Volcán Barú)	JS Chacón Investment	B/.275,987.50	B/.0.00	B/.275,987.50	B/.0.00	05-feb.-09	05-feb.-09	04-feb.-11	04-feb.-11
214849	Reforestación con especies nativas (Parque Nacional Omar Torrijos, Centro de Investigación Forestal)	Forestal Los Cápatos S.A.	B/.278,255.00	B/.0.00	B/.278,255.00	B/.0.00	05-feb.-09	05-feb.-09	04-feb.-11	04-feb.-11
238101	Auditoría externa al Programa de Ampliación del año fiscal 2010	Deloitte Inc.	B/.45,000.00	B/.0.00	B/.45,000.00	B/.0.00	30-sep.-10	30-sep.-10	31-ene.-11	31-ene.-11
240802	Alquiler de equipo pesado	Panamá Tractor S.A.	B/.34,200.00	B/.0.00	B/.34,200.00	B/.0.00	16-dic.-10	22-dic.-10	20-ene.-11	20-ene.-11
225530	Alquiler de equipo pesado	Alegui Services S.A.	B/.237,431.04	B/.0.00	B/.237,431.04	B/.0.00	13-nov.-09	13-nov.-09	19-ene.-11	19-ene.-11
231272	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.1,309,765.00	B/.0.00	B/.1,309,765.00	B/.0.00	12-abr.-10	12-abr.-10	16-ene.-11	16-ene.-11
238978	Servicios de consultoría sobre requisitos de concreto para el contrato de esclusas	Consorcio Post Panamax	B/.29,348.00	B/.0.00	B/.29,348.00	B/.0.00	26-oct.-10	26-oct.-10	31-dic.-10	31-dic.-10
229764	Monitoreo de calidad de agua	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.19,600.00	B/.0.00	B/.19,600.00	B/.0.00	03-mar.-10	03-mar.-10	31-dic.-10	31-dic.-10
239076	Alquiler de un tractor de oruga	Cardoze & Lindo S.A.	B/.23,553.00	B/.0.00	B/.23,553.00	B/.0.00	28-oct.-10	28-oct.-10	30-dic.-10	30-dic.-10
236535	Material para fabricar dos compuertas del vertedero de Gatún	Intercontinental Supply Co.	B/.58,963.72	B/.0.00	B/.58,963.72	B/.0.00	18-ago.-10	18-ago.-10	30-dic.-10	30-dic.-10
238328	Reemplazo de aisladores en cadenas de retención	Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.	B/.30,462.28	B/.0.00	B/.30,462.28	B/.0.00	14-oct.-10	14-oct.-10	29-dic.-10	29-dic.-10
221955	Alquiler de vehículo	Rent a Car Panameña S.A.	B/.24,344.00	B/.0.00	B/.24,344.00	B/.0.00	06-ago.-09	06-ago.-10	24-dic.-10	24-dic.-10
225532	Alquiler de equipo pesado	All Machinery & Services Inc.	B/.39,441.05	B/.0.00	B/.39,441.05	B/.0.00	02-nov.-09	02-nov.-09	23-dic.-10	23-dic.-10
237258	Alquiler de equipos pesados varios	Cardoze & Lindo S.A.	B/.193,232.00	B/.0.00	B/.193,232.00	B/.0.00	07-sep.-10	07-sep.-10	17-dic.-10	17-dic.-10
237806	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.147,608.00	B/.0.00	B/.147,608.00	B/.0.00	21-sep.-10	21-sep.-10	10-dic.-10	10-dic.-10

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
228185	Contratación de servicios de información de precios de diesel y acero	Platts Latin American Services	B/.28,528.00	B/.0.00	B/.28,528.00	B/.0.00	27-ene.-10	27-ene.-10	07-dic.-10	07-dic.-10
238289	Suministro de pintura para las compuertas del vertedero de Gatún	Centro de Pinturas Glidden-Protecto S.A.	B/.25,502.10	B/.0.00	B/.25,502.10	B/.0.00	18-oct.-10	08-oct.-10	02-dic.-10	02-dic.-10
232097	Alquiler de motoniveladora	Cardoze & Lindo S.A.	B/.31,950.00	B/.0.00	B/.31,950.00	B/.0.00	30-abr.-10	30-abr.-10	01-dic.-10	01-dic.-10
231035	Prototipo de cilindros hidráulicos	IHC Hytop BV	B/.52,442.47	B/.0.00	B/.52,442.47	B/.0.00	07-abr.-10	07-abr.-10	26-nov.-10	26-nov.-10
238885	Software LYNX – Sistema de administración de fotos de campo	Lynxpm LLC	B/.39,975.00	B/.0.00	B/.39,975.00	B/.0.00	26-oct.-10	26-oct.-10	26-nov.-10	26-nov.-10
237597	Servicios de consultoría asociados con la revisión de las pruebas hidráulicas al modelo físico	Mesa Associates Inc.	B/.18,877.32	B/.0.00	B/.18,877.32	B/.0.00	15-sep.-10	15-sep.-10	12-nov.-10	12-nov.-10
237520	Servicios de consultoría sobre las pruebas del modelo físico	Consortio Post Panamax	B/.15,092.49	B/.0.00	B/.15,092.49	B/.0.00	13-sep.-10	13-sep.-10	12-nov.-10	12-nov.-10
229117	Monitoreo de calidad de agua	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.33,000.00	B/.0.00	B/.33,000.00	B/.0.00	12-feb.-10	12-feb.-10	12-nov.-10	12-nov.-10
237596	Servicios de consultoría asociados con un taller de metodología y análisis sísmico de estructuras	SC Solutions Inc.	B/.36,305.50	B/.0.00	B/.36,305.50	B/.0.00	15-sep.-10	15-sep.-10	05-nov.-10	05-nov.-10
231865	Suministro e instalación de geomembranas	Field Lining Services of Latin America INC.	B/.83,975.97	B/.0.00	B/.83,975.97	B/.0.00	26-abr.-10	26-abr.-10	31-oct.-10	31-oct.-10
232184	Muestreo y análisis de calidad de agua y sedimentos dragados del Atlántico	Inspectorate Panamá S.A.	B/.27,990.04	B/.0.00	B/.27,990.04	B/.0.00	04-may.-10	10-may.-10	28-oct.-10	28-oct.-10
238417	Servicios de consultoría para las pruebas hidráulicas a los modelos físicos y revisión del diseño de los componentes de las compuertas	Rijkswaterstaat	B/.21,241.53	B/.0.00	B/.21,241.53	B/.0.00	18-oct.-10	18-oct.-10	25-oct.-10	25-oct.-10
218914	Servicio de alquiler de helicópteros	Helix Craft Trading Corporation	B/.15,916.66	B/.0.00	B/.15,916.66	B/.0.00	21-may.-09	04-jun.-09	06-oct.-10	06-oct.-10
237124	Mejora de 32TB para sistema Hitachi AMS 2100-NAS3080	SSA Sistemas S.A.	B/.35,047.53	B/.0.00	B/.35,047.53	B/.0.00	03-sep.-10	03-sep.-10	04-oct.-10	04-oct.-10
224098	Servicios de fotocopiado	CDP Digital S.A.	B/.42,675.19	B/.0.00	B/.42,675.19	B/.0.00	22-sep.-09	01-oct.-09	30-sep.-10	30-sep.-10
237718	Compra de 2000 yardas cúbicas de arena	Mineral Básico S.A.	B/.48,500.00	B/.0.00	B/.48,500.00	B/.0.00	17-sep.-10	17-sep.-10	30-sep.-10	30-sep.-10

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
230814	Servicios de pruebas de aseguramiento de calidad de materiales y suelo - Atlántico (Contrato de Referencia 224404)	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.25,616.93	B/.0.00	B/.25,616.93	B/.0.00	30-mar.-10	30-mar.-10	30-sep.-10	30-sep.-10
230698	Servicios de pruebas de aseguramiento de calidad de materiales y suelo - Pacífico (Contrato de Referencia 224404)	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.37,025.83	B/.0.00	B/.37,025.83	B/.0.00	29-mar.-10	29-mar.-10	30-sep.-10	30-sep.-10
215999	Compra de calzados de seguridad	Lehigh Safety Shoes Co.	B/.14,381.13	B/.0.00	B/.14,381.13	B/.0.00	06-mar.-09	06-mar.-09	30-sep.-10	30-sep.-10
227053	Compra de vehículos	Distribuidora David Ford Company S.A.	B/.67,228.20	B/.0.00	B/.67,228.20	B/.0.00	21-dic.-09	21-dic.-09	30-sep.-10	30-sep.-10
226905	Imágenes satelitales	GTT NetCorp Latin America S.A.	B/.22,705.17	B/.0.00	B/.22,705.17	B/.0.00	15-dic.-09	15-dic.-09	27-sep.-10	27-sep.-10
221200	Alquiler y mantenimiento de letrinas portátiles	Portucan S.A.	B/.17,838.00	B/.0.00	B/.17,838.00	B/.0.00	16-jul.-09	20-jul.-09	31-ago.-10	31-ago.-10
235000	Servicios de consultoría sobre requisitos de concreto de la mezcla de concreto para las nuevas esclusas	Consortio Post Panamax	B/.19,356.42	B/.0.00	B/.19,356.42	B/.0.00	09-jul.-10	09-jul.-10	21-ago.-10	21-ago.-10
236344	Servicio de acarreo de material pétreo	Constructora Urbana S.A.	B/.26,895.82	B/.0.00	B/.26,895.82	B/.0.00	12-ago.-10	12-ago.-10	14-ago.-10	14-ago.-10
226830	Alquiler de equipo pesado	Transporte y Equipo S.A.	B/.215,219.23	B/.0.00	B/.215,219.23	B/.0.00	11-dic.-09	11-dic.-09	13-ago.-10	13-ago.-10
232925	Alquiler de camiones volquete	Alegui Services S.A.	B/.31,878.00	B/.0.00	B/.31,878.00	B/.0.00	20-may.-10	01-jun.-10	12-ago.-10	12-ago.-10
226832	Alquiler de equipo pesado	Industrial Buckets Panamá S.A.	B/.67,454.77	B/.0.00	B/.67,454.77	B/.0.00	11-dic.-09	11-dic.-09	11-ago.-10	11-ago.-10
231384	Acarreo y transporte de material no clasificado	Pro One Tractor Parts	B/.523,197.43	B/.0.00	B/.523,197.43	B/.0.00	14-abr.-10	06-may.-10	06-ago.-10	06-ago.-10
232858	Impresión de álbumes fotográficos	Dos Production Inc.	B/.46,850.00	B/.0.00	B/.46,850.00	B/.0.00	18-may.-10	19-may.-10	06-ago.-10	06-ago.-10
234997	Consultoría sobre requisitos de la presa Borinquen	Consortio Post Panamax	B/.22,647.00	B/.0.00	B/.22,647.00	B/.0.00	09-jul.-10	09-jul.-10	31-jul.-10	31-jul.-10
232226	Compra de tubos de PVC de 6 pulgadas	Durman Esquivel S.A.	B/.317,177.52	B/.0.00	B/.317,177.52	B/.0.00	05-may.-10	05-may.-10	31-jul.-10	31-jul.-10
231601	Compra de sistema de almacenamiento masivo para fotos y videos	SSA Sistemas S.A.	B/.72,000.00	B/.0.00	B/.72,000.00	B/.0.00	20-abr.-10	20-abr.-10	23-jul.-10	23-jul.-10

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
230536	Construcción de canales de drenaje de concreto para la carretera Borinquen, Cocolí	Airtec S.A.	B/.23,401.00	B/.0.00	B/.23,401.00	B/.0.00	24-mar.-10	24-mar.-10	23-jul.-10	23-jul.-10
234271	Equipo para realizar mediciones de corrientes-perfilador tipo doppler	Nortek AS	B/.30,070.00	B/.0.00	B/.30,070.00	B/.0.00	22-jun.-10	22-jun.-10	14-jul.-10	14-jul.-10
233401	Servicios de consultoría asociados con las pruebas hidráulicas al modelo físico	Mesa Associates Inc.	B/.25,317.58	B/.0.00	B/.25,317.58	B/.0.00	31-may.-10	31-may.-10	09-jul.-10	09-jul.-10
233243	Alquiler de equipos pesados	Cardoze & Lindo S.A.	B/.64,865.27	B/.0.00	B/.64,865.27	B/.0.00	27-may.-10	31-may.-10	06-jul.-10	06-jul.-10
216633	Suministro de concreto pre-mezclado	Cemento Bayano S.A.	B/.63,228.02	B/.0.00	B/.63,228.02	B/.0.00	24-mar.-09	24-mar.-09	30-jun.-10	30-jun.-10
233125	Servicios de consultoría sobre requisitos de compuertas	Consorcio Post Panamax	B/.31,403.82	B/.0.00	B/.31,403.82	B/.0.00	25-may.-10	25-may.-10	25-jun.-10	25-jun.-10
215669	Suministro de útiles de oficina	Ultramar Commercial Corporation (Ultracom)	B/.15,112.77	B/.0.00	B/.15,112.77	B/.0.00	09-mar.-09	09-mar.-09	11-jun.-10	11-jun.-10
231702	Compra de dos vehículos anfibios para las actividades de control de vectores	Swampbusters S.A.	B/.31,900.00	B/.0.00	B/.31,900.00	B/.0.00	21-abr.-10	21-abr.-10	10-jun.-10	10-jun.-10
225511	Alquiler de equipo pesado con operador	Cardoze & Lindo S.A.	B/.761,574.90	B/.0.00	B/.761,574.90	B/.0.00	11-nov.-09	11-nov.-09	07-jun.-10	07-jun.-10
230868	Compra de torres de telecomunicaciones	Panamá Hardware S.A.	B/.63,500.00	B/.0.00	B/.63,500.00	B/.0.00	30-mar.-10	30-mar.-10	04-jun.-10	04-jun.-10
225509	Alquiler de equipo pesado con operador	Cardoze & Lindo S.A.	B/.636,465.54	B/.0.00	B/.636,465.54	B/.0.00	11-nov.-09	11-nov.-09	02-jun.-10	02-jun.-10
225118	Auditoría externa al Programa de Ampliación del AF2009	Deloitte Inc.	B/.45,000.00	B/.0.00	B/.45,000.00	B/.0.00	21-oct.-09	21-oct.-09	31-may.-10	31-may.-10
230132	Consultoría especializada por parte de expertos en cilindros hidráulicos	Ingenieursbureau Albers BV	B/.37,191.65	B/.0.00	B/.37,191.65	B/.0.00	12-mar.-10	12-mar.-10	27-may.-10	27-may.-10
214707	Compra de mobiliario de oficina y sillas ergonómicas	Compañía Fursys S.A.	B/.267,279.10	B/.0.00	B/.267,279.10	B/.0.00	19-feb.-09	19-feb.-09	19-may.-10	19-may.-10
230243	Compra de sistema de monitoreo automatizado de laderas	Continex Internacional S.A.	B/.300,084.00	B/.0.00	B/.300,084.00	B/.0.00	16-mar.-10	16-mar.-10	15-may.-10	15-may.-10
202014	Alquiler de barcasas de tolva	Codralux S.A.	B/.3,447,972.95	B/.0.00	B/.3,447,972.95	B/.0.00	02-abr.-08	02-abr.-08	15-may.-10	15-may.-10

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
230727	Alquiler de tractor de oruga	Equipos y Taller Caldito S. A.	B/.20,250.00	B/.0.00	B/.20,250.00	B/.0.00	26-mar.-10	26-mar.-10	10-may.-10	10-may.-10
230147	Compra de laptops	Dell World Trade LP	B/.26,131.92	B/.0.00	B/.26,131.92	B/.0.00	12-mar.-10	12-mar.-10	03-may.-10	03-may.-10
216388	Rescate de vida silvestre	Panamá Forest Services Inc.	B/.29,523.96	B/.0.00	B/.29,523.96	B/.0.00	13-mar.-09	13-mar.-09	30-abr.-10	30-abr.-10
202005	Alquiler de draga mecánica	Codralux S.A.	B/.8,293,419.85	B/.0.00	B/.8,293,419.85	B/.0.00	14-mar.-08	14-mar.-08	26-abr.-10	26-abr.-10
229524	Servicios de consultoría de expertos en temas sísmicos	SC Solutions Inc.	B/.23,282.60	B/.0.00	B/.23,282.60	B/.0.00	01-mar.-10	01-mar.-10	23-abr.-10	23-abr.-10
229708	Servicios de consultoría para el sistema de llenado y vaciado	Mesa Associates Inc.	B/.17,940.82	B/.0.00	B/.17,940.82	B/.0.00	02-mar.-10	02-mar.-10	23-abr.-10	23-abr.-10
229553	Servicios de consultoría sobre el modelo matemático para el sistema de llenado y vaciado	Rijkswaterstaat	B/.17,433.40	B/.0.00	B/.17,433.40	B/.0.00	02-mar.-10	02-mar.-10	23-abr.-10	23-abr.-10
228904	Adquisición de estaciones totales (Teodolitos)	Inversiones Metálicas S.A.	B/.35,960.00	B/.0.00	B/.35,960.00	B/.0.00	08-feb.-10	08-feb.-10	16-abr.-10	16-abr.-10
229609	Servicios de ingeniería para la revisión del diseño del Tercer Juego de Esclusas	Consortio Post Panamax	B/.48,137.65	B/.0.00	B/.48,137.65	B/.0.00	01-mar.-10	01-mar.-10	15-abr.-10	15-abr.-10
228027	Alquiler de tractor oruga	Cardoze & Lindo S.A.	B/.44,100.00	B/.0.00	B/.44,100.00	B/.0.00	19-ene.-10	19-ene.-10	12-abr.-10	12-abr.-10
226654	Monitoreo de calidad de agua para el proyecto de mejoras a los canales de navegación	Universidad Tecnológica de Panamá	B/.22,650.00	B/.0.00	B/.22,650.00	B/.0.00	10-dic.-09	10-dic.-09	31-mar.-10	31-mar.-10
214093	Compra de agente explosivo a granel	Minería Explosivos y Servicios S.A.	B/.1,255,646.85	B/.0.00	B/.1,255,646.85	B/.0.00	27-ene.-09	27-ene.-09	31-mar.-10	31-mar.-10
228907	Compra de tubo PVC de 6" de diámetro	Tubotec S.A.	B/.33,855.00	B/.0.00	B/.33,855.00	B/.0.00	08-feb.-10	08-feb.-10	29-mar.-10	29-mar.-10
228888	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.20,991.00	B/.0.00	B/.20,991.00	B/.0.00	05-feb.-10	26-feb.-10	17-mar.-10	17-mar.-10
228827	10 cámaras Polycom CX5000	Datatel S.A.	B/.47,500.00	B/.0.00	B/.47,500.00	B/.0.00	05-feb.-10	05-feb.-10	16-mar.-10	16-mar.-10
228887	Alquiler de equipo pesado	Equipos y Taller Caldito S. A.	B/.15,055.00	B/.0.00	B/.15,055.00	B/.0.00	04-feb.-10	26-feb.-10	10-mar.-10	10-mar.-10
228618	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.17,690.50	B/.0.00	B/.17,690.50	B/.0.00	01-feb.-10	01-feb.-10	08-mar.-10	08-mar.-10

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
198036	Excavación del cauce de acceso del Pacífico, Fase 2	CILSA-Minera María	B/.25,405,052.71	B/.0.00	B/.25,405,052.71	B/.0.00	27-nov.-07	19-dic.-07	25-feb.-10	25-feb.-10
219237	Monitoreo de calidad de agua	Aquatec Laboratorios Analíticos S.A.	B/.25,005.00	B/.0.00	B/.25,005.00	B/.0.00	26-may.-09	26-may.-09	22-feb.-10	22-feb.-10
221620	Suministro de tablestacas de acero	L. B. Foster Company	B/.20,389,019.40	B/.0.00	B/.20,389,019.40	B/.0.00	20-jul.-09	20-jul.-09	17-feb.-10	17-feb.-10
227018	Servicios de consultoría para el taller de análisis y diseño sísmico	SC Solutions Inc.	B/.32,664.77	B/.0.00	B/.32,664.77	B/.0.00	17-dic.-09	17-dic.-09	15-feb.-10	15-feb.-10
226843	Servicios de consultoría para el taller sobre el sistema de llenado y vaciado de tinajas de ahorro de agua	Rijkswaterstaat	B/.23,200.66	B/.0.00	B/.23,200.66	B/.0.00	15-dic.-09	15-dic.-09	15-feb.-10	15-feb.-10
227046	Compra de vehículos	Ricardo Pérez S.A.	B/.639,720.00	B/.0.00	B/.639,720.00	B/.0.00	21-dic.-09	21-dic.-09	09-feb.-10	09-feb.-10
214874	Suministro de piedra triturada y capa base	Agregados y Materiales de Panamá S. A.	B/.70,050.00	B/.0.00	B/.70,050.00	B/.0.00	02-jul.-09	02-jul.-09	08-feb.-10	08-feb.-10
228633	Edificio y equipos para el laboratorio de pruebas de aseguramiento de calidad - sector Pacífico (Contrato de Referencia 224404)	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.125,929.24	B/.0.00	B/.125,929.24	B/.0.00	03-feb.-10	03-feb.-10	04-feb.-10	04-feb.-10
227126	Compra de computadora Dell Optiplex 760 Minitower y Precision T5500 workstations	Dell World Trade LP	B/.64,323.00	B/.0.00	B/.64,323.00	B/.0.00	21-dic.-09	21-dic.-09	04-feb.-10	04-feb.-10
228615	Edificio y equipos para el laboratorio de pruebas de aseguramiento de calidad - sector Atlántico (Contrato de Referencia 224404)	Laboratorios Contecon Urbar Panamá S.A.	B/.86,073.87	B/.0.00	B/.86,073.87	B/.0.00	01-feb.-10	01-feb.-10	02-feb.-10	02-feb.-10
226494	Servicios de consultoría para el taller de llenado y vaciado	Mesa Associates Inc.	B/.23,646.83	B/.0.00	B/.23,646.83	B/.0.00	04-dic.-09	04-dic.-09	31-ene.-10	31-ene.-10
224484	Compra de sistema de monitoreo automatizado de laderas	Continex Internacional S.A.	B/.272,000.00	B/.0.00	B/.272,000.00	B/.0.00	29-sep.-09	29-sep.-09	30-ene.-10	30-ene.-10
222566	Alquiler de equipo pesado	Retraneq S.A.	B/.47,000.00	B/.0.00	B/.47,000.00	B/.0.00	06-ago.-09	06-ago.-09	29-ene.-10	29-ene.-10
225934	Alquiler de equipo pesado	Retraneq S.A.	B/.46,030.00	B/.0.00	B/.46,030.00	B/.0.00	18-nov.-09	18-nov.-09	26-ene.-10	26-ene.-10
193098	Excavación del cauce de acceso del Pacífico, Fase 1	Constructora Urbana S.A.	B/.38,420,807.54	B/.0.00	B/.38,420,807.54	B/.0.00	17-jul.-07	16-ago.-07	25-ene.-10	25-ene.-10

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
224011	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.270,035.55	B/.0.00	B/.270,035.55	B/.0.00	17-sep.-09	17-sep.-09	18-ene.-10	18-ene.-10
225141	Servicios para analizar el cronograma del Tercer Juego de Esclusas	Ashesh Giri	B/.52,249.00	B/.0.00	B/.52,249.00	B/.0.00	22-oct.-09	11-nov.-09	16-ene.-10	16-ene.-10
221900	Alquiler de camiones volquete	Alegui Services S.A.	B/.43,454.88	B/.0.00	B/.43,454.88	B/.0.00	27-jul.-09	27-jul.-09	07-ene.-10	07-ene.-10
222106	Alquiler de camiones volquete	Kiria Yasira de Garcia	B/.32,551.52	B/.0.00	B/.32,551.52	B/.0.00	03-ago.-09	03-ago.-09	07-ene.-10	07-ene.-10
222101	Alquiler de camiones volquete	Global Equipment S. A.	B/.16,338.00	B/.0.00	B/.16,338.00	B/.0.00	30-jul.-09	30-jul.-09	07-ene.-10	07-ene.-10
221941	Alquiler de camiones volquete	José Jesús Vallester García	B/.16,200.00	B/.0.00	B/.16,200.00	B/.0.00	28-jul.-09	28-jul.-09	07-ene.-10	07-ene.-10
221907	Alquiler de camiones volquete	Dembar Intl Trading S.A.	B/.16,377.00	B/.0.00	B/.16,377.00	B/.0.00	27-jul.-09	27-jul.-09	07-ene.-10	07-ene.-10
223046	Cobertura temporal para el seguro CAR y TPL para el contrato de esclusas y CAP4	Willis Limited	B/.94,117.64	B/.0.00	B/.94,117.64	B/.0.00	24-ago.-09	25-ago.-09	31-dic.-09	31-dic.-09
218506	Alquiler de equipos pesados varios	Transporte y Equipo S.A.	B/.131,775.45	B/.0.00	B/.131,775.45	B/.0.00	07-may.-09	07-may.-09	31-dic.-09	31-dic.-09
224138	Alquiler de un camión articulado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.43,525.00	B/.0.00	B/.43,525.00	B/.0.00	21-sep.-09	21-sep.-09	31-dic.-09	31-dic.-09
223173	Compra de hidrosiembra	Grasstech Corp.	B/.18,000.00	B/.0.00	B/.18,000.00	B/.0.00	26-ago.-09	26-ago.-09	23-dic.-09	23-dic.-09
223736	Compra de equipos de laboratorio	ELE International Inc	B/.48,281.02	B/.0.00	B/.48,281.02	B/.0.00	10-sep.-09	10-sep.-09	22-dic.-09	22-dic.-09
224908	Adquisición de sistema de videograbación de alta definición	Verite Broadcast Panamá S.A	B/.48,109.98	B/.0.00	B/.48,109.98	B/.0.00	15-oct.-09	15-oct.-09	14-dic.-09	14-dic.-09
204241	Alquiler de vehículos a motor	Panamá Car Rental S.A.	B/.35,108.00	B/.0.00	B/.35,108.00	B/.0.00	13-may.-08	13-may.-08	10-dic.-09	10-dic.-09
212671	Alquiler de vehículos a motor	Inter Marketing Inc.	B/.27,878.64	B/.0.00	B/.27,878.64	B/.0.00	11-dic.-08	11-dic.-08	10-dic.-09	10-dic.-09
184364	Servicios de asesoría financiera para el Programa de Ampliación	Mizuho Corporate Bank Ltd.	B/.3,842,913.78	B/.0.00	B/.3,842,913.78	B/.0.00	07-feb.-07	07-feb.-07	09-dic.-09	09-dic.-09
222592	Modificaciones al edificio 36, Gatún	Denport Construction and Real Estate Inc.	B/.39,201.50	B/.0.00	B/.39,201.50	B/.0.00	07-ago.-09	17-ago.-09	30-nov.-09	30-nov.-09

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
222570	Alquiler de equipo pesado	Cardoze & Lindo S.A.	B/.75,822.00	B/.0.00	B/.75,822.00	B/.0.00	06-ago.-09	06-ago.-09	26-nov.-09	26-nov.-09
211908	Servicios para la elaboración del plan de manejo socioambiental del lago Gatún	Louis Berger Group Inc.	B/.197,500.00	B/.0.00	B/.197,500.00	B/.0.00	18-nov.-08	18-nov.-08	26-nov.-09	26-nov.-09
225375	Acarreo de capabase en vagonetas	Suplidora GN Panamá S.A.	B/.33,000.00	B/.0.00	B/.33,000.00	B/.0.00	28-oct.-09	28-oct.-09	20-nov.-09	20-nov.-09
224047	Compra de 4 trazadores de gráficos HP Design Jet T1120	Tecnasa	B/.14,760.00	B/.0.00	B/.14,760.00	B/.0.00	17-sep.-09	17-sep.-09	13-nov.-09	13-nov.-09
209769	Prototipo de cilindro hidráulico con vástago de acero carbón recubierto de cerámica	Bosch Rexroth Corporation	B/.49,876.00	B/.0.00	B/.49,876.00	B/.0.00	12-sep.-08	12-sep.-08	13-nov.-09	13-nov.-09
224577	Compra de tubos PVC de 6 pulgadas	Amanco Tubosistemas de Panamá S.A.	B/.27,120.00	B/.0.00	B/.27,120.00	B/.0.00	05-oct.-09	05-oct.-09	04-nov.-09	04-nov.-09
224547	Compra de gravilla # 7	Transportes y Equipos Yanad S.A.	B/.25,104.00	B/.0.00	B/.25,104.00	B/.0.00	02-oct.-09	02-oct.-09	02-nov.-09	02-nov.-09
211113	Servicios de información en línea para dar seguimiento al precio del acero y combustibles	Platts Latin American Services	B/.15,000.00	B/.0.00	B/.15,000.00	B/.0.00	22-oct.-08	22-oct.-08	31-oct.-09	31-oct.-09
223184	Escáner terrestre láser 3D de alta resolución	Continex Internacional S.A.	B/.197,850.00	B/.0.00	B/.197,850.00	B/.0.00	26-ago.-09	26-ago.-09	26-oct.-09	26-oct.-09
218505	Alquiler de equipos pesados varios	Cardoze & Lindo S.A.	B/.528,427.46	B/.0.00	B/.528,427.46	B/.0.00	07-may.-09	07-may.-09	26-oct.-09	26-oct.-09
222821	Sistema eléctrico, alarma y telecomunicaciones para el edificio 732, Corozal Oeste	Constructora Pinto S.A.	B/.37,654.76	B/.0.00	B/.37,654.76	B/.0.00	07-ago.-09	07-ago.-09	24-oct.-09	24-oct.-09
211165	Servicios profesionales para la evaluación de vestigios arqueológicos	JCG and Associates	B/.36,973.25	B/.0.00	B/.36,973.25	B/.0.00	23-oct.-08	23-oct.-08	22-oct.-09	22-oct.-09
223323	Servicios de consultoría	Ivar Hermans	B/.95,400.00	B/.0.00	B/.95,400.00	B/.0.00	31-ago.-09	31-ago.-09	09-oct.-09	09-oct.-09
221302	Compra de divisiones modulares para el edificio 732, Corozal Oeste	Compañía Fursys S.A.	B/.25,973.25	B/.0.00	B/.25,973.25	B/.0.00	09-jul.-09	09-jul.-09	07-oct.-09	07-oct.-09
207431	Servicio de emisión de copias e impresiones	CDP Digital S.A.	B/.17,407.32	B/.0.00	B/.17,407.32	B/.0.00	22-jul.-08	22-jul.-08	30-sep.-09	30-sep.-09
212147	Alquiler de equipos pesados varios	Cardoze & Lindo S.A.	B/.876,091.32	B/.0.00	B/.876,091.32	B/.0.00	28-nov.-08	28-nov.-08	30-sep.-09	30-sep.-09

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
187288	Modelo de calidad de agua del lago Gatún para el Canal de Panamá Ampliado	WL Delft Hydraulics	B/.870,200.00	B/.0.00	B/.870,200.00	B/.0.00	30-mar.-07	30-mar.-07	29-sep.-09	29-sep.-09
219463	Remodelación de oficinas para el proyecto de Diseño y Construcción de las Esclusas de Gatún	Jorge A. González	B/.41,972.75	B/.0.00	B/.41,972.75	B/.0.00	02-jun.-09	02-jun.-09	28-sep.-09	28-sep.-09
224078	Servicios de consultoría para el taller del sistema de llenado y vaciado de tinas de ahorro de agua	Mesa Associates Inc.	B/.8,749.71	B/.0.00	B/.8,749.71	B/.0.00	18-sep.-09	18-sep.-09	24-sep.-09	24-sep.-09
223958	Servicios de consultoría para el taller del sistema de llenado y vaciado de tinas de ahorro de agua	Rijkswaterstaat	B/.6,672.63	B/.0.00	B/.6,672.63	B/.0.00	17-sep.-09	17-sep.-09	24-sep.-09	24-sep.-09
216139	Auditoría externa de los gastos operativos y costos de las inversiones del Programa de Ampliación	Deloitte Inc.	B/.52,000.00	B/.0.00	B/.52,000.00	B/.0.00	09-mar.-09	09-mar.-09	15-sep.-09	15-sep.-09
223029	Compra de equipo GPS (Trimble)	Continex Internacional S.A.	B/.23,695.00	B/.0.00	B/.23,695.00	B/.0.00	21-ago.-09	21-ago.-09	11-sep.-09	11-sep.-09
220405	Compra de boyas 5x9, verdes y rojas	The Gilman Corporation	B/.236,158.00	B/.0.00	B/.236,158.00	B/.0.00	23-jun.-09	23-jun.-09	09-sep.-09	09-sep.-09
216512	Servicios de asesoría técnica	Consorcio Post Panamax	B/.198,834.00	B/.0.00	B/.198,834.00	B/.0.00	17-mar.-09	17-mar.-09	04-sep.-09	04-sep.-09
215065	Toma de imágenes satelitales de alta resolución	GTT NetCorp Latin America S.A.	B/.18,069.00	B/.0.00	B/.18,069.00	B/.0.00	10-feb.-09	10-feb.-09	04-sep.-09	04-sep.-09
222802	Servicios técnicos para la revisión del diseño de la represa Borinquen	William F. Marcuson III	B/.23,381.09	B/.0.00	B/.23,381.09	B/.0.00	07-ago.-09	07-ago.-09	04-sep.-09	04-sep.-09
222712	Compra de 21 computadoras tipo Desktop Dell Optiplex 760 Monitower	Dell World Trade LP	B/.16,188.06	B/.0.00	B/.16,188.06	B/.0.00	07-ago.-09	07-ago.-09	27-ago.-09	27-ago.-09
221268	Equipo Checkpoint Connectra	Soluciones Seguras	B/.46,542.00	B/.0.00	B/.46,542.00	B/.0.00	09-jul.-09	09-jul.-09	25-ago.-09	25-ago.-09
209772	Prototipo de cilindro hidráulico con vástago de acero inoxidable recubierto de cromo	Lingk & Sturzebecher Gmbh	B/.38,309.24	B/.0.00	B/.38,309.24	B/.0.00	12-sep.-08	12-sep.-08	20-ago.-09	20-ago.-09
208640	Desmante y corte de trochas	JS Chacón Investment	B/.18,057.94	B/.0.00	B/.18,057.94	B/.0.00	15-ago.-08	15-ago.-08	14-ago.-09	14-ago.-09
218113	Tucas de madera creosotadas con dimensiones 12" x 12" x 30'	Cochez y Cia S.A.	B/.29,500.00	B/.0.00	B/.29,500.00	B/.0.00	28-abr.-09	28-abr.-09	27-jul.-09	27-jul.-09
219365	Compra de gravilla #7 tamaño 1/2" a 3/16"	Transportes y Equipos Yanad S.A.	B/.21,820.00	B/.0.00	B/.21,820.00	B/.0.00	29-may.-09	29-may.-09	20-jul.-09	20-jul.-09

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
206346	Alquiler de camiones volquete	Dembar Intl Trading S.A.	B/.34,035.00	B/.0.00	B/.34,035.00	B/.0.00	25-jun.-08	25-jun.-08	18-jul.-09	18-jul.-09
206345	Alquiler de camiones volquete	Multiservicios Heza	B/.15,225.00	B/.0.00	B/.15,225.00	B/.0.00	25-jun.-08	25-jun.-08	18-jul.-09	18-jul.-09
206228	Alquiler de camiones volquete	Transportes y Servicios Edgar García S.A.	B/.27,324.00	B/.0.00	B/.27,324.00	B/.0.00	25-jun.-08	25-jun.-08	18-jul.-09	18-jul.-09
206226	Alquiler de camiones volquete	Alberto M. Charles	B/.26,367.00	B/.0.00	B/.26,367.00	B/.0.00	25-jun.-08	25-jun.-08	18-jul.-09	18-jul.-09
206232	Alquiler de camiones volquete	Equitrans Panamá Corp.	B/.19,545.00	B/.0.00	B/.19,545.00	B/.0.00	25-jun.-08	25-jun.-08	18-jul.-09	18-jul.-09
206984	Alquiler de equipo pesado	Comercial de Motores S.A.	B/.33,507.50	B/.0.00	B/.33,507.50	B/.0.00	16-jul.-08	16-jul.-08	18-jul.-09	18-jul.-09
217139	Alquiler de excavadora hidráulica de oruga	Power Gen S.A.	B/.41,000.00	B/.0.00	B/.41,000.00	B/.0.00	02-abr.-09	02-abr.-09	18-jul.-09	18-jul.-09
211411	Compra de vehículos	Distribuidora David Ford Company S.A.	B/.317,170.00	B/.0.00	B/.317,170.00	B/.0.00	29-oct.-08	29-oct.-08	16-jul.-09	16-jul.-09
213205	Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II, campamento en el sector Atlántico	URS Holdings Inc.	B/.37,750.00	B/.0.00	B/.37,750.00	B/.0.00	22-dic.-08	22-dic.-08	15-jul.-09	15-jul.-09
217404	Servicios de asesoría técnica para el Tercer Juego de Esclusas	Rijkswaterstaat	B/.30,279.47	B/.0.00	B/.30,279.47	B/.0.00	07-abr.-09	07-abr.-09	14-jul.-09	14-jul.-09
197134	Diseño final de las represas Borinquen	URS Holdings Inc.	B/.4,275,712.54	B/.0.00	B/.4,275,712.54	B/.0.00	03-oct.-07	03-oct.-07	10-jul.-09	10-jul.-09
215495	Investigación en inteligencia de negocios	Integrascreeen Americas	B/.252,000.00	B/.0.00	B/.252,000.00	B/.0.00	19-feb.-09	19-feb.-09	03-jul.-09	03-jul.-09
216407	Alquiler de tractores de oruga	Comercial de Motores S.A.	B/.67,637.10	B/.0.00	B/.67,637.10	B/.0.00	16-mar.-09	16-mar.-09	01-jul.-09	01-jul.-09
218879	Compra de equipo Cisco Catalyst con sus conectores, cables y accesorios	G & W Technologies Inc.	B/.31,518.00	B/.0.00	B/.31,518.00	B/.0.00	18-may.-09	18-may.-09	30-jun.-09	30-jun.-09
219169	Compra de tubos de PVC de 6" y 4.5" de diámetro	Durman Esquivel S.A.	B/.256,918.50	B/.0.00	B/.256,918.50	B/.0.00	25-may.-09	25-may.-09	29-jun.-09	29-jun.-09
218714	Equipos de telefonía IP y telecomunicaciones para Cocolí y Gatún	Datatel S.A.	B/.21,246.00	B/.0.00	B/.21,246.00	B/.0.00	14-may.-09	14-may.-09	19-jun.-09	19-jun.-09

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
218710	Equipos de telefonía IP y telecomunicaciones para Cocolí y Gatún	Comtel S.A.	B/.25,742.00	B/.0.00	B/.25,742.00	B/.0.00	14-may.-09	14-may.-09	12-jun.-09	12-jun.-09
212339	Alquiler de camionetas 4x4	Arrendadora Global S.A.	B/.17,327.45	B/.0.00	B/.17,327.45	B/.0.00	28-nov.-08	28-nov.-08	30-may.-09	30-may.-09
219083	Servicios de asesoría técnica	SC Solutions Inc.	B/.20,536.29	B/.0.00	B/.20,536.29	B/.0.00	21-may.-09	21-may.-09	30-may.-09	30-may.-09
214885	Suministro de piedra triturada y capa base	Mineral Básico S.A.	B/.73,600.00	B/.0.00	B/.73,600.00	B/.0.00	12-feb.-09	12-feb.-09	29-may.-09	29-may.-09
217353	Instalación de baldosas en edificio 326, Cocolí	Constructora Pinto S.A.	B/.29,703.81	B/.0.00	B/.29,703.81	B/.0.00	07-abr.-09	07-abr.-09	22-may.-09	22-may.-09
216997	Compra de tubo PVC de 5" de diámetro	Amanco Tubosistemas de Panamá S.A.	B/.90,420.00	B/.0.00	B/.90,420.00	B/.0.00	30-mar.-09	30-mar.-09	18-may.-09	18-may.-09
206230	Alquiler de camiones volquete	Alegui Services S.A.	B/.15,540.00	B/.0.00	B/.15,540.00	B/.0.00	22-jun.-07	22-jun.-07	18-may.-09	18-may.-09
217028	Compra de tubos de PVC de 2" y 6" de diámetro	Tubotec S.A.	B/.22,396.50	B/.0.00	B/.22,396.50	B/.0.00	30-mar.-09	30-mar.-09	14-may.-09	14-may.-09
218255	Servicios de asesoría técnica	Rigo Philippe	B/.10,806.72	B/.0.00	B/.10,806.72	B/.0.00	30-abr.-09	30-abr.-09	11-may.-09	11-may.-09
218008	Servicios de asesoría técnica	Mesa Associates Inc.	B/.23,536.19	B/.0.00	B/.23,536.19	B/.0.00	24-abr.-09	24-abr.-09	09-may.-09	09-may.-09
218002	Servicios de asesoría técnica	SC Solutions Inc.	B/.25,682.17	B/.0.00	B/.25,682.17	B/.0.00	24-abr.-09	24-abr.-09	07-may.-09	07-may.-09
217152	Muestreo y análisis de calidad de agua y sedimentos para el proyecto de profundización del lago Gatún	Universidad Tecnológica de Panamá	B/.31,347.00	B/.0.00	B/.31,347.00	B/.0.00	02-abr.-09	02-abr.-09	06-may.-09	06-may.-09
209585	Levantamiento del dique del sitio de depósito Velásquez	Constructora Atlantic Tractor S.A.	B/.2,519,128.73	B/.0.00	B/.2,519,128.73	B/.0.00	05-sep.-08	24-sep.-08	30-abr.-09	30-abr.-09
217904	Servicios de asesoría técnica	Engineering Innovations LLC	B/.14,254.54	B/.0.00	B/.14,254.54	B/.0.00	21-abr.-09	21-abr.-09	30-abr.-09	30-abr.-09
208582	Rescate y reubicación de vida silvestre en áreas afectadas por el Programa de Ampliación	Asociación Panamericana para la Conservación	B/.55,740.00	B/.0.00	B/.55,740.00	B/.0.00	13-ago.-08	13-ago.-08	30-abr.-09	30-abr.-09
214664	Adquisición de panelería para el edificio 326, Cocolí	Compañía Fursys S.A.	B/.74,727.00	B/.0.00	B/.74,727.00	B/.0.00	03-feb.-09	03-feb.-09	29-abr.-09	29-abr.-09

Contratos concluidos

No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
200644	Compra de mobiliario de oficina y sillas ergonómicas	Compañía Fursys S.A.	B/.178,511.72	B/.0.00	B/.178,511.72	B/.0.00	19-feb.-08	19-feb.-08	29-abr.-09	29-abr.-09
216981	Compra de material geotextil	Durman Esquivel S.A.	B/.30,965.55	B/.0.00	B/.30,965.55	B/.0.00	27-mar.-09	27-mar.-09	28-abr.-09	28-abr.-09
217673	Servicios de asesoría técnica	Rigo Philippe	B/.15,872.94	B/.0.00	B/.15,872.94	B/.0.00	16-abr.-09	16-abr.-09	21-abr.-09	21-abr.-09
214586	Servicios de inspección de obras para la reubicación de líneas de transmisión	Ingelmec S.A.	B/.22,593.00	B/.0.00	B/.22,593.00	B/.0.00	30-ene.-09	30-ene.-09	19-abr.-09	19-abr.-09
216982	Servicios de asesoría técnica	Mesa Associates Inc.	B/.16,049.06	B/.0.00	B/.16,049.06	B/.0.00	27-mar.-09	27-mar.-09	09-abr.-09	09-abr.-09
216986	Servicios de asesoría técnica	Engineering Innovations LLC	B/.16,140.37	B/.0.00	B/.16,140.37	B/.0.00	27-mar.-09	27-mar.-09	06-abr.-09	06-abr.-09
216920	Servicios de asesoría técnica	SC Solutions Inc.	B/.25,562.17	B/.0.00	B/.25,562.17	B/.0.00	26-mar.-09	26-mar.-09	03-abr.-09	03-abr.-09
215846	Estudios preliminares y Estudio de Impacto Ambiental para sitio de acopio de materiales	URS Holdings Inc.	B/.12,970.24	B/.0.00	B/.12,970.24	B/.0.00	04-mar.-09	04-mar.-09	16-mar.-09	16-mar.-09
213282	Consultoría para mapeo digital del proyecto CAP1	Geoinfo S.A.	B/.15,940.50	B/.0.00	B/.15,940.50	B/.0.00	24-dic.-08	24-dic.-08	03-mar.-09	03-mar.-09
210685	Revisión del diseño de compuertas	Consorcio Post Panamax	B/.104,439.24	B/.0.00	B/.104,439.24	B/.0.00	08-oct.-08	08-oct.-08	03-mar.-09	03-mar.-09
210459	Estudio de resistividad	Hydrogeophysics Inc.	B/.120,737.20	B/.0.00	B/.120,737.20	B/.0.00	30-sep.-08	30-sep.-08	26-feb.-09	26-feb.-09
215489	Compra de estaciones de trabajo	Compulab S.A.	B/.28,470.00	B/.0.00	B/.28,470.00	B/.0.00	19-feb.-09	19-feb.-09	20-feb.-09	20-feb.-09
210807	Revisión de criterios de diseño de presas, esclusas del Pacífico	Consorcio Post Panamax	B/.117,838.51	B/.0.00	B/.117,838.51	B/.0.00	13-oct.-08	13-oct.-08	16-feb.-09	16-feb.-09
200831	Reforestación de 30 hectáreas en el Parque Nacional Altos de Campana	Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales	B/.46,800.00	B/.0.00	B/.46,800.00	B/.0.00	15-feb.-08	15-feb.-08	14-feb.-09	14-feb.-09
207172	Compra e instalación de filtros para reducir la turbiedad en la toma de agua de la isla Barro Colorado	Pro Desarrollo S.A.	B/.61,809.57	B/.0.00	B/.61,809.57	B/.0.00	15-jul.-08	15-jul.-08	13-feb.-09	13-feb.-09
213588	Adquisición de licencias secundarias Arcinfo y licencias Arcpad para dispositivos móviles	Geoinfo S.A.	B/.25,110.00	B/.0.00	B/.25,110.00	B/.0.00	06-ene.-09	06-ene.-09	09-feb.-09	09-feb.-09

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
210408	Compra de boyas luminosas 5 x 9 tipo NUN (rojas) y tipo CAN (verdes)	The Gilman Corporation	B/.53,358.60	B/0.00	B/.53,358.60	B/0.00	30-sep.-08	30-sep.-08	06-feb.-09	06-feb.-09
212470	Servicios de inspección de obras para la reubicación de líneas de transmisión	Ingelmec S.A.	B/.23,922.00	B/0.00	B/.23,922.00	B/0.00	03-dic.-08	03-dic.-08	02-feb.-09	02-feb.-09
194699	Actualización del modelo y pronóstico a largo plazo de la demanda de servicios de tránsito por el Canal	Mizuho Corporate Bank / PB Consult	B/.1,400,825.81	B/0.00	B/.1,400,825.81	B/0.00	31-ago.-07	04-sep.-07	31-ene.-09	31-ene.-09
202032	Servicios de inspección de obras para la reubicación de líneas de transmisión	Ingelmec S.A.	B/.89,780.00	B/0.00	B/.89,780.00	B/0.00	13-mar.-08	15-may.-08	31-ene.-09	31-ene.-09
210847	Alquiler de tractor de oruga	Cardoze & Lindo S.A.	B/.72,425.00	B/0.00	B/.72,425.00	B/0.00	14-oct.-08	14-oct.-08	21-ene.-09	21-ene.-09
213294	Compra de equipo GPS Trimble Geo XT 2008 con antena y beacon	Continex Internacional S.A.	B/.18,958.00	B/0.00	B/.18,958.00	B/0.00	24-dic.-08	24-dic.-08	16-ene.-09	16-ene.-09
199883	Construcción de la carretera del Club de Yates a las esclusas de Gatún	A & J y Asociados S.A.	B/.1,131,480.15	B/0.00	B/.1,131,480.15	B/0.00	21-ene.-08	11-feb.-08	14-ene.-09	14-ene.-09
210531	Mobiliario y panelería para el edificio 740, Corozal Oeste	Compañía Fursys S.A.	B/.67,622.00	B/0.00	B/.67,622.00	B/0.00	03-oct.-08	03-oct.-08	13-ene.-09	13-ene.-09
205975	Asesoría legal internacional para las entidades financieras	Clifford Chance US LPP	B/.492,870.17	B/0.00	B/.492,870.17	B/0.00	09-jun.-08	09-jun.-08	31-dic.-08	31-dic.-08
201271	Elaboración de informes de medidas de mitigación para Estudios de Impacto Ambiental	Panamá Environmental Services S.A.	B/.32,750.00	B/0.00	B/.32,750.00	B/0.00	26-feb.-08	26-feb.-08	31-dic.-08	31-dic.-08
211087	Compra de estaciones totales (Teodolitos)	Inversiones Metálicas S.A.	B/.35,960.00	B/0.00	B/.35,960.00	B/0.00	21-oct.-08	21-oct.-08	30-dic.-08	30-dic.-08
212035	Adquisición de equipo GPS	Continex Internacional S.A.	B/.111,750.00	B/0.00	B/.111,750.00	B/0.00	20-nov.-08	20-nov.-08	29-dic.-08	29-dic.-08
197111	Construcción de las oficinas de campo en el sector Atlántico	H.I. Homa Co.	B/.987,666.53	B/0.00	B/.987,666.53	B/0.00	09-oct.-07	23-oct.-07	19-dic.-08	19-dic.-08
209720	Compra de equipo de laboratorio de campo	Global Elite Corporation	B/.39,567.88	B/0.00	B/.39,567.88	B/0.00	09-sep.-08	09-sep.-08	15-dic.-08	15-dic.-08
200143	Servicios de consultoría para la revisión de los estudios técnicos del Programa de Ampliación	Louis Berger Group Inc.	B/.594,077.51	B/0.00	B/.594,077.51	B/0.00	28-ene.-08	28-ene.-08	26-nov.-08	26-nov.-08
210695	Compra de escáneres	Tecnasa	B/.18,764.16	B/0.00	B/.18,764.16	B/0.00	09-oct.-08	09-oct.-08	18-nov.-08	18-nov.-08

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
208808	Compra de cámara de video	Verite Broadcast Panamá S.A	B/.49,097.00	B/.0.00	B/.49,097.00	B/.0.00	20-ago.-08	20-ago.-08	17-nov.-08	17-nov.-08
207669	Servicio de calificación de riesgo indicativo	Moody's Investor Service	B/.125,000.00	B/.0.00	B/.125,000.00	B/.0.00	23-jul.-08	23-jul.-08	14-nov.-08	14-nov.-08
209921	Compra de equipo para el laboratorio de campo	Good Win Trading Corp	B/.15,415.45	B/.0.00	B/.15,415.45	B/.0.00	19-sep.-08	19-sep.-08	22-oct.-08	22-oct.-08
197029	Preparación del edificio 740 para oficinas de administración	Manuel María Delgado	B/.429,372.17	B/.0.00	B/.429,372.17	B/.0.00	03-oct.-07	02-dic.-07	10-oct.-08	10-oct.-08
209537	Análisis de muestras de agua y sedimentos en las lagunas de las excavaciones de 1939	Universidad Tecnológica de Panamá	B/.43,739.00	B/.0.00	B/.43,739.00	B/.0.00	04-sep.-08	04-sep.-08	06-oct.-08	06-oct.-08
197118	Construcción de las oficinas de campo en el sector Pacífico	Construcciones Ensin S.A.	B/.1,373,471.13	B/.0.00	B/.1,373,471.13	B/.0.00	09-oct.-07	23-oct.-07	03-oct.-08	03-oct.-08
201049	Excavaciones para calicatas en el área de Cocolí y la ribera oeste del Canal	Atlantic Projects S.A.	B/.18,200.00	B/.0.00	B/.18,200.00	B/.0.00	21-feb.-08	21-feb.-08	30-sep.-08	30-sep.-08
201851	Revisión externa de los modelos desarrollados para las esclusas pospanamax	Rijkswaterstaat	B/.9,565.89	B/.0.00	B/.9,565.89	B/.0.00	10-mar.-08	10-mar.-08	30-sep.-08	30-sep.-08
208280	Alquiler de camiones articulados	Cardoze & Lindo S.A.	B/.13,203.00	B/.0.00	B/.13,203.00	B/.0.00	07-ago.-08	07-ago.-08	30-sep.-08	30-sep.-08
200358	Compra de computadoras administrativas y estaciones de trabajo	Dell World Trade LP	B/.35,114.85	B/.0.00	B/.35,114.85	B/.0.00	01-feb.-08	01-feb.-08	28-sep.-08	28-sep.-08
207982	Compra de material geotextil	Amanco Tubosistemas de Panamá S.A.	B/.283,794.70	B/.0.00	B/.283,794.70	B/.0.00	31-jul.-08	31-jul.-08	22-sep.-08	22-sep.-08
203981	Construcción de cobertizo de acceso y consolidación de servicio sanitario con ducha para el edificio 739, Corozal Oeste	SMT Construction Corp. S.A.	B/.15,075.00	B/.0.00	B/.15,075.00	B/.0.00	02-may.-08	02-may.-08	31-ago.-08	31-ago.-08
201502	Revisión del Estudio de Impacto Ambiental del Tercer Juego de Esclusas por consultores independientes	Environmental Resources Management Panamá S.A.	B/.99,950.00	B/.0.00	B/.99,950.00	B/.0.00	29-feb.-08	29-feb.-08	31-ago.-08	31-ago.-08
187213	Modelo físico del sistema hidráulico de las esclusas pospanamax	Consorcio Post Panamax	B/.2,254,002.05	B/.0.00	B/.2,254,002.05	B/.0.00	28-mar.-07	28-mar.-07	30-ago.-08	30-ago.-08
207104	Alquiler de compactadora	Cardoze & Lindo S.A.	B/.20,840.00	B/.0.00	B/.20,840.00	B/.0.00	11-jul.-08	14-jul.-08	14-ago.-08	14-ago.-08

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
207101	Alquiler de camiones articulados	Cardoze & Lindo S.A.	B/.32,680.00	B/0.00	B/.32,680.00	B/0.00	11-jul.-08	11-jul.-08	14-ago.-08	14-ago.-08
206330	Servicios de evaluación financiera - Segunda fase	European Investment Bank	B/.238,050.00	B/0.00	B/.238,050.00	B/0.00	30-jun.-08	30-jun.-08	30-jul.-08	30-jul.-08
193760	Alquiler de equipo pesado	Comercial de Motores S.A.	B/.19,858.00	B/0.00	B/.19,858.00	B/0.00	11-jul.-08	14-jul.-08	29-jul.-08	29-jul.-08
202141	Compra de mobiliario y panelería para el edificio 739, Corozal Oeste	Compañía Fursys S.A.	B/.21,386.00	B/0.00	B/.21,386.00	B/0.00	20-mar.-08	20-mar.-08	15-jul.-08	15-jul.-08
202561	Servicios de evaluación financiera - Primera fase	European Investment Bank	B/.80,000.00	B/0.00	B/.80,000.00	B/0.00	28-mar.-08	28-mar.-08	30-jun.-08	30-jun.-08
196981	Servicios de asesoría en materia de evaluación de riesgos para el Programa de Ampliación	AON Corp.	B/.510,163.66	B/0.00	B/.510,163.66	B/0.00	23-oct.-07	23-oct.-07	30-jun.-08	30-jun.-08
184722	Modelo de estanque para evaluar movimiento de buques del océano y lago a las esclusas, entre cámaras y los muros de acercamiento	Consorcio Post Panamax	B/.744,493.97	B/0.00	B/.744,493.97	B/0.00	08-feb.-07	08-feb.-07	30-jun.-08	30-jun.-08
187377	Modelo tridimensional para la evaluación de corrientes de densidad, tomas y descargas	Consorcio Post Panamax	B/.549,496.43	B/0.00	B/.549,496.43	B/0.00	30-mar.-07	30-mar.-07	30-jun.-08	30-jun.-08
187561	Limpieza de trochas para el Programa de Ampliación	JS Chacón Investment	B/.84,800.65	B/0.00	B/.84,800.65	B/0.00	04-abr.-07	04-abr.-07	13-jun.-08	13-jun.-08
200669	Compra de vehículos para el Programa de Ampliación	Silaba Motors S.A.	B/.179,100.00	B/0.00	B/.179,100.00	B/0.00	12-feb.-08	12-feb.-08	11-jun.-08	11-jun.-08
203337	Servicios para la elaboración de informe de interpretación geotécnica	URS Holdings Inc.	B/.53,361.49	B/0.00	B/.53,361.49	B/0.00	16-abr.-08	16-abr.-08	30-may.-08	30-may.-08
203137	Prospección arqueológica en Rousseau y análisis de sitios del CAP2	Maytor S.A.	B/.33,000.00	B/0.00	B/.33,000.00	B/0.00	10-abr.-08	11-abr.-08	11-may.-08	11-may.-08
183962	Alquiler de barcasas de tolva	Codralux S.A.	B/.161,000.00	B/0.00	B/.161,000.00	B/0.00	01-abr.-08	01-abr.-08	30-abr.-08	30-abr.-08
179913	Alquiler de draga mecánica	Codralux S.A.	B/.2,201,861.97	B/0.00	B/.2,201,861.97	B/0.00	01-abr.-08	01-abr.-08	30-abr.-08	30-abr.-08
188535	Preparación de la planta baja del edificio 739 para oficinas de administración	Construcciones Ensin S.A.	B/.375,409.71	B/0.00	B/.375,409.71	B/0.00	26-abr.-07	09-may.-07	30-abr.-08	30-abr.-08
190643	Construcción de edificio para el nuevo laboratorio de geotécnica (edificio 721-A)	Construcciones e Inversiones América S.A.	B/.237,732.13	B/0.00	B/.237,732.13	B/0.00	04-jun.-07	19-jul.-07	18-abr.-08	18-abr.-08

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
191310	Prospección y rescate arqueológico en el sitio de depósito Cocolí Sur 2 y el sitio del canal de desvío del río Cocolí en el sector Pacífico del Canal	Maytor S.A.	B/.111,700.00	B/.0.00	B/.111,700.00	B/.0.00	18-jun.-07	18-jun.-07	19-mar.-08	19-mar.-08
186938	Toma de fotografías aéreas de los sitios de trabajos del Programa de Ampliación	Woolpert Internacional Inc.	B/.28,164.75	B/.0.00	B/.28,164.75	B/.0.00	23-mar.-07	23-mar.-07	31-ene.-08	31-ene.-08
187444	Compra de vehículos para el Programa de Ampliación	Distribuidora David Ford Company S.A.	B/.183,629.00	B/.0.00	B/.183,629.00	B/.0.00	02-abr.-07	02-abr.-07	07-dic.-07	07-dic.-07
189049	Apoyo en el desarrollo de especificaciones de rendimiento y documentos de contratación para las nuevas esclusas y otros servicios técnicos	Parsons Brinckerhoff	B/.282,806.38	B/.0.00	B/.282,806.38	B/.0.00	04-may.-07	04-may.-07	30-nov.-07	30-nov.-07
174142	Asesoría en administración del programa y servicios relacionados	Parsons Brinckerhoff	B/.276,601.00	B/.0.00	B/.276,601.00	B/.0.00	04-may.-07	04-may.-07	30-nov.-07	30-nov.-07
189884	Compra de radios portátiles y móviles para el Programa de Ampliación	Datatel S.A.	B/.16,556.41	B/.0.00	B/.16,556.41	B/.0.00	22-may.-07	22-may.-07	20-nov.-07	20-nov.-07
185117	Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Ampliación del Canal	URS Holdings / Fundación UDP / Fundación UNACHI / ENTRIX	B/.672,318.42	B/.0.00	B/.672,318.42	B/.0.00	16-feb.-07	16-feb.-07	12-nov.-07	12-nov.-07
189112	Compra de transformador eléctrico para el edificio 739	Distribuidora Océano Internacional S.A.	B/.17,448.98	B/.0.00	B/.17,448.98	B/.0.00	08-may.-07	08-may.-07	26-oct.-07	26-oct.-07
182630	Compra de mobiliario de oficina para el edificio 739, Corozal Oeste	Compañía Fursys S.A.	B/.26,838.00	B/.0.00	B/.26,838.00	B/.0.00	26-jul.-07	26-jul.-07	12-oct.-07	12-oct.-07
191260	Compra del aire acondicionado para el edificio 739	Compañía Panameña de Aire Acondicionado S.A.	B/.24,970.00	B/.0.00	B/.24,970.00	B/.0.00	15-jun.-07	15-jun.-07	30-sep.-07	30-sep.-07
177797	Servicios de impresión de "El Faro" e inserción en periódicos locales	Editora Panamá América S.A.	B/.26,600.00	B/.0.00	B/.26,600.00	B/.0.00	26-jul.-07	26-jul.-07	30-sep.-07	30-sep.-07
192005	Perforaciones para investigar condiciones geológicas y geotécnicas en el área de las excavaciones secas del sector Pacífico	Rodio Swissboring Panamá S.A.	B/.322,381.60	B/.0.00	B/.322,381.60	B/.0.00	27-jun.-07	31-jul.-07	18-sep.-07	18-sep.-07
189585	Revisión técnica de las especificaciones de desempeño de las nuevas esclusas	Consorcio Post Panamax	B/.240,062.69	B/.0.00	B/.240,062.69	B/.0.00	16-may.-07	16-may.-07	04-sep.-07	04-sep.-07
181544	Estudio de Impacto Ambiental de las mejoras a los cauces de navegación de la entrada del Pacífico	Parsons Brinckerhoff	B/.207,906.96	B/.0.00	B/.207,906.96	B/.0.00	06-dic.-06	06-dic.-06	06-ago.-07	06-ago.-07

Contratos concluidos										
No. de Contrato	Título del Contrato	Contratista	Monto del Contrato (B/.)	Saldo de Obligaciones (B/.)	Gastos a la Fecha (B/.)	Pagos por Adelantado	Fecha de Adjudicación	Fecha de Inicio	Conclusión Contractual	Conclusión de Trabajos
192202	Compra de licencias de software de colaboración y administración de documentos	MSLI LATAM INC.	B/.41,462.52	B/.0.00	B/.41,462.52	B/.0.00	02-jul.-07	02-jul.-07	17-jul.-07	17-jul.-07
183710	Diseño preliminar de la represa Borinquen	URS Holdings Inc.	B/.363,633.00	B/.0.00	B/.363,633.00	B/.0.00	19-ene.-07	19-ene.-07	13-jul.-07	13-jul.-07
185722	Estudio de impacto ambiental de la Fase 1 de excavación del cauce de acceso del Pacífico (cerro Cartagena, Borinquen y líneas de transmisión)	Parsons Brinckerhoff	B/.112,110.86	B/.0.00	B/.112,110.86	B/.0.00	18-ene.-07	18-ene.-07	19-jun.-07	19-jun.-07
182062	Evaluación ambiental de sitios de disposición de materiales de excavación en el Atlántico	Parsons Brinckerhoff	B/.217,314.26	B/.0.00	B/.217,314.26	B/.0.00	13-dic.-06	13-dic.-06	15-jun.-07	15-jun.-07
183217	Apoyo a la administración de riesgos del Programa de Ampliación del Canal	Parsons Brinckerhoff / Expert Technical Committee (ETC)	B/.131,484.30	B/.0.00	B/.131,484.30	B/.0.00	11-ene.-07	11-ene.-07	11-jun.-07	11-jun.-07
182571	Rescate arqueológico en el alineamiento de la nueva esclusa del Pacífico	Julia del Carmen Mayo Torre	B/.57,339.00	B/.0.00	B/.57,339.00	B/.0.00	22-dic.-06	02-ene.-07	29-may.-07	29-may.-07
186111	Compra de computadoras portátiles y estaciones de trabajo para el Programa de Ampliación	Dell World Trade LP	B/.37,535.50	B/.0.00	B/.37,535.50	B/.0.00	08-mar.-07	08-mar.-07	23-abr.-07	23-abr.-07
182063	Estudio sobre los impactos de la Ampliación sobre la demanda local de materiales de construcción	Parsons Brinckerhoff / INDESA	B/.63,000.00	B/.0.00	B/.63,000.00	B/.0.00	19-dic.-06	19-dic.-06	17-abr.-07	17-abr.-07
183918	Compra de computadoras de oficina para el Programa de Ampliación	GBM de Panamá	B/.15,440.00	B/.0.00	B/.15,440.00	B/.0.00	25-ene.-07	25-ene.-07	05-abr.-07	05-abr.-07
183214	Apoyo al modelo de riesgos del Programa de Ampliación del Canal	Parsons Brinckerhoff / Palisade Corporation	B/.18,025.28	B/.0.00	B/.18,025.28	B/.0.00	11-ene.-07	11-ene.-07	30-mar.-07	30-mar.-07
181536	Estudio del potencial de la Ampliación del Canal en la reducción de gases de efecto invernadero	Parsons Brinckerhoff	B/.50,025.00	B/.0.00	B/.50,025.00	B/.0.00	06-dic.-06	06-dic.-06	30-mar.-07	30-mar.-07
181821	Estudio sobre la migración rural y urbana hacia la región metropolitana y áreas aledañas	Parsons Brinckerhoff / Intracorp Estrategias Empresariales S.A.	B/.52,500.00	B/.0.00	B/.52,500.00	B/.0.00	07-dic.-06	07-dic.-06	19-mar.-07	19-mar.-07
182194	Caracterización del sitio de depósito de materiales de excavación T6 - MEC	URS Holdings Inc.	B/.49,366.22	B/.0.00	B/.49,366.22	B/.0.00	14-dic.-06	14-dic.-06	14-mar.-07	14-mar.-07
182477	Servicios de asesoría legal internacional para la contratación de un asesor financiero	Sullivan & Cromwell	B/.65,000.00	B/.0.00	B/.65,000.00	B/.0.00	21-dic.-06	21-dic.-06	28-feb.-07	28-feb.-07
Total de contratos concluidos			B/.1,294,517,218.04	B/.0.00	B/.1,294,517,218.04	B/.0.00				
SubTotal de contratos			B/.4,822,577,268.49	B/.3,026,546.66	B/.4,819,550,721.83	B/.0.00				

Otros contratos de inversión	B/.4,260,128.13	B/.0.00	B/.4,260,128.13	B/.0.00
Otros contratos de operación	B/.2,739,064.43	B/.0.00	B/.2,739,064.43	B/.0.00
Total de Contratos del Programa de Ampliación antes de intereses y descuentos	B/.4,829,576,461.05	B/.3,026,546.66	B/.4,826,549,914.39	B/.0.00
Total de descuento por pronto pago	-B/.189,963.06	0.00	-B/.189,963.06	0.00
Total de Intereses	B/.1,681.13	0.00	B/.1,681.13	0.00
Total de Contratos del Programa de Ampliación	B/.4,829,388,179.12	B/.3,026,546.66	B/.4,826,361,632.46	B/.0.00

Contrato No. 234940: El 22 de abril de 2010, la ACP ejecutó una transacción de cobertura por 36.5 millones de galones de diésel liviano para cubrir el riesgo en la variabilidad de los flujos de efectivo futuros por la variabilidad en los precios del índice de diésel del 26 de abril de 2010 al 25 de abril de 2012. El SWAP (cualquier intercambio futuro de dinero referenciado a cualquier variable observable, la cual en el caso de la ACP es el precio del combustible) se pactó en B/.2.4396/gal. Cuando el precio de cierre de cada período sobrepase el precio pactado, la ACP recibe el monto producto de la diferencia entre ambos precios. Un crédito en el rubro de combustible utilizado en el proyecto del tercer juego de esclusas representa el resultado neto entre el precio pactado a tasa fija y el precio a tasa variable del mercado.

Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de servicios de apoyo técnico en reclamos y otros servicios relacionados al contrato del Tercer Juego de Esclusas

Estatus:	En Ejecución
Contrato de Referencia:	N/A
Contrato No.:	436049
Fecha de Adjudicación:	06/ago./2019
Monto del Contrato:	B/.13,412,646.97
Gasto a la Fecha:	B/.12,569,201.72
Fecha de Inicio:	06/ago./2019
Conclusión de Trabajos:	16/ago./2022 Est.
Contratista:	CH2M Hill Panamá S. de R.L.



Modificación # 1 :	21/ago./2019	B/.0.00	Modificación administrativa para ajustar cláusulas contractuales.
Modificación # 2 :	01/oct./2019	B/.5,490,100.00	Para incluir los fondos del año fiscal 2020, del 1 de octubre de 2019 hasta el 16 de agosto de 2020.
Modificación # 3 :	30/abr./2020	B/.24,169.17	Para incorporar al contrato un ajuste de la tasa anual del 2.3%.
Modificación # 4 :	30/jul./2020	B/.0.00	Para aprobar el teletrabajo a dos consultores por la pandemia de COVID-19.
Modificación # 5 :	07/ago./2020	-B/.168,753.03	Modificación administrativa para desobligar fondos del año anterior que no fueron utilizados.
Modificación # 6 :	12/ago./2020	B/.815,000.00	Para ejercer la opción de renovación del contrato del 17 de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021.
Modificación # 7 :	20/ago./2020	B/.0.00	Para aprobar el teletrabajo a dos consultores por la pandemia de COVID-19.
Modificación # 8 :	29/oct./2020	B/.5,654,000.00	Se incorporan el resto de los fondos para el primer año de la opción de renovación del contrato.
Modificación # 9 :	24/mar./2021	B/.0.00	Para aprobar el teletrabajo a un consultor, desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 16 de mayo de 2021.
Modificación # 10:	25/mar./2021	B/.13,228.52	Para incorporar al contrato un ajuste de la tasa anual del 1.4%.
Modificación # 11:	13/ago./2021	B/.838,000.00	Para ejercer la opción de renovación del contrato del 17 de agosto de 2021 al 16 de agosto de 2022. Se incluyen fondos adicionales por B/.838,000.00 para cubrir el estimado de recursos. Se emitirá una nueva modificación, cuando los fondos adicionales por B/.6,008,000.00 estén disponibles.
Modificación # 12:	31/ago./2021	B/.0.00	Para autorizar, del 14 de agosto de 2021 al 10 de diciembre de 2021, el trabajo en tiempo parcial a un consultor.

Descripción de los Trabajos

Brindar asesoría en la gestión de reclamos y otros servicios requeridos para el programa de ampliación del Canal de Panamá.

Estado Actual del Proceso

El consultor CH2M Hill continuó atendiendo asuntos relacionados con los reclamos presentados por GUPCSA, contra la ACP, ante dos Tribunales Arbitrales y la Junta de Resolución de Conflictos.

Miembros del equipo consultor brindaron apoyo durante las inspecciones en campo realizadas recientemente junto a expertos, relacionadas con uno de los casos vigentes que tramita la ACP.

Servicios de Asesoría Jurídica

Estatus:	En Ejecución
Contrato de Referencia:	N/A
Contrato No.:	396267
Fecha de Adjudicación:	20/dic./2017
Monto del Contrato:	B/.82,587,592.41
Gasto a la Fecha:	B/.80,405,277.73
Fecha de Inicio:	20/dic./2017
Conclusión de Trabajos:	19/dic./2021
Contratista:	Vinson & Elkins RLLP



Modificación # 6 :	13/dic./2018	B/.0.00	Para extender el contrato por un año adicional, del 20 de diciembre de 2018 al 19 de diciembre de 2019.
Modificación # 8 :	03/may./2019	B/.1,850,000.00	Para incorporar fondos al contrato.
Modificación # 9 :	22/jul./2019	B/.6,000,000.00	Para reflejar la disponibilidad de fondos adicionales para los servicios que deban prestarse en virtud de este contrato.
Modificación # 10:	18/nov./2019	-B/.632,890.30	Para reflejar un ajuste al monto del contrato por -B/.632,890.30 (línea 14). El ajuste al monto del contrato es de B/.55,089,285.81 a B/.54,456,395.51.
Modificación # 11:	18/dic./2019	B/.0.00	Para extender el contrato por un año adicional, del 20 de diciembre de 2019 al 19 de diciembre de 2020.
Modificación # 12:	24/ene./2020	B/.6,000,000.00	Para incluir fondos adicionales correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2020.
Modificación # 13:	21/abr./2020	B/.10,500,000.00	Para incluir fondos adicionales correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2020.
Modificación # 14:	24/jul./2020	B/.7,712,755.91	Para reflejar la disponibilidad de fondos adicionales para los servicios que deban prestarse en virtud de este contrato.
Modificación # 15:	24/ago./2020	B/.2,090,046.03	Para reflejar la disponibilidad de fondos adicionales para los servicios que deban prestarse en virtud de este contrato.
Modificación # 16:	23/oct./2020	B/.10,200,000.00	Para reflejar la disponibilidad de fondos adicionales para los servicios que deban prestarse en virtud de este contrato.
Modificación # 17:	17/dic./2020	B/.0.00	Para ejercer la opción de renovación del contrato del 20 de diciembre de 2020 al 19 de diciembre de 2021.
Modificación # 18:	27/ene./2021	B/.11,220,000.00	Para reflejar la disponibilidad de fondos adicionales para los servicios que deban prestarse en virtud de este contrato.
Modificación # 19:	19/ago./2021	B/.4,500,000.00	Para incluir fondos correspondientes al último trimestre del Año Fiscal 2021.

Descripción de los Trabajos

Servicios especiales de asesoría jurídica en materia de contratos para el Programa de Ampliación y representación jurisdiccional.

Estado Actual del Proceso

Respecto al consultor a cargo de los servicios de asesoría legal en materia de contratos internacionales y representación jurisdiccional, Vinson & Elkins, RLLP, y su subcontratista Mayer Brown LLP, asumieron la representación y defensa de la ACP, conjuntamente con los abogados internos de la Autoridad, en los arbitrajes en proceso interpuestos por el contratista GUPCSA contra la ACP, a saber: (i) Compuertas y (ii) Perturbaciones y otros; (iii) la Disputa 17 y (iv) Disputa 18, éstas dos últimas ante la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés).

Diseño y construcción del Tercer Juego de Esclusas

Estatus:	En Ejecución
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	221427
Fecha de Adjudicación:	15/jul./2009
Monto del Contrato:	B/.3,292,936,117.79
Escalamiento Estimado:	B/.139,123,693.28
Monto del Contrato Est.:	B/.3,432,059,811.07
Gasto a la Fecha:	B/.3,432,059,024.34
Fecha de Inicio:	25/ago./2009

Conclusión de Periodo

de Mantenimiento: 24/jun./2019

Contratista: Grupo Unidos por el Canal S.A.



Escalamiento # 1 :	31/jul./2015	B/.139,123,693.28	Escalamiento pagado por variación en los costos para mano de obra y en los precios del diésel, acero estructural, acero de refuerzo y cemento.
Modificación # 1 :	04/dic./2009	B/.0.00	Para revisar las fechas de entregables e incorporar cambios a diversas secciones de las especificaciones.
Modificación # 2 :	23/mar./2010	B/.0.00	Para incorporar diversos cambios a las especificaciones y a los planos de referencia y cláusulas de seguros.
Modificación # 3 :	03/may./2010	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones relacionadas con los requisitos de seguridad y con los equipos y sistemas mecánicos de planta, entre otros.
Modificación # 4 :	03/jun./2010	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones de las estructuras de esclusas; las compuertas; válvulas; sistemas de comunicación, control, seguridad y vigilancia, entre otros.
Modificación # 5 :	10/jun./2010	B/.0.00	Para reemplazar planos de requisitos.
Modificación # 6 :	04/ago./2010	B/.0.00	Para incorporar cambios a las condiciones del contrato y a las secciones sobre restricciones de trabajo y excavación y relleno, entre otros.
Modificación # 7 :	17/ago./2010	B/.0.00	Para reflejar la cesión del contrato a Grupo Unidos por el Canal S.A.
Modificación # 8 :	24/ago./2010	B/.0.00	Para establecer las condiciones para aceptar un cambio longitudinal en la posición de las nuevas esclusas.
Modificación # 9 :	21/sep./2010	B/.0.00	Para incluir cambios a las secciones relacionadas con la administración y coordinación del proyecto, los controles ambientales temporales, entre otros.
Modificación # 10:	14/sep./2010	-B/.1,193,024.00	Para introducir cambios relacionados con el uso, por parte del contratista, de la estación de amarre de Cartagena Norte, con un efecto neto de reducir el monto del contrato.
Modificación # 11:	11/ene./2011	B/.0.00	Para incluir cambios relacionados con sistemas de control, comunicación; seguridad y vigilancia; sistemas eléctricos; y otros.
Modificación # 12:	18/ene./2011	B/.0.00	Para incorporar cambios a secciones relacionadas con sistemas de telefonía, generadores, las presas Borinquen y centros de control de motores, entre otros.
Modificación # 13:	30/abr./2011	B/.0.00	Para incluir cambios a las secciones relacionadas con sistemas eléctricos y de iluminación, dispositivos de medición de proceso primario, y trabajos de distribución de bajo voltaje, entre otros.

Modificación #	14:	18/mar./2011	B/.0.00	Para incorporar el acuerdo de variación para el reemplazo del fabricante de las compuertas.
Modificación #	15:	08/ago./2011	B/.0.00	Para incluir cambios a las secciones relacionadas con las válvulas y las represas de Borinquen.
Modificación #	16:	16/jun./2011	B/.0.00	Para reemplazar información sobre entregables relativos a los requerimientos de desempeño interior y a otros asuntos.
Modificación #	17:	05/ago./2011	B/.0.00	Para reemplazar información en las secciones relacionadas con equipo de corriente directa, sistemas estructurados de cableado, sistemas de telefonía y otros.
Modificación #	18:	30/ago./2011	B/.0.00	Para incorporar información adicional relacionada con el concreto marino estructural.
Modificación #	19:	25/oct./2011	B/.0.00	Para incorporar información relacionada con las características del concreto.
Modificación #	20:	09/nov./2011	B/.0.00	Para incorporar áreas adicionales para el uso del contratista.
Modificación #	21:	14/oct./2011	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones para perforación y voladura, equipo de corriente directa, inversores y sistemas de video de circuito cerrado, entre otros.
Modificación #	22:	21/ene./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios a la sección relacionada con las restricciones de trabajo, específicamente sobre el cobro de pilotaje.
Modificación #	23:	16/nov./2011	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones relacionadas con los sistemas eléctricos de prueba en campo y sistemas de sincronización en tiempo, entre otros.
Modificación #	24:	15/dic./2011	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones relacionadas con las represas Borinquen, sistemas de control de acceso y sistemas de control de asistencia.
Modificación #	25:	19/dic./2011	B/.0.00	Para incorporar áreas adicionales para las operaciones del contratista.
Modificación #	26:	07/ene./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones relacionadas con los sistemas de control de asistencia, sistemas de detección de buques y otros.
Modificación #	27:	30/ene./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones sobre sistemas de detección de buques y sistemas de iluminación, entre otros.
Modificación #	28:	01/mar./2012	B/.0.00	Para reemplazar información sobre sistemas mecánicos y equipo de planta, y recubrimientos para el control de la corrosión, entre otros.
Modificación #	30:	29/feb./2012	B/.0.00	Para cambiar información sobre sistemas de seguridad, vigilancia, control y comunicaciones y sistemas de control vehicular
Modificación #	31:	01/mar./2012	-B/.40,595.00	Para eliminar información sobre válvulas de conductos y alcantarillas, con un efecto neto de reducir el monto del contrato.
Modificación #	32:	06/mar./2012	B/.0.00	Para corregir los linderos en el área del contratista adyacente a la estación de la Policía Nacional en la carretera Bruja.
Modificación #	33:	27/mar./2012	-B/.92,660.00	Para introducir cambios relacionados con los sensores de los motores de las unidades de potencia hidráulica, con un efecto neto de reducir el monto del contrato.
Modificación #	34:	27/mar./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios en las características de las líneas de conducción de agua potable del IDAAN y la ACP ubicadas por debajo de las nuevas esclusas y para corregir la referencia a un párrafo y sección previamente incorporada bajo la modificación 28.
Modificación #	35:	24/abr./2012	B/.0.00	Para extender los límites del contratista en el sitio del Pacífico para incorporar una área adicional de acopio de basalto.
Modificación #	36:	05/may./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios a las secciones referentes al hardware y software para el control de procesos y al equipo de comunicación de datos.
Modificación #	37:	13/jun./2012	B/.0.00	Para modificar las condiciones establecidas en la sección 01 31 00, exclusivamente para adecuar el pago correspondiente a la actividad de alojamiento para el personal.
Modificación #	38:	17/jul./2012	B/.0.00	Para corregir y aclarar secciones relacionadas con sistemas eléctricos, sistemas de cableado para comunicación y dispositivos primarios de medición de procesos.
Modificación #	39:	17/jul./2012	B/.0.00	Para incorporar áreas adicionales para el uso del contratista.
Modificación #	40:	06/ago./2012	-B/.207,113.52	Reducción en el precio del contrato debido al sistema de protección contra incendios, los componentes de espuma, los tanques y la instalación ya que se reducen la cantidad de cañones y sus componentes.

Modificación #	41:	21/jul./2012	B/.0.00	Para corregir y aclarar secciones relacionadas con equipos y programas para el control de procesos; dispositivos programables de control lógico; y sistemas de comunicación, control, vigilancia y seguridad.
Modificación #	42:	26/jul./2012	B/.0.00	Para incorporar y modificar definiciones y añadir subcláusulas relacionadas con el pago por adelantado de los ajustes futuros en el precio de acero de refuerzo, así como el establecimiento de garantías para el reintegro de la suma adelantada.
Modificación #	43:	08/ago./2012	B/.0.00	Para modificar la metodología de pago del acero de refuerzo de tal manera que 50% del valor sea pagado una vez entregado y almacenado en sitio y 50% al formar parte de las estructuras permanentes (concreto), sujeto a requisitos de aceptación del contrato.
Modificación #	44:	17/jul./2012	B/.0.00	Para corregir y aclarar secciones relacionadas con sistemas de integración de procesos, equipos de comunicación de datos y dispositivos primarios de medición de procesos.
Modificación #	45:	10/ago./2012	B/.0.00	Para suspender temporalmente el repago del pago adelantado por movilización y para establecer nuevos mecanismos para su repago.
Modificación #	46:	28/ago./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios en las Condiciones del Contrato y en secciones relacionadas con aplicaciones para el control de procesos y con el cableado de comunicación subterráneo para la planta exterior.
Modificación #	47:	06/sep./2012	B/.0.00	Para incorporar la metodología de pago para las defensas, bolardos, cabrestantes, y otros componentes mecánicos y eléctricos.
Modificación #	48:	10/sep./2012	B/.0.00	Para modificar el mecanismo de pago de las compuertas y válvulas.
Modificación #	49:	29/ago./2012	B/.0.00	Para incorporar definiciones, permitir el pago por adelantado a proveedores claves de suministros, y establecer los términos para el repago y el requisito de presentar una fianza de pago por adelantado para proveedores claves.
Modificación #	50:	06/oct./2012	B/.0.00	Para incorporar áreas adicionales para el uso del contratista y para cambiar requisitos contenidos en la sección correspondiente a sistemas de video de circuito cerrado.
Modificación #	51:	08/oct./2012	B/.0.00	Para incorporar una definición adicional, cambiar los términos relacionados con el pago por adelantado para proveedores claves de suministros y su repago, y extender la fecha para la presentación de una o más fianzas de pago por adelantado a proveedores
Modificación #	52:	17/oct./2012	B/.0.00	Para introducir cambios como la incorporación de definiciones, el reemplazo del texto relacionado con la garantía de las válvulas y compuertas, y la extensión de la fecha límite para entregar la garantía de planta y materiales.
Modificación #	53:	21/nov./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios en las secciones de sistemas de comunicación, control, seguridad y vigilancia; pantallas de video; equipos de corriente continua; sistemas de sincronización de tiempo; sistemas de control vehicular; y tuberías principales de agua.
Modificación #	54:	16/nov./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios de una propuesta de ingeniería de valor relacionada con el sistema de distribución eléctrica, sistemas de defensas, el diseño y la construcción de cuartos de control, y la reubicación de edificios en el sitio del Atlántico.
Modificación #	55:	23/nov./2012	B/.0.00	Para introducir cambios relacionados con la eliminación del requisito de presentación de la garantía de pago por adelantado para proveedores claves de suministros.
Modificación #	56:	04/dic./2012	B/.0.00	Para incluir una nueva definición en las Condiciones del Contrato, así como extender la fecha límite para la entrega de la garantía de planta y materiales hasta el 15-dic-12.
Modificación #	57:	28/dic./2012	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6.
Modificación #	58:	24/dic./2012	B/.0.00	Para incorporar cambios, términos y condiciones para permitir pagos por adelantado para proveedores especificados.
Modificación #	59:	14/feb./2013	B/.0.00	Para modificar provisiones relativas a la moratoria en el repago de pagos adelantados por movilización, planta y proveedores claves y para incorporar, entre otras cosas, mecanismos para el repago de estos pagos adelantados y la aplicación de interés.
Modificación #	60:	23/ene./2013	B/.0.00	Para incorporar una nueva definición en las Condiciones del Contrato y modificar el monto de la garantía de planta y materiales.

Modificación # 61:	25/ene./2013	B/.0.00	Para cambiar los límites del contratista en áreas específicas del Sitio, en virtud de la Subcláusula 4.23 (Contractor's Operations on Site).
Modificación # 62:	07/feb./2013	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6
Modificación # 63:	19/feb./2013	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6.
Modificación # 64:	26/may./2013	B/.0.00	Para incorporar cambios en las secciones relacionadas con los criterios de diseño y funcionamiento de las esclusas y con los dispositivos primarios de medición de procesos.
Modificación # 65:	24/jun./2013	B/.0.00	Para introducir términos relacionados con la moratoria al repago de los adelantos por movilización, planta y proveedores claves de suministros.
Modificación # 66:	22/may./2013	B/.0.00	Para reemplazar la definición de planta y materiales eléctricos y mecánicos en las Condiciones del Contrato, además del apéndice de la modificación 47 relacionado con la metodología de pagos para esta clase de artículos.
Modificación # 67:	22/may./2013	B/.0.00	Para reemplazar el apéndice de la modificación 48 relacionado con el procedimiento para el pago para el avance con las compuertas.
Modificación # 68:	26/jun./2013	-B/.41,475.19	Para cambiar secciones relacionadas con estructuras subterráneas de comunicación para la planta externa, el sistema eléctrico de control y adquisición de datos, y dispositivos de medición del proceso primario.
Modificación # 69:	08/jul./2013	B/.0.00	Para incorporar nuevas definiciones y subcláusulas relacionadas con el pago del material geosintético utilizado en el relleno posterior de las paredes de las esclusas.
Modificación # 70:	28/jun./2013	B/.0.00	Para incorporar nuevos términos, condiciones y definiciones relacionados con el pago por adelantado para las compuertas.
Modificación # 71:	28/jun./2013	B/.0.00	Para incluir nuevas definiciones relativas a la sección de ajustes por cambios en las tarifas laborales locales y para establecer términos y condiciones relacionados con estos pagos.
Modificación # 72:	09/jul./2013	B/.0.00	Para reemplazar párrafos en los requisitos del contrato relacionados con equipos de procesamiento de datos, sistemas de iluminación, radios portátiles, gabinetes y estantes, sistemas de frecuencia variable, y sistemas de detección de intrusos.
Modificación # 73:	16/jul./2013	B/.0.00	Para incorporar nuevas definiciones y subcláusulas relacionadas con el pago de los materiales utilizados para la reubicación de utilidades.
Modificación # 74:	08/ago./2013	B/.0.00	Para extender los límites del polígono del contratista para incluir un área de almacenamiento para partes electromecánicas. También se aclaran las secciones relativas a equipos de procesamiento de datos y sistemas de circuito cerrado de video.
Modificación # 75:	04/sep./2013	B/.0.00	Para extender la fecha de presentación del certificado de un auditor contratista aceptable, a más tardar el 04-oct-2013, en virtud de la Subcláusula 13.9.9.
Modificación # 76:	24/sep./2013	B/.0.00	Para cambiar los límites del sitio; notas en planos; secciones relativos a sistemas eléctricos y de iluminación, telefónicos, mecánicos de planta, de video, y de gestión ambiental; y secciones sobre aplicaciones de control de procesos y cables de control.
Modificación # 77:	20/ago./2013	B/.0.00	Para incorporar nuevas definiciones y cláusulas relacionadas con la estructura de pago de los materiales para sistemas eléctricos, una vez recibidos y almacenados en sitio.
Modificación # 78:	03/feb./2014	-B/.1,756,226.87	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6.
Modificación # 79:	01/oct./2013	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación # 80:	13/sep./2013	B/.0.00	Para incorporar nuevas definiciones, modificar subcláusulas de las Condiciones del Contrato, y extender al 30-sep-13 la presentación de la modificación a la garantía de planta y materiales.

Modificación # 81:	25/oct./2013	B/.0.00	Para modificar las subcláusulas relacionadas con el porcentaje del pago para las válvulas y compuertas y para establecer la fecha de entrega de la modificación a la garantía de planta y materiales.
Modificación # 82:	24/oct./2013	B/.0.00	Para extender la fecha de entrega para la certificación de un auditor aceptable del contratista y para modificar subcláusulas relacionadas.
Modificación # 83:	30/nov./2013	B/.0.00	Para extender el periodo para la realización de la auditoría establecida mediante la modificación 77 con respecto al pago de los materiales para sistemas eléctricos.
Modificación # 84:	31/dic./2013	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6
Modificación # 85:	20/dic./2013	B/.0.00	Para incorporar definiciones, modificar requisitos como la fecha de entrega de modificaciones a las garantías de los adelantos por movilización y planta, y extender la fecha de la auditoría relacionada con el pago de materiales para sistemas eléctricos.
Modificación # 86:	03/ene./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6
Modificación # 87:	03/ene./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6
Modificación # 88:	21/ene./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6
Modificación # 89:	27/ene./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.6
Modificación # 90:	13/mar./2014	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones y sub-cláusulas a los términos contenidos en las Condiciones del Contrato, específicamente el pago por adelantado de gastos especificados por \$100M, acordados en el Memorándum de Entendimiento, así como los términos para su desembolso (garantías) y su repago. Además, extender la moratoria para el repago del adelanto por proveedores claves y proveedores especificados. Requerir una confirmación de validez de las fianzas de cumplimiento, pago y planta y materiales por parte de Zurich, entre otros.
Modificación # 91:	24/mar./2014	B/.0.00	Para cambiar secciones relacionadas a sistemas y equipos mecánicos de planta, supresores de sobretensión, equipos de corriente continua, sistemas de alarma de incendios, sistemas de evacuación, sistemas de control y de adquisición de datos, e inversores.
Modificación # 92:	20/mar./2014	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones y sub-cláusulas a los términos contenidos en las Condiciones del Contrato, específicamente el período para la presentación de las garantías exigidas en la mod # 090, como condición para el desembolso del adelanto por gastos especificados de \$100M.
Modificación # 93:	26/mar./2014	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones a los términos contenidos en las Condiciones del Contrato, así como incorporar Sub-Cláusulas relacionados con los "Ajustes por cambios en la mano de obra local", (Mod # 086), establecer el procedimiento para el pago de \$6,457,149.42 –en el IPC 67- relacionado con el Período No. 4 del Ajuste por costos en la mano de obra local (LLCA), así como extender hasta el 31 de enero de 2014, el período para la entrega en formato digital de certificados auditados y planillas del Consorcio y sus subcontratistas. Establecer además la entrega de una confirmación por parte de la entidad emisora de las fianzas de cumplimiento, pago y planta y materiales.
Modificación # 94:	26/mar./2014	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones a los términos contenidos en las Condiciones del Contrato, así como establecer un nuevo período (11 de abril de 2014) para la auditoría descrita en la mod # 077, previamente modificada por las modificaciones 83, 85 y 89, relacionadas con el pago de los materiales para sistemas eléctricos. Establecer que los montos pagados por dicho concepto en los IPC's 60 y 61 y descontados en el IPC de enero 2014, sean desembolsados a GUPCSA (B/.5,181,357.31) en el IPC 67. Establecer además otros requisitos, como fecha límite para la entrega de una confirmación por parte de la entidad emisora de las fianzas de cumplimiento, pago y planta y materiales.

Modificación # 95:	05/may./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 96:	21/abr./2014	B/.0.00	Para incorporar definiciones; cambiar fechas establecidas en la modificación 77 para la auditoría y la entrega de documentos relacionados con el pago de materiales para sistemas eléctricos; y solicitar confirmación del emisor de las fianzas.
Modificación # 98:	15/may./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 99:	30/jun./2014	B/.0.00	Para incorporar definiciones y subcláusulas relacionadas con la estructura de pago de los sistemas mecánicos de planta, equipos, y sistemas de instrumentación y control.
Modificación # 101	11/dic./2015	-B/.109,620.00	Autorizar el uso de 60,900 m2 de área en Cerro Valdes, sujeto al pago de USD 30,450.00 (Compensación Ecológica) y USD 79,170.00 (Programa de Reforestación. Total USD 109,620.00).
Modificación # 102	26/jun./2014	B/.0.00	Para reemplazar el Apéndice 1(Gastos Especificados) previamente incorporado en la modificación 90 y para incluir nuevas definiciones y subcláusulas.
Modificación # 103	20/jun./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 104	25/ago./2014	B/.31,400.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 105	16/jun./2014	B/.0.00	Para incorporar nuevas definiciones y subcláusulas; diferir el repago del adelanto para proveedores claves y especificados; y requerir una confirmación del emisor de las fianzas de cumplimiento, pago, y planta y materiales.
Modificación # 106	28/ago./2014	B/.257,563.10	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 107	07/jul./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 108	01/ago./2014	B/.0.00	Incorporar al Contrato los términos y condiciones acordados en el Acuerdo de Entendimiento entre la ACP y GUPC para la finalización de las obras del Tercer Juego de Esclusas.
Modificación # 109	31/jul./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 110	31/jul./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 111	04/ago./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 112	04/ago./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 113	06/ago./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 114	07/ago./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 115	15/ago./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación # 116	26/sep./2014	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones a las Condiciones del Contrato y nuevos términos y condiciones relacionados con la garantía de pago por adelantado para las compuertas, requisito establecido previamente en la VO 113. Establecer además como requisitos: la entrega de una confirmación por parte de la entidad emisora de las fianzas pago y planta y materiales y la fianza de pago por adelantado emitida por Nacional de Seguros (NASE) que garantice la suma adelantada de \$30M .
Modificación # 117	29/sep./2014	-B/.1,248,067.80	Incorporar nuevas definiciones a las Condiciones del Contrato. Además establecer los términos y condiciones para las actividades de dragado solicitadas por GUPCSA y que realizará la ACP en el área del muelle donde se desembarcarán las compuertas en el Pacífico. Establecer como requisitos: la entrega de una confirmación por parte de la entidad emisora de las fianzas de pago y planta y materiales.

Modificación #	120	13/oct./2014	B/.31,981.52	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16.
Modificación #	121	13/nov./2014	-B/.26,555.85	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16.
Modificación #	122	02/dic./2014	B/.44,435.00	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 1201 fechada el 13 de agosto de 2012.
Modificación #	123	02/dic./2014	B/.0.00	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 1202 fechada el 13 de agosto de 2012.
Modificación #	124	02/dic./2014	B/.1,033,363.00	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 1203 fechada el 13 de agosto de 2012.
Modificación #	125	02/dic./2014	B/.1,761,583.48	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 1203 fechada el 13 de agosto de 2012.
Modificación #	126	02/dic./2014	B/.2,783,252.00	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 2119 fechada el 25 de junio de 2014.
Modificación #	127	02/dic./2014	B/.17,771,011.17	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 2122 fechada el 25 de junio de 2014.
Modificación #	128	02/dic./2014	B/.139,624.10	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 2156 fechada el 24 de julio de 2014.
Modificación #	129	02/dic./2014	B/.2,301,633.00	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 2192 fechada el 6 de agosto de 2014.
Modificación #	130	02/dic./2014	-B/.800,551.42	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 2199 fechada el 8 de agosto de 2014.
Modificación #	131	02/dic./2014	B/.63,985.00	Se refiere a la determinación por parte del Representante del Empleador en carta IAE-UPC 2217 fechada el 26 de agosto de 2014.
Modificación #	132	24/feb./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar las secciones: 40 00 00, 40 96 45.13, 40 96 45.19 y 26 05 43.
Modificación #	133	23/dic./2014	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16.
Modificación #	134	10/feb./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	135	06/jun./2015	B/.285,000.00	Adquisición de mamparas especiales para válvulas.
Modificación #	136	05/feb./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	137	25/ago./2015	B/.1,924,031.69	Incorpora nuevas definiciones y modifica párrafos de las secciones 01 81 16.16; 27 31 23; 27 51 16; y 26 05 43, relacionados con la incorporación de nuevos cabrestantes, marcadores de distancia, teléfonos, etc., en las estructuras de aproximación.
Modificación #	138	05/feb./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	139	03/jul./2015	B/.38,126.44	Incorpora al contrato la construcción de una torre para circuito cerrado (CCTV) en el sitio del Pacífico, por un monto total de US\$38,126.44
Modificación #	140	29/abr./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	141	06/abr./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	142	30/abr./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	143	06/may./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	144	28/abr./2015	-B/.84,436.40	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16
Modificación #	145	04/may./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subclausulas 1.16

Modificación #	146	11/may./2015	B/.0.00	Reemplazar el Apéndice 4, previamente incorporado mediante la variación 81, relacionado con los porcentajes de pago de las compuertas.
Modificación #	149	05/jun./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	150	24/feb./2016	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones y sub-cláusulas en las Condiciones del Contrato, relacionados con los términos del re-pago del Adelantado por Gastos Especificados, sujetas a la presentación de Garantías conjuntas y solidarias de pago por adelantado por los miembros del Consorcio. Establecer entre otros el requisito de entrega de una confirmación por parte de la entidad emisora de la fianza de pago , opiniones legales, confirmaciones, etc.
Modificación #	151	05/ago./2015	-B/.4,613,521.81	Incorpora nuevas definiciones y modifica párrafos de la sección 35 20 23 [Dredging], relacionados con la eliminación de las actividades para la remoción del dique de Gatún.
Modificación #	152	08/jul./2015	B/.0.00	Sobre la extensión de 30 días hábiles para entrega de Garantía Conjunta y Solidaria de Pago Adelantado, opiniones legales y confirmaciones, según variación 149 para pago adelantado hasta \$120M a subcontratistas y proveedores.
Modificación #	153	21/jul./2015	B/.0.00	Reemplaza definición de "EMC Plant and Materials" en las Condiciones del Contrato y el Apéndice 1 (incorporado por Variación 47 y reemplazado en la Variación 66) sobre cambios en la metodología de pagos de accesorios (EMC Plant and Materials).
Modificación #	154	07/sep./2015	-B/.492,617.00	Se refiere a cambios en las zonas de iluminación en áreas de aproximación.
Modificación #	155	11/ago./2015	B/.0.00	Sobre la extensión de 50 días hábiles para entrega de Garantía Conjunta y Solidaria de Pago Adelantado, opiniones legales y confirmaciones, según variación 149 para pago adelantado hasta \$120M a subcontratistas y proveedores.
Modificación #	156	05/abr./2016	B/.52,609.20	Se refiere a la instalación/remoción de banners en la compuertas durante su tránsito por el Canal.
Modificación #	157	15/abr./2016	B/.357,773.00	Refiere a rehabilitación y uso de la carretera sobre el ataguía de Gatún.
Modificación #	158	28/ene./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	159	29/dic./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16.
Modificación #	160	30/dic./2015	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16.
Modificación #	161	24/feb./2016	B/.0.00	Incorporar nuevas definiciones y Sub-cláusulas en los términos contenidos en las Condiciones del Contrato, así como diferir y establecer los términos del repago de Otros adelantos Existentes (ie. Adelanto para Proveedores claves, Adelanto para Proveedores especificados y Adelanto para Compuertas-Segundo).
Modificación #	162	11/mar./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	163	05/abr./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	164	05/abr./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	165	05/abr./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	167	14/may./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	168	07/jun./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	170	14/jun./2016	-B/.317,886.48	Se refiere a cambios en transductores de flujo, sistema de altavoces y sistemas de protección contra incendios.
Modificación #	171	14/jul./2016	-B/.9,593.17	Se refiere a la reducción en el número de copias impresas de manuales.

Modificación #	172	01/jun./2016	B/.0.00	Incorpora cambios para corregir/aclarar secciones de las especificaciones (Volumen III) del contrato en las subcláusulas 1.16
Modificación #	173	10/jun./2016	B/.1,473,563.00	Incorpora trabajos adicionales relacionados con la ceremonia de inauguración
Modificación #	175	10/jun./2016	B/.0.00	Incorpora a las Condiciones del Contrato (VO III) lo siguiente: cambios a la SC 10.1, SC 14.9.2, SC 11.1, SC 9.1, y SC 5.6, adiciona la nueva SC 10.5. Modifica el párrafo 1.02.K de la Sección 01 10 00, los párrafos 1.03 F y 1.07.B de la Sección 01 33 00 y Párrafo 1.03.A.2 de la sección 01 77 00
Modificación #	176	30/jun./2016	B/.89,856.00	Incorpora trabajos adicionales incurridos relacionados con daños a elevadores atribuibles al Empleador.
Modificación #	177	21/jun./2016	B/.0.00	Establecer el 24 de junio de 2016, como la fecha límite para que la ACP emita el "Taking Over Certificate"
Modificación #	179	03/ago./2016	B/.75,420.00	Incorporar al contrato el suministro por parte de GUPC de defensas y pernos para reemplazar dañadas. La instalación es realizada por la ACP.
Modificación #	180	29/ago./2016	B/.250,000.00	Modificar la fecha de inicio y ciertos términos del entrenamiento y soporte establecido mediante la VO 178.
Modificación #	181	09/sep./2016	B/.0.00	Incorporar cambios en los requisitos de la Sección 01 83 00 [Facility Shell Performance Requirements], párrafos 1.04 B.9.h. 3 c) y 1.04 B.9.h.8)
Modificación #	183	29/sep./2016	B/.0.00	Extender la fecha para la entrega de los planos "como construido" e incorporar cambios a la sub-cláusula 5.6 [As-Built Documents] de las Condiciones del Contrato.
Modificación #	184	17/oct./2016	B/.0.00	Incorporar cambios en los requisitos de la Sección 01 50 00 [Temporary Facilities, Accesses and Controls] relacionados con las condiciones para el desmantelamiento y revegetación de las áreas bajo uso del Contratista.
Modificación #	185	22/nov./2016	B/.4,657.23	Incorporar al contrato el costo incurrido por el Contratista para la reparación de daños causados en las Esclusas de Cocolí (LH4).
Modificación #	188	29/dic./2016	B/.0.00	Incorporar cambios en los requisitos establecidos en las Sub-Cláusulas 14.2A [Advance Payment for Mobilisation] y 14.2B [Advance Payment for Plant] de las Condiciones del Contrato.
Modificación #	190	12/ene./2017	B/.0.00	Se refiere a la extensión de la fecha para la entrega de los planos "como construido" e incorporar cambios a la subcláusula 5.6 de las condiciones del contrato y 1.07.B (equipo de registros electrónicos)

Descripción de los Trabajos

Este contrato tenía como objetivo el diseño y construcción de dos nuevos complejos de esclusas pospanamax, uno en el extremo Atlántico y el otro en el extremo Pacífico del Canal de Panamá. Cada complejo contiene estructuras y sistemas de esclusaje y tinas de reutilización de agua, además de los edificios, las instalaciones y demás sistemas requeridos para la operación y mantenimiento de las esclusas.

Posterior a la entrega del Certificado de Recepción de la Obra, en julio de 2016, el contratista inició los trabajos de mantenimiento del Tercer Juego de Esclusas, conforme lo establecido en el contrato.

Estado Actual del Proceso

Tres de los arbitrajes interpuestos por Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPCSA) contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional concluyeron con laudos arbitrales a favor de la ACP: (i) arbitraje No.1 de la Ataguía del Pacífico, (ii) arbitraje No.5 de los Anticipos y; (iii) arbitraje No.2 de Concreto, Agregados, Laboratorios y Fallas.

Además, se encuentran en proceso una solicitud de anulación del laudo del arbitraje de Concreto, Agregados, Laboratorios y Fallas ante las Cortes de Miami interpuesto por GUPCSA, otros dos arbitrajes y dos disputas ante la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) a saber:

Arbitraje No.2 de Concreto, Agregados, Laboratorios y Fallas: El Tribunal Arbitral emitió un laudo parcial, el cual fue notificado a la ACP a finales de

septiembre de 2020 y el 19 febrero de 2021 emitió su laudo final, con resultados favorables para la ACP. El 25 de noviembre de 2020, Sacyr, WeBuild y Jan De Nul presentaron la solicitud de anulación del laudo parcial (Motion to Vacate) ante los tribunales de Miami, Estados Unidos. En febrero de 2021, la ACP presentó su oposición a la solicitud de anulación y su solicitud de confirmación del laudo, y GUPCSA presentó su contestación a dicha solicitud de la confirmación del laudo de la ACP en marzo de 2021. El pasado 2 de julio de 2021, las Cortes de Miami ordenaron de oficio consolidar la solicitud de anulación del Laudo Parcial y la solicitud de nulidad del Laudo Final de este arbitraje. El 23 de julio de 2021, GUPCSA, WeBuild, Sacyr y Jan de Nul presentaron su solicitud de anulación consolidada y el 6 de agosto de 2021, la ACP contestó la solicitud consolidada y presentó su solicitud de confirmación consolidada de ambos laudos. GUPCSA presentó la réplica a nuestra contestación de su solicitud de nulidad y la respuesta a la solicitud de confirmación de la ACP, el 13 de septiembre de 2021. La ACP debe dar su respuesta a la réplica de GUPCSA, el próximo 21 de octubre de 2021.

Arbitraje No.3 de Compuertas: Luego de los escritos de primera ronda y la fase de exhibición de documentos, GUPCSA presentó su Memorial de Réplica, el 16 de julio de 2021 y la ACP deberá presentar su Memorial de Dúplica, el próximo 15 de enero de 2022 con los cuales se termina la fase escrita del procedimiento. La audiencia está programada para el mes de marzo de 2022.

Arbitraje No.4 de Perturbaciones y otros: El Tribunal Arbitral, posterior a la solicitud de consolidación de GUPCSA debido al impacto producido por el Laudo de Concreto a algunos de sus reclamos, aceptó dicha solicitud y GUPCSA deberá presentar un nuevo y único Memorial de Demanda que incluirá todas sus reclamaciones dentro de este arbitraje, el 15 de octubre de 2021, luego de una solicitud de extensión de tiempo solicitada por GUPCSA y aprobada por el Tribunal Arbitral.

Disputa 17 ante la Junta de Resolución de Conflictos: La Audiencia de Jurisdicción se llevó a cabo el 7 de enero de 2021. GUPCSA presentó su respuesta al memorial de contestación de la ACP, el 5 de enero de 2021 y la ACP presentó su réplica a la respuesta del contratista, el 19 de marzo de 2021. La DAB determinó unificar las fechas de las audiencias y las visitas al sitio del 12 al 21 de enero de 2022.

Disputa 18: El 22 de junio de 2021, el contratista GUPCSA presentó ante la Junta de Resolución de Conflictos, su memorial de demanda de la Disputa 18, el cual guarda relación con solicitudes del contratista de pagos adicionales en virtud del contrato. La ACP presentará su respuesta, el 15 de octubre de 2021.

Contratos Concluidos
a partir del 1 de octubre de 2018

Asesoría legal para el Programa de Ampliación del Canal

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	303005
Fecha de Adjudicación:	26/feb./2014
Monto del Contrato:	B/.97,453,619.32
Gasto a la Fecha:	B/.97,453,619.32
Fecha de Inicio:	13/mar./2014
Conclusión de Trabajos:	28/feb./2020 Est.
Contratista:	Mayer Brown LLP



Modificación # 1 :	17/abr./2016	B/.0.00	Renovación del contrato del 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2016
Modificación # 2 :	15/jul./2015	B/.0.00	Inclusión de tres abogados de París .
Modificación # 3 :	15/oct./2015	B/.0.00	Se incorporan los servicios de Susanna Fido como abogada con pago a los 7 días de recibo de factura.
Modificación # 4 :	29/feb./2016	B/.0.00	Renovación del 2do año que se extiende hasta el 28 de febrero de 2017.
Modificación # 5 :	12/jul./2016	B/.0.00	Modificación administrativa para reflejar ajustes al monto del contrato.
Modificación # 6 :	02/oct./2016	B/.0.00	Modificación administrativa para reflejar disponibilidad de fondos en el año fiscal 2017.
Modificación # 7 :	13/mar./2017	B/.0.00	Modificación para ejecutar la tercera opción de renovación del contrato hasta el 28 de febrero de 2018.
Modificación # 10:	27/mar./2018	B/.0.00	Modificación para extender el contrato por un año adicional hasta el 28 de febrero de 2019.
Modificación # 15:	28/feb./2019	B/.0.00	Modificación para extender el contrato por un año adicional, iniciando del 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020.

Descripción de los Trabajos

El contrato es para proveer servicios de asesoría jurídica internacional para los contratos de obra del Programa de Ampliación, principalmente el contrato de construcción de las esclusas neopanamax.

Estado Actual del Proceso

Durante los meses de enero y febrero de 2020, Mayer Brown LLP, el consultor a cargo de los servicios de asesoría legal en materia de contratos internacionales, ofreció asesoramiento sobre diversos temas relacionados con el contrato de esclusas y su administración. El 28 de febrero de 2020 culminó el plazo de duración del contrato de consultoría de Mayer Brown LLP.

Cobertura contra todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil para el proyecto de esclusas

Estatus:	Concluido	
Contrato de Referencia:	NA	
Contrato No.:	339079	
Fecha de Adjudicación:	02/sep./2015	
Monto del Contrato:	B/.1,842,040.64	
Gasto a la Fecha:	B/.1,842,040.64	
Fecha de Inicio:	01/nov./2015	
Conclusión de Trabajos:	31/dic./2019	Est.
Contratista:	Willis Limited	



Descripción de los Trabajos

Cobertura de seguros para el periodo de mantenimiento del Tercer Juego de Esclusas por una duración de tres años, posterior a la fecha de culminación del contrato de construcción.

Estado Actual del Proceso

Este contrato para la cobertura contra todo riesgo de construcción y responsabilidad civil para el proyecto de esclusas fue cerrado en el año calendario que concluyó el 31 de diciembre de 2019 con el pago de la prima adicional.

Apoyo técnico en reclamos y otros servicios relacionados con el contrato del Tercer Juego de Esclusas

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	NA
Contrato No.:	362696
Fecha de Adjudicación:	12/ago./2016
Monto del Contrato:	B/.17,544,189.52
Gasto a la Fecha:	B/.17,544,189.52
Fecha de Inicio:	12/ago./2016
Conclusión de Trabajos:	16/ago./2019 Est.
Contratista:	CH2M Hill Panamá S. de R.L.



Modificación # 1 :	17/oct./2016	B/.6,182,869.50	Para incorporar los fondos del AF2017 por los servicios contratados.
Modificación # 2 :	23/ene./2017	B/.507,054.00	Para incluir en el contrato, los servicios de un especialista/asesor técnico en reclamos adicional, para contar con un total de 6 especialistas.
Modificación # 3 :	06/abr./2017	B/.142,776.00	Para incorporar fondos adicionales en el contrato para asistir a la ACP en los procesos de arbitraje.
Modificación # 4 :	06/abr./2017	B/.507,054.00	Para incluir en el contrato, los servicios de un especialista/asesor técnico en reclamos adicional.
Modificación # 5 :	14/ago./2017	B/.840,000.00	Se ejerció la primera opción de renovación del contrato por un año, del 17 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2018.
Modificación # 6 :	20/oct./2017	B/.4,375,213.96	Para incorporar los fondos de la primera opción de renovación del contrato y los servicios de un especialista/asesor técnico en reclamos.
Modificación # 7 :	17/abr./2018	B/.73,462.28	Para incorporar ajuste de 2.1% a las tasas anuales, según lo establece el contrato; y compensar al contratista por los servicios prestados durante enero y febrero de 2018.
Modificación # 8 :	17/abr./2018	-B/.294,218.59	Ajuste neto por desobliga de fondos no utilizados e inclusión de fondos en el contrato.
Modificación # 9 :	10/ago./2018	B/.771,000.00	Para ejercer la opción de renovación del contrato por el segundo año, del 17 de agosto de 2018 al 16 de agosto de 2019.
Modificación # 10:	24/oct./2018	B/.5,394,000.00	Para incorporar fondos al contrato para la segunda opción de renovación, del 17 de agosto de 2018 al 16 de agosto de 2019.
Modificación # 11:	22/abr./2019	B/.16,237.03	Para incorporar un ajuste de 1.9% al contrato, en cuanto a la tarifa anual.
Modificación # 12:	18/may./2019	B/.14,794.82	Para incluir en el contrato, los fondos para cubrir gastos adicionales por el apoyo de expertos durante arbitraje en Londres y Miami.

Descripción de los Trabajos

Brindar asesoría en la gestión de reclamos y otros servicios requeridos para el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso

El contrato de asesoría en la gestión de reclamos y otros servicios requeridos para el programa de ampliación del Canal de Panamá concluyó satisfactoriamente.

Autoridad del Canal de Panamá

Suministro de tanques de diésel

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	N/A
Contrato No.:	393083
Fecha de Adjudicación:	27/oct./2017
Monto del Contrato:	B/.61,819.20
Gasto a la Fecha:	B/.61,819.20
Fecha de Inicio:	27/oct./2017
Conclusión de Trabajos:	05/abr./2019 Est.
Contratista:	Bertotto Boglione, S.A.



Modificación # 1 :	25/jul./2018	B/.0.00	Para otorgar prórroga en la entrega de esta orden de compra, del 25 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2018.
Modificación # 2 :	25/abr./2019	B/.0.00	La fecha de finalización relacionada con trabajos opcionales, se extiende del 31 de agosto del 2018 al 5 de abril del 2019.

Descripción de los Trabajos

El contrato consiste en el suministro de 2 tanques de diésel de 4,000 galones y accesorios para suplir combustible a los generadores de respaldo de las esclusas de Cocolí y Agua Clara.

Estado Actual del Proceso

Los trabajos que estaban pendientes del contrato para el suministro de tanques de diésel para los generadores de respaldo de las esclusas de Cocolí en el Pacífico y de Agua Clara en el Atlántico, fueron concluidos el 5 de abril de 2019.

Trabajos complementarios para el tanque de diésel del generador de respaldo, esclusas de Cocolí

Estatus:	Concluido	
Contrato de Referencia:	N/A	
Contrato No.:	416513	
Fecha de Adjudicación:	21/sep./2018	
Monto del Contrato:	B/.37,628.80	
Gasto a la Fecha:	B/.37,628.80	
Fecha de Inicio:	31/oct./2018	
Conclusión de Trabajos:	23/dic./2018	Est.
Contratista:	CANF22, Inc.	



Descripción de los Trabajos

Este contrato contempla trabajos civiles, entre ellos, construcción de un nuevo pozo de drenaje para el sistema de drenaje pluvial, suministro e instalación de tubería pluvial desde el nuevo pozo de drenaje a la caja de inspección pluvial y registro sanitario. Además se harán obras de concreto que incluyen la construcción de la base de concreto, sobrepiso y la escalera de concreto para acceso. El montaje y anclaje del tanque de diésel y el montaje del gabinete del kit de circulación también es parte de los trabajos contratados.

Estado Actual del Proceso

La empresa CANF22, Inc., completó los trabajos civiles descritos en el contrato adjudicado el 21 de septiembre de 2018. De esta forma concluyó este contrato.

Trabajos complementarios para el tanque de diésel del generador de respaldo, esclusas de Agua Clara

Estatus:	Concluido
Contrato de Referencia:	N/A
Contrato No.:	416541
Fecha de Adjudicación:	21/sep./2018
Monto del Contrato:	B/.39,161.03
Gasto a la Fecha:	B/.39,161.03
Fecha de Inicio:	31/oct./2018
Conclusión de Trabajos:	23/dic./2018 Est.
Contratista:	Desarrollos Urbanos Generales, S.A.



Descripción de los Trabajos

Este contrato contempla trabajos civiles, entre ellos, construcción de un nuevo pozo de drenaje para el sistema de drenaje pluvial, suministro e instalación de tubería pluvial desde el nuevo pozo de drenaje a la caja de inspección pluvial y registro sanitario. Además se harán obras de concreto que incluyen la construcción de la base de concreto, sobrepiso y la escalera de concreto para acceso. El montaje y anclaje del tanque de diésel y el montaje del gabinete del kit de circulación también es parte de los trabajos contratados.

Estado Actual del Proceso

La empresa Desarrollos Urbanos Generales, S.A., completó los trabajos civiles contemplados en el contrato adjudicado el 21 de septiembre de 2018. De esta forma concluyó este contrato.